




0	0	계	597	12	609
---	---	---	-----	----	-----

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 4월 2일 금요일		날씨	맑음	
작업내용 전기실, 엘리베이터승강로, 기계실, 집수정 바닥 기초배수양수작업준비 철근가공및 조립  	직영공사 내용			(전일) 반입 자재 현황					
				품명	단위	수량	누계		
				레미콘	M3		44		
				철근	ton		112		
				시멘트	포		0		
				단열재	매		0		
				모래	M3		0		
				벽돌	천매		0		
				잡석75MM	M3		0		
				레미탈	포		0		
			직영 출역 사항			페골재	대		8
직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2		
직원	226	2	228	PHC-8	0		18		
반장	0		0	PHC-9	0		4		
직영	0		0	PHC-10	0		81		
경비	0		0	양늘	0		1		
일용직	0		0		0	0	0		
특공	0		0		0	0	0		
계	226	2	228						
명일작업사항 전기실, 엘리베이터승강로, 기계실, 집수정 바닥 기초배수양수작업준비 철근가공및 조립	직영공사내용			(전일) 직영장비현황					
				지게차	1		1		
				크레인	0		0		
				B / H	0		0		
				직영 출역 사항			(전일) 장비현황		
	직종	전일	금일	누계	장비명	전일	금일	누계	
	-	-		0	크레인	0	1	1	
	-	-		0	B / H 06W	4		3.5	
					B / H 08W	-		0	
					D/T(25T)	486		486	
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계		
직원	0		0	P L 창호	0		0		
철거공	0		0	지붕	0		0		
잡철공	0		0	방수	0		0		
설비공	2		2	견출	0		0		
방음벽	8		8	내장/수장	0		0		
조경	0		0	목창호	0		0		
형틀목공	2		2	조적	0		0		
철근공	12		12	데코 타일	0		0		
CON'C/비계	4		4	미장	0		0		
활석	0		0	도장	0		0		
난간대	0		0	타일	0		0		
전기	12		12	도배	0		0		
토공	343		343	유리	0		0		
							특기사항		

엘리베이터	0	0	주방 가구	0	0
가구공사	0	0	석 공사	0	0
준공청소	0	0	부대 토목	0	0
원목마루	0	0	드라이비트	0	0
세 면 대	0	0	욕실장/욕조	0	0
	0	0	계	609	2 611

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 3일 토요일		날씨	비			
작업내용 전기실, 엘리베이터승강로, 기계실, 집수정 바닥 기초배근 양수작업준비 철근가공및 조립 우천으로 작업중 중단(10:40)	직영공사내용				(전일) 반입자재현황						
					품명	단위	수량	누계			
					레미콘	M3		44			
					철근	ton		112			
					시멘트	포		0			
					단열재	매		0			
					모래	M3		0			
					벽돌	천매		0			
					잡석75MM	M3		0			
					레이탈	포		0			
					페골재	대		8			
					폐기물	0		2			
					PHC-8	0		18			
					PHC-9	0		4			
					PHC-10	0		81			
				암눌	0		1				
				일용직	0	0	0				
				특공	0	0	0				
				계	228	2	230				
직영출역사항				직종		전일	금일	누계			
				직원	228	2	230				
				반장	0		0				
				직영	0		0				
				경비	0		0				
				일용직	0		0				
				특공	0		0				
				계	228	2	230				
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
								지게차	1	1	
								크레인	0	0	
								B / H	0	0	
								(전일) 장비현황			
								장비명	전일	금일	누계
								크레인	1	1	2
								B / H 06W	4	3.5	
								B / H 08W	-	0	
								D/T(25T)	486	486	
								D/T(15T)	-	0	
								B / H 03W	26	26	
								B/H 6	68	68	
								오거(85톤)	15	15	
								물차	42	42	
								항타기	12	12	
								지게차	5	5	
								BH/10	23	23	
								크람살	6	6	
								펌프카	1	1	
								-	-	-	
								특기사항			
(금일) 출역사항				출역직종				전일	금일	누계	
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계				
직원	0		0	P L 창호	0		0				
철거공	0		0	지붕	0		0				
잡철공	0		0	방수	0		0				
설비공	2		2	견출	0		0				
방음벽	8		8	내장/수장	0		0				
조경	0		0	목창호	0		0				
형틀목공	2	3	5	조적	0		0				
철근공	12	15	27	데코 타일	0		0				
CON'C/비계	4		4	미장	0		0				
할석	0		0	도장	0		0				
난간대	0		0	타일	0		0				
전기	12		12	도배	0		0				

토 공	343		343	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	611	20	631

공 사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 4일 일요일			날씨	비온뒤 갠				
작업내용 우천으로 작업중단 양수작업준비	직영공사내용				(전일) 반입자재현황								
					품명	단위	수량	누계					
					레미콘	M3		44					
					철근	ton		112					
					시멘트	포		0					
					단열재	매		0					
					모래	M3		0					
					벽돌	천매		0					
					잡석75MM	M3		0					
					레미탈	포		0					
					페골재	대		8					
					폐기물	0		2					
				PHC-8	0		18						
				PHC-9	0		4						
				PHC-10	0		81						
				암늘	0		1						
				일용직	0		0	0	0				
				특공	0		0	0	0				
				계	230	2			232				
명일작업사항 전기실, 엘리베이터승강로, 기계실, 집수정 바닥 기초배근 양수작업준비 철근가공및 조립	직영공사내용				(전일) 직영장비현황								
									지게차	1		1	
									크레인	0		0	
									B / H	0		0	
					(전일) 장비현황								
									장비명	전일	금일	누계	
									크레인	2		2	
									B / H 06W	4		3.5	
									B / H 08W	-		0	
									D/T(25T)	486		486	
									D/T(15T)	-		0	
									B / H 03W	26		26	
								B/H 6	68	0	68		
								오거(85톤)	15		15		
								물차	42		42		
								항타기	12		12		
								지게차	5		5		
								BH/10	23		23		
								크람살	6		6		
								펌프카	1		1		
								-	-				
(금일) 출역사항													
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계						
직원	0		0	P L 창호	0		0						
철거공	0		0	지붕	0		0						
잡철공	0		0	방수	0		0						
설비공	2		2	견장출	0		0						
방음벽	8		8	내장/수장	0		0						
조경	0		0	목창호	0		0						
형틀목공	5		5	조적	0		0						
철근공	27		27	데코 타일	0		0						
CON'C/비계	4		4	미장	0		0						
할석	0		0	도장	0		0						
난간대	0		0	타일	0		0						
전기	12		12	도배	0		0						
토공	343	0	343	유리	0		0						
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0						
특기사항													

가구공사	0		0	석 공사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	631	2	633

공사 일 보

담당	공사	공무	소장

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 4월 5일 월요일	날씨	맑음
-----	-----------------------	----	-----------------	----	----

작업내용 전기실, 엘리베이터승강로, 기계실, 집수정 바닥 기초배근 양수작업준비/ 전기 접지 설치 철근가공및 조립 4/6 콘크리트 타설 준비(전기실,기계실, E/VPIT)	직영공사 내용			(전일) 반입 자재 현황				
				품명	단위	수량	누계	
				레미콘	M3		44	
				철근	ton		112	
				시멘트	포		0	
				단열재	매		0	
				모래	M3		0	
				벽돌	천매		0	
				잡석75MM	M3		0	
				레미탈	포		0	
			직영 출역 사항			페골재	대	8
직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	
직원	232	2	234	PHC-8	0		18	
반장	0	0	0	PHC-9	0		4	
직영	0		0	PHC-10	0		81	
경비	0		0	암놀	0		1	
일용직	0		0		0	0	0	
특공	0		0		0	0	0	
계	232	2	234					



명일작업사항 기초 철근가공조립 전기실, 기계실, 엘리베이터 피트기초 콘크리트 타설	직영공사내용			(전일) 직영장비현황							
				지게차	1		1				
				크레인	0		0				
				B / H	0		0				
				(전일) 장비현황			장비명	전일	금일	누계	
				직종	전일	금일	누계	크레인	2	1	3
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5
				-	-		0	B / H 08W	-		0
							D/T(25T)	486		486	
							D/T(15T)	-		0	

(금일) 출역 사항										
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)		
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26	26
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	68	0
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15	15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	42	42
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5	5
형틀목공	5	5	10	조적	0		0	BH/10	23	23
철근공	27	15	42	데코 타일	0		0	크람살	6	6
CON'C/비계	4		4	미장	0		0	펌프카	1	1
할석	0		0	도장	0		0	-	-	-
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항		
전기	12	5	17	도배	0		0			
토공	343	0	343	유리	0		0			
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0			
가구공사	0		0	석공사	0		0			
준공청소	0		0	부대 토목	0		0			

원목마루	0	0	0	0	0
세 면 대	0	0	0	0	0
	0	0	계	633	27 660

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 6일 화요일			날씨	맑음					
작업내용 전기실, 기계실, E/V PIT 기초 콘크리트타설 MAT 기초 철근배근 전기 접지공사 솔져빔 설치 양카 작업 지수판설치				직영공사내용 			(전일) 반입자재현황							
							품명	단위	수량	누계	레미콘	M3	194	238
							철근	ton		112	시멘트	포		0
							단열재	매		0	모래	M3		0
							벽돌	천매		0	벽돌	천매		0
							잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0
							페골재	대		8	폐기물			2
							폐기물			2	PHC-8			18
							PHC-8			18	PHC-9			4
							PHC-9			4	PHC-10			81
							PHC-10			81	암놀			1
							암놀			1	일용직			0
							일용직			0	특공			0
							특공			0	계			234
							계			234	전일			2
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							
			0	특공			0							
			0	계			234							
			234	전일			2							
			2	금일			236							
			236	반장			0							
			0	직영			0							
			0	경비			0							
			0	일용직			0							

0	0	계	660	23	683
---	---	---	-----	----	-----

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 4월 7일 수요일	날씨	맑음
-----	-----------------------	----	-----------------	----	----

작업내용 MAT 기초 철근배근 전기 접지공사 솔저빔 설치 양카 작업 콘크리트 양생  
--

직영공사내용 (전일) 반입자재현황 <table border="1"> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>레미콘</td><td>M3</td><td></td><td>238</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>112</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레미탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>PHC-8</td><td></td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>PHC-9</td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PHC-10</td><td></td><td></td><td>81</td></tr> <tr><td>암놀</td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>일용직</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>특공</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td></td><td>238</td></tr> </table>				품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		238	철근	ton		112	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	페골재	대		8	폐기물			2	PHC-8			18	PHC-9			4	PHC-10			81	암놀			1	일용직			0	특공			0	계			238
품명	단위	수량	누계																																																																								
레미콘	M3		238																																																																								
철근	ton		112																																																																								
시멘트	포		0																																																																								
단열재	매		0																																																																								
모래	M3		0																																																																								
벽돌	천매		0																																																																								
잡석75MM	M3		0																																																																								
레미탈	포		0																																																																								
페골재	대		8																																																																								
폐기물			2																																																																								
PHC-8			18																																																																								
PHC-9			4																																																																								
PHC-10			81																																																																								
암놀			1																																																																								
일용직			0																																																																								
특공			0																																																																								
계			238																																																																								
직영출역사항 <table border="1"> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>직원</td><td>236</td><td>2</td><td>238</td></tr> <tr><td>반장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>직영</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>경비</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>일용직</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>특공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td>236</td><td>2</td><td>238</td></tr> </table>				직종	전일	금일	누계	직원	236	2	238	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	236	2	238																																								
직종	전일	금일	누계																																																																								
직원	236	2	238																																																																								
반장	0		0																																																																								
직영	0		0																																																																								
경비	0		0																																																																								
일용직	0		0																																																																								
특공	0		0																																																																								
계	236	2	238																																																																								

(전일) 반입자재현황 <table border="1"> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>레미콘</td><td>M3</td><td></td><td>238</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>112</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레미탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>PHC-8</td><td></td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>PHC-9</td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PHC-10</td><td></td><td></td><td>81</td></tr> <tr><td>암놀</td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>일용직</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>특공</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td></td><td>238</td></tr> </table>				품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		238	철근	ton		112	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	페골재	대		8	폐기물			2	PHC-8			18	PHC-9			4	PHC-10			81	암놀			1	일용직			0	특공			0	계			238
품명	단위	수량	누계																																																																								
레미콘	M3		238																																																																								
철근	ton		112																																																																								
시멘트	포		0																																																																								
단열재	매		0																																																																								
모래	M3		0																																																																								
벽돌	천매		0																																																																								
잡석75MM	M3		0																																																																								
레미탈	포		0																																																																								
페골재	대		8																																																																								
폐기물			2																																																																								
PHC-8			18																																																																								
PHC-9			4																																																																								
PHC-10			81																																																																								
암놀			1																																																																								
일용직			0																																																																								
특공			0																																																																								
계			238																																																																								
(전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>지게차</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0																																																								
장비명	전일	금일	누계																																																																								
지게차	1		1																																																																								
크레인	0		0																																																																								
B / H	0		0																																																																								
(전일) 장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>크레인</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>68</td><td></td><td>68</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>15</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>물차</td><td>42</td><td></td><td>42</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>5</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	4	1	5	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	68		68	오거(85톤)	15		15	물차	42		42	항타기	12		12	지게차	5		5	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	2		2	-	-		-								
장비명	전일	금일	누계																																																																								
크레인	4	1	5																																																																								
B / H 06W	4		3.5																																																																								
B / H 08W	-		0																																																																								
D/T(25T)	486		486																																																																								
D/T(15T)	-		0																																																																								
B / H 03W	26		26																																																																								
B/H 6	68		68																																																																								
오거(85톤)	15		15																																																																								
물차	42		42																																																																								
항타기	12		12																																																																								
지게차	5		5																																																																								
BH/10	23		23																																																																								
크람살	6		6																																																																								
펌프카	2		2																																																																								
-	-		-																																																																								

명일작업사항 MAT 기초 철근배근 전기 접지공사 솔저빔 설치 양카 작업

직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>지게차</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0																																																
장비명	전일	금일	누계																																																																
지게차	1		1																																																																
크레인	0		0																																																																
B / H	0		0																																																																
(전일) 장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>크레인</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>68</td><td></td><td>68</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>15</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>물차</td><td>42</td><td></td><td>42</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>5</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	4	1	5	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	68		68	오거(85톤)	15		15	물차	42		42	항타기	12		12	지게차	5		5	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	2		2	-	-		-
장비명	전일	금일	누계																																																																
크레인	4	1	5																																																																
B / H 06W	4		3.5																																																																
B / H 08W	-		0																																																																
D/T(25T)	486		486																																																																
D/T(15T)	-		0																																																																
B / H 03W	26		26																																																																
B/H 6	68		68																																																																
오거(85톤)	15		15																																																																
물차	42		42																																																																
항타기	12		12																																																																
지게차	5		5																																																																
BH/10	23		23																																																																
크람살	6		6																																																																
펌프카	2		2																																																																
-	-		-																																																																


(전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>지게차</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0																																																
장비명	전일	금일	누계																																																																
지게차	1		1																																																																
크레인	0		0																																																																
B / H	0		0																																																																
(전일) 장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>크레인</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>68</td><td></td><td>68</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>15</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>물차</td><td>42</td><td></td><td>42</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>5</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	4	1	5	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	68		68	오거(85톤)	15		15	물차	42		42	항타기	12		12	지게차	5		5	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	2		2	-	-		-
장비명	전일	금일	누계																																																																
크레인	4	1	5																																																																
B / H 06W	4		3.5																																																																
B / H 08W	-		0																																																																
D/T(25T)	486		486																																																																
D/T(15T)	-		0																																																																
B / H 03W	26		26																																																																
B/H 6	68		68																																																																
오거(85톤)	15		15																																																																
물차	42		42																																																																
항타기	12		12																																																																
지게차	5		5																																																																
BH/10	23		23																																																																
크람살	6		6																																																																
펌프카	2		2																																																																
-	-		-																																																																

(금일) 출역사항 <table border="1"> <tr> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr><td>직원</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>P L 창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철거공</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>지붕</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡철공</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>방수</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>설비공</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>견출</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>방음벽</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>내장/수장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>조경</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>목창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>형틀목공</td><td>13</td><td>3</td><td>16</td><td>조적</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철근공</td><td>57</td><td>5</td><td>62</td><td>데코 타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>CON'C/비계</td><td>4</td><td></td><td>4</td><td>미장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>할석</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>도장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>난간대</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>전기</td><td>20</td><td>2</td><td>22</td><td>도배</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>토공</td><td>343</td><td></td><td>343</td><td>유리</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>엘리베이터</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>주방가구</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>가구공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>석공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>준공청소</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>부대토목</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>원목마루</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>드라이비트</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>세면대</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>욕실장/욕조</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>계</td><td>683</td><td>12</td><td>695</td></tr> </table>								출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	직원	0		0	P L 창호	0		0	철거공	0		0	지붕	0		0	잡철공	0		0	방수	0		0	설비공	2		2	견출	0		0	방음벽	8		8	내장/수장	0		0	조경	0		0	목창호	0		0	형틀목공	13	3	16	조적	0		0	철근공	57	5	62	데코 타일	0		0	CON'C/비계	4		4	미장	0		0	할석	0		0	도장	0		0	난간대	0		0	타일	0		0	전기	20	2	22	도배	0		0	토공	343		343	유리	0		0	엘리베이터	0		0	주방가구	0		0	가구공사	0		0	석공사	0		0	준공청소	0		0	부대토목	0		0	원목마루	0		0	드라이비트	0		0	세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0		0		0	계	683	12	695
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																																
직원	0		0	P L 창호	0		0																																																																																																																																																																
철거공	0		0	지붕	0		0																																																																																																																																																																
잡철공	0		0	방수	0		0																																																																																																																																																																
설비공	2		2	견출	0		0																																																																																																																																																																
방음벽	8		8	내장/수장	0		0																																																																																																																																																																
조경	0		0	목창호	0		0																																																																																																																																																																
형틀목공	13	3	16	조적	0		0																																																																																																																																																																
철근공	57	5	62	데코 타일	0		0																																																																																																																																																																
CON'C/비계	4		4	미장	0		0																																																																																																																																																																
할석	0		0	도장	0		0																																																																																																																																																																
난간대	0		0	타일	0		0																																																																																																																																																																
전기	20	2	22	도배	0		0																																																																																																																																																																
토공	343		343	유리	0		0																																																																																																																																																																
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0																																																																																																																																																																
가구공사	0		0	석공사	0		0																																																																																																																																																																
준공청소	0		0	부대토목	0		0																																																																																																																																																																
원목마루	0		0	드라이비트	0		0																																																																																																																																																																
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0																																																																																																																																																																
	0		0	계	683	12	695																																																																																																																																																																
특기사항 																																																																																																																																																																							

공 사 일 보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 4월 9일 금요일	날씨	맑음
-----	-----------------------	----	-----------------	----	----

작업내용 기초 및 지하옹벽 철근배근 솔져빔 양카설치 지수판설치 거푸집 설치  양수작업 계측관리	직영공사 내용	(전일) 반입 자재 현황				
			품명	단위	수량	누계
			레이콘	M3		238
			철근	ton		124
			시멘트	포		0
			단열재	매		0
			모래	M3		0
			벽돌	천매		0
			잡석75MM	M3		0
			레이탈	포		0
			페골재	대		8
			폐기물		0	2
			PHC-8		0	18
			PHC-9		0	4
			PHC-10		0	81
		암놀		0	1	
		일용직		0	0	
		특공		0	0	
		계		240	2	242

명일작업사항 콘크리트 타설 준비 주변 정리 콘크리트 타설 검측(MAT 기초)	직영공사내용	(전일) 직영장비현황			
		지게차	1		1
		크레인	0		0
		B / H	0		0
			(전일) 장비현황		
		장비명	전일	금일	누계
		크레인	6		6
		B / H 06W	4		3.5
		B / H 08W	-		0
		D/T(25T)	486		486

(금일) 출역 사항									
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	68
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	42
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5
형틀목공	22	2	24	조적	0		0	BH/10	23
철근공	77	5	82	데코 타일	0		0	GRAMSAL	6
CON'C/비계	4		4	미장	0		0	펌프카	2
활석	0		0	도장	0		0	-	-
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항	
전기	22	2	24	도배	0		0		
토공	343	0	343	유리	0		0		
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0		
가구공사	0		0	석공사	0		0		
준공청소	0		0	부대토목	0		0		
원목마루	0		0	드라이비트	0		0		
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0		
	0		0	계	718	11	729		


공 사 일 보



공 사 명 : 와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사 일 자 : 2021년 4월 10일 토요일 날씨 : 맑음

작업내용

지수판설치
E/V PIT 써포트설치
콘크리트타설준비 레벨작업
철근배근 검측



직영공사 내용

직영 출역 사항			
직종	전일	금일	누계
직원	242	2	244
반장	0		0
직영	0		0
경비	0		0
일용직	0		0
특공	0		0
계	242	2	244

(전일) 반입자재현황

품명	단위	수량	누계
레이콘	M3		238
철근	ton		124
시멘트	포		0
단열재	매		0
모래	M3		0
벽돌	천매		0
잡석75MM	M3		0
레이탈	포		0
페골재	대		8
폐기물		0	2
PHC-8	0		18
PHC-9	0		4
PHC-10	0		81
암늘	0		1
	0	0	0
	0	0	0

명일작업사항

기초 콘크리트 타설

직영공사내용

직영 출역 사항			
직종	전일	금일	누계
-	-		0
-	-		0

(전일) 직영장비현황

장비명	전일	금일	누계
지게차	1		1
크레인	0		0
B / H	0		0

(전일) 장비현황

장비명	전일	금일	누계
크레인	6		6
B / H 06W	4		3.5
B / H 08W	-		0

(금일) 출역사항

출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계
직원	0		0	P L 창호	0		0	D/T(25T)	486		486
철거공	0		0	지붕	0		0	D/T(15T)	-		0
잡철공	0		0	방수	0		0	B / H 03W	26		26
설비공	2		2	견출	0		0	B/H 6	68		68
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	오거(85톤)	15		15
조경	0		0	목창호	0		0	물차	42		42
형틀목공	24	4	28	조적	0		0	항타기	12		12
철근공	82		82	데코 타일	0		0	지게차	5		5
CON'C/비계	4		4	미장	0		0	BH/10	23		23
활석	0		0	도장	0		0	GRAMSAL	6		6
난간대	0		0	타일	0		0	펌프카	2		2
전기	24		24	도배	0		0	-	-		
토공	343		343	유리	0		0	특기사항			
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	729	6	735				

담당 : 공사 : 공무 : 소장 :

공 사 일 보



공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 4월 11일	일요일	날씨	맑음					
작업내용 휴일 휴무	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황							
				품명	단위	수량	누계				
				레이콘	M3		238				
				철근	ton		124				
				시멘트	포		0				
				단열재	매		0				
				모래	M3		0				
				벽돌	천매		0				
				잡석75MM	M3		0				
				레이탈	포		0				
				폐골재	대		8				
				직영 출역 사항				폐기물	0	2	
직종	전일	금일	누계	PHC-8	0	18					
직원	244	2	246	PHC-9	0	4					
반장	0		0	PHC-10	0	81					
직영	0		0	암널	0	1					
경비	0		0	0	0	0					
일용직	0		0	0	0	0					
특공	0		0	0	0	0					
계	244	2	246								
명일작업사항 콘크리트 타설	직영공사내용			(전일) 직영장비현황							
				지게차	1		1				
				크레인	0		0				
				B / H	0		0				
				(전일) 장비현황				장비명	전일	금일	누계
				직종	전일	금일	누계	크레인	6		6
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5
				-	-		0	B / H 08W	-		0
				(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486		486
				출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
				직원	0		0	P L 창호	0		0
				철거공	0		0	지붕	0		0
잡철공	0		0	방수	0		0				
설비공	2		2	견출	0		0				
방음벽	8		8	내장/수장	0		0				
조경	0		0	목창호	0		0				
형틀목공	28		28	조적	0		0				
철근공	82		82	데코 타일	0		0				
CON'C/비계	4		4	미장	0		0				
활석	0		0	도장	0		0				
난간대	0		0	타일	0		0				
전기	24		24	도배	0		0				
토공	343	0	343	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	735	2	737				
				특기사항							

담당 공사 공무 소장

공사일보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 12일 월요일			날씨	흐리고비																																																																																																																																																																																																																																				
작업내용 기초 콘크리트 타설   	직영공사내용 (전일) 반입자재현황 <table border="1"> <tr><th>품명</th><th>단위</th><th>수량</th><th>누계</th></tr> <tr><td>레미콘</td><td>M3</td><td>552</td><td>790</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>124</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레미탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td></td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>PHC-8</td><td></td><td>0</td><td>18</td></tr> <tr><td>PHC-9</td><td></td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>PHC-10</td><td></td><td>0</td><td>81</td></tr> <tr><td>암놀</td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>246</td><td>2</td><td>248</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				품명	단위	수량	누계	레미콘	M3	552	790	철근	ton		124	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	페골재	대		8	폐기물		0	2	PHC-8		0	18	PHC-9		0	4	PHC-10		0	81	암놀		0	1		0	0	0		0	0	0	계		246	2	248						직영출역사항 <table border="1"> <tr><th>직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>직원</td><td>246</td><td>2</td><td>248</td></tr> <tr><td>반장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>직영</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>경비</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>일용직</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>특공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td>246</td><td>2</td><td>248</td></tr> </table>				직종	전일	금일	누계	직원	246	2	248	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	246	2	248	<table border="1"> <tr><th>직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> </table>				직종	전일	금일	누계	-	-		0	-	-		0																																																																																																							
					품명	단위	수량	누계																																																																																																																																																																																																																																					
					레미콘	M3	552	790																																																																																																																																																																																																																																					
					철근	ton		124																																																																																																																																																																																																																																					
					시멘트	포		0																																																																																																																																																																																																																																					
					단열재	매		0																																																																																																																																																																																																																																					
					모래	M3		0																																																																																																																																																																																																																																					
					벽돌	천매		0																																																																																																																																																																																																																																					
					잡석75MM	M3		0																																																																																																																																																																																																																																					
					레미탈	포		0																																																																																																																																																																																																																																					
					페골재	대		8																																																																																																																																																																																																																																					
					폐기물		0	2																																																																																																																																																																																																																																					
					PHC-8		0	18																																																																																																																																																																																																																																					
					PHC-9		0	4																																																																																																																																																																																																																																					
					PHC-10		0	81																																																																																																																																																																																																																																					
암놀		0	1																																																																																																																																																																																																																																										
	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																										
	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																										
계		246	2	248																																																																																																																																																																																																																																									
직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																																																																										
직원	246	2	248																																																																																																																																																																																																																																										
반장	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
직영	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
경비	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
일용직	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
특공	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
계	246	2	248																																																																																																																																																																																																																																										
직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																																																																										
-	-		0																																																																																																																																																																																																																																										
-	-		0																																																																																																																																																																																																																																										
명일작업사항 콘크리트 양생				직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr><th>장비명</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>지게차</td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0	(전일) 장비현황 <table border="1"> <tr><th>장비명</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>크레인</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>68</td><td>0</td><td>68</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>15</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>물차</td><td>42</td><td></td><td>42</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>5</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	6		6	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	68	0	68	오거(85톤)	15		15	물차	42		42	항타기	12		12	지게차	5		5	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	2	1	3	-	-																																																																																																																																																				
								장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																																																																		
								지게차	1		1																																																																																																																																																																																																																																		
								크레인	0		0																																																																																																																																																																																																																																		
								B / H	0		0																																																																																																																																																																																																																																		
								장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																																																																		
								크레인	6		6																																																																																																																																																																																																																																		
								B / H 06W	4		3.5																																																																																																																																																																																																																																		
								B / H 08W	-		0																																																																																																																																																																																																																																		
								D/T(25T)	486		486																																																																																																																																																																																																																																		
								D/T(15T)	-		0																																																																																																																																																																																																																																		
								B / H 03W	26		26																																																																																																																																																																																																																																		
								B/H 6	68	0	68																																																																																																																																																																																																																																		
								오거(85톤)	15		15																																																																																																																																																																																																																																		
								물차	42		42																																																																																																																																																																																																																																		
항타기	12		12																																																																																																																																																																																																																																										
지게차	5		5																																																																																																																																																																																																																																										
BH/10	23		23																																																																																																																																																																																																																																										
크람살	6		6																																																																																																																																																																																																																																										
펌프카	2	1	3																																																																																																																																																																																																																																										
-	-																																																																																																																																																																																																																																												
(금일) 출역사항 <table border="1"> <tr><th>출역직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>직원</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철거공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡철공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>설비공</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>방음벽</td><td>8</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>조경</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>형틀목공</td><td>28</td><td>2</td><td>30</td></tr> <tr><td>철근공</td><td>82</td><td>5</td><td>87</td></tr> <tr><td>CON'C/비계</td><td>4</td><td>5</td><td>9</td></tr> <tr><td>할석</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>난간대</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>전기</td><td>24</td><td></td><td>24</td></tr> <tr><td>토공</td><td>343</td><td>0</td><td>343</td></tr> <tr><td>엘리베이터</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>가구공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>준공청소</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>원목마루</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>세면대</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>737</td><td>14</td><td>751</td></tr> </table>				출역직종	전일	금일	누계	직원	0		0	철거공	0		0	잡철공	0		0	설비공	2	0	2	방음벽	8		8	조경	0		0	형틀목공	28	2	30	철근공	82	5	87	CON'C/비계	4	5	9	할석	0		0	난간대	0		0	전기	24		24	토공	343	0	343	엘리베이터	0		0	가구공사	0		0	준공청소	0		0	원목마루	0		0	세면대	0		0	계		737	14	751	(금일) 출역사항 <table border="1"> <tr><th>출역직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>P L 창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>지붕</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>방수</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>견출</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>내장/수장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>목창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>조적</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>데코 타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>미장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>도장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>도배</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>유리</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>주방가구</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>석공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>부대토목</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>드라이비트</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>욕실장/욕조</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>737</td><td>14</td><td>751</td></tr> </table>				출역직종	전일	금일	누계	P L 창호	0		0	지붕	0		0	방수	0		0	견출	0		0	내장/수장	0		0	목창호	0		0	조적	0		0	데코 타일	0		0	미장	0		0	도장	0		0	타일	0		0	도배	0		0	유리	0		0	주방가구	0		0	석공사	0		0	부대토목	0		0	드라이비트	0		0	욕실장/욕조	0		0	계		737	14	751	(금일) 출역사항 <table border="1"> <tr><th>장비명</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>크레인</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>68</td><td>0</td><td>68</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>15</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>물차</td><td>42</td><td></td><td>42</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>5</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	6		6	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	68	0	68	오거(85톤)	15		15	물차	42		42	항타기	12		12	지게차	5		5	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	2	1	3	-	-		
				출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																																																																						
				직원	0		0																																																																																																																																																																																																																																						
				철거공	0		0																																																																																																																																																																																																																																						
				잡철공	0		0																																																																																																																																																																																																																																						
				설비공	2	0	2																																																																																																																																																																																																																																						
				방음벽	8		8																																																																																																																																																																																																																																						
				조경	0		0																																																																																																																																																																																																																																						
				형틀목공	28	2	30																																																																																																																																																																																																																																						
				철근공	82	5	87																																																																																																																																																																																																																																						
				CON'C/비계	4	5	9																																																																																																																																																																																																																																						
				할석	0		0																																																																																																																																																																																																																																						
				난간대	0		0																																																																																																																																																																																																																																						
				전기	24		24																																																																																																																																																																																																																																						
				토공	343	0	343																																																																																																																																																																																																																																						
엘리베이터	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
가구공사	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
준공청소	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
원목마루	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
세면대	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
계		737	14	751																																																																																																																																																																																																																																									
출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																																																																										
P L 창호	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
지붕	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
방수	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
견출	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
내장/수장	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
목창호	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
조적	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
데코 타일	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
미장	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
도장	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
타일	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
도배	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
유리	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
주방가구	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
석공사	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
부대토목	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
드라이비트	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
욕실장/욕조	0		0																																																																																																																																																																																																																																										
계		737	14	751																																																																																																																																																																																																																																									
장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																																																																																																										
크레인	6		6																																																																																																																																																																																																																																										
B / H 06W	4		3.5																																																																																																																																																																																																																																										
B / H 08W	-		0																																																																																																																																																																																																																																										
D/T(25T)	486		486																																																																																																																																																																																																																																										
D/T(15T)	-		0																																																																																																																																																																																																																																										
B / H 03W	26		26																																																																																																																																																																																																																																										
B/H 6	68	0	68																																																																																																																																																																																																																																										
오거(85톤)	15		15																																																																																																																																																																																																																																										
물차	42		42																																																																																																																																																																																																																																										
항타기	12		12																																																																																																																																																																																																																																										
지게차	5		5																																																																																																																																																																																																																																										
BH/10	23		23																																																																																																																																																																																																																																										
크람살	6		6																																																																																																																																																																																																																																										
펌프카	2	1	3																																																																																																																																																																																																																																										
-	-																																																																																																																																																																																																																																												
특기사항 폐기물, 3회기성, 세금계산서 발행				특기사항 폐기물, 3회기성, 세금계산서 발행																																																																																																																																																																																																																																									

담당 공사 공무 소장

공 사 일 보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 4월 13일 화요일		날씨	맑음					
작업내용 콘크리트 양생 	직영공사내용 직영 출역 사항				(전일) 반입 자재 현황						
					품명	단위	수량	누계			
					레이콘	M3		790			
					철근	ton		124			
					시멘트	포		0			
					단열재	매		0			
					모래	M3		0			
					벽돌	천매		0			
					잡석75MM	M3		0			
					레이탈	포		0			
	폐골재	대	0	8							
	직종	전일	금일	누계	폐기물	0	0	2			
	직원	248	2	250	PHC-8	0		18			
	반장	0		0	PHC-9	0		4			
	직영	0		0	PHC-10	0		81			
경비	0		0	암널	0		1				
일용직	0		0		0	0	0				
특공	0		0		0	0	0				
계	248	2	250								
명일작업사항 콘크리트 양생	직영공사내용 직영 출역 사항				(전일) 직영장비현황						
					지게차	1		1			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
	직종	전일	금일	누계	장비명	전일	금일	누계			
	-	-		0	크레인	6		6			
	-	-		0	B / H 06W	4	0	3.5			
					B / H 08W	-		0			
					D/T(25T)	486		486			
(금일) 출역 사항				D/T(15T)	-		0				
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	B / H 03W	26		26
직원	0		0	P L 창호	0		0	B/H 6	68	0	68
철거공	0		0	지붕	0		0	오거(85톤)	15		15
잡철공	0		0	방수	0		0	물차	42		42
설비공	2		2	견출	0		0	할타기	12		12
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	지게차	5		5
조경	0		0	목창호	0		0	BH/10	23		23
형틀목공	30		30	조적	0		0	GRAMSAL	6		6
철근공	87		87	데코 타일	0		0	펌프카	3		3
CON'C/비계	9		9	미장	0		0	-	-		
할석	0		0	도장	0		0	특기사항			
난간대	0		0	타일	0		0	철근반입요청(반입일 4/20) 25mm = 11m = 26톤 22mm = 10m = 26톤			
전기	24		24	도배	0		0				
토공	343	0	343	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	751	2	753				

담당 공사 공무 소장

공사일보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 14일 수요일			날씨	맑음		
작업내용 현장정리 콘크리트 양생 양수작업  CCTV설치	직영공사내용				(전일) 반입자재현황						
					품명	단위	수량	누계			
					레이콘	M3		790			
					철근	ton		124			
					시멘트	포		0			
					단열재	매		0			
					모래	M3		0			
					벽돌	천매		0			
					잡석75MM	M3		0			
					레이탈	포		0			
직영출역사항				폐골재	대		8				
직종				전일	금일	누계	폐기물	0		2	
직원				250	2	252	PHC-8	0		18	
반장				0		0	PHC-9	0		4	
직영				0		0	PHC-10	0		81	
경비				0		0	암널	0		1	
일용직				0		0		0	0	0	
특공				0		0		0	0	0	
계				250	2	252					
명일작업사항 현장정리 콘크리트 양생 양수작업 막메김	직영공사내용				(전일) 직영장비현황						
					지게차	1		1			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
	직영출역사항				장비명	전일	금일	누계			
	직종				전일	금일	누계	크레인	6		6
	-				-		0	B / H 06W	4		3.5
	-				-		0	B / H 08W	-		0
	(금일) 출역사항				D/T(25T)	486	0	486			
	출역직종				전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26	26	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	68	68	
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15	15	
설비공	2		2	견출	0		0	물차	42	42	
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	12	
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5	5	
형틀목공	30	2	32	조적	0		0	BH/10	23	23	
철근공	87		87	데코 타일	0		0	GRAM살	6	6	
CON'C/비계	9		9	미장	0		0	펌프카	3	3	
활석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	24	2	26	도배	0		0				
토공	343	0	343	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	753	6	759				

담당 공사 공무 소장

공사일보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 4월 15일 목요일	날씨	흐림
-----	-----------------------	----	------------------	----	----

작업내용 현장정리 콘크리트 양생 양수작업 먹메김 	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황				
					품명	단위	수량	누계	
					레미콘	M3		790	
					철근	ton		124	
					시멘트	포		0	
					단열재	매		0	
					모래	M3		0	
					벽돌	천매		0	
					잡석75MM	M3		0	
					레미탈	포		0	
					페골재	대		8	
					폐기물		0		2
					PHC-8		0		18
					PHC-9		0		4
					PHC-10		0		81
				암늘		0		1	
				일용직		0	0	0	
				특공		0	0	0	
				계		252	2	254	


명일작업사항 현장정리 콘크리트 양생 양수작업	직영공사내용				(전일) 직영장비현황				
					지게차	1			1
					크레인	0			0
					B / H	0			0
					(전일) 장비현황				
					장비명	전일	금일	누계	
					크레인	6			6
					B / H 06W	4			3.5
					B / H 08W	-			0
					D/T(25T)	486	0		486

(금일) 출역 사항											
출역직종				출역직종				출역직종			
직원	전일	금일	누계	P L 창호	전일	금일	누계	D/T(15T)	전일	금일	누계
0	0	0	0	지붕	0	0	0	B / H 03W	26	0	26
철거공	0	0	0	방수	0	0	0	B/H 6	68	0	68
잡철공	0	0	0	견출	0	0	0	오거(85톤)	15		15
설비공	2	2	2	내장/수장	0	0	0	물차	42		42
방음벽	8	8	8	목창호	0	0	0	항타기	12		12
조경	0	0	0	조적	0	0	0	지게차	5		5
형틀목공	32	3	35	데코 타일	0	0	0	BH/10	23		23
철근공	87		87	미장	0	0	0	GRAM살	6		6
CON'C/비계	9		9	도장	0	0	0	펌프카	3		3
활석	0		0	타일	0	0	0	-	-		-
난간대	0		0	도배	0	0	0	특기사항			
전기	26		26	유리	0	0	0				
토공	343	0	343	주방가구	0	0	0				
엘리베이터	0		0	석공사	0	0	0				
가구공사	0		0	부대토목	0	0	0				
준공청소	0		0	드라이비트	0	0	0				
원목마루	0		0	욕실장/욕조	0	0	0				
세면대	0		0	계	759	5	764				
	0		0								

담당 공사 공무 소장

공 사 일 보



공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 4월 16일	금요일	날씨	흐리고비																																	
작업내용 현장정리 콘크리트 양생 양수작업 	직영공사 내용 직영 출역 사항 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>직원</td> <td>254</td> <td>2</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>반장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>직영</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>254</td> <td>2</td> <td>256</td> </tr> </table>			직종	전일	금일	누계	직원	254	2	256	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	254	2	256	(전일) 반입 자재 현황			
				직종	전일	금일	누계																																
				직원	254	2	256																																
				반장	0		0																																
				직영	0		0																																
				경비	0		0																																
				일용직	0		0																																
				특공	0		0																																
				계	254	2	256																																
				품명	단위	수량	누계																																
				레이콘	M3		790																																
				철근	ton		124																																
				시멘트	포		0																																
				단열재	매		0																																
				모래	M3		0																																
벽돌	천매		0																																				
잡석75MM	M3		0																																				
레이탈	포		0																																				
페골재	대		8																																				
폐기물	0		2																																				
PHC-8	0		18																																				
PHC-9	0		4																																				
PHC-10	0		81																																				
암늘	0		1																																				
	0	0	0																																				
	0	0	0																																				

명일작업사항 3단 띠장 해체 띠장자재 반출 현장정리 콘크리트 양생 양수작업	**직영공사내용** **직영 출역 사항**	직종	전일	금일	누계		----	----	----	----		-	-		0		-	-		0				(전일) 직영장비현황			
지게차	1		1																								
크레인	0		0																								
B / H	0		0																								
(전일) 장비현황																											
장비명	전일	금일	누계																								
크레인	6		6																								
B / H 06W	4		3.5																								
B / H 08W	-		0																								
D/T(25T)	486		486																								
D/T(15T)	-		0																								
B / H 03W	26		26																								
B/H 6	68	0	68																								
오거(85톤)	15	0	15																								
물차	42		42																								
항타기	12		12																								
지게차	5		5																								
BH/10	23		23																								
크람살	6		6																								
펌프카	3		3																								
-	-																										
(금일) 출역 사항				(금일) 출역 사항																							
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계																				
직원	0		0	P L 창호	0		0																				
철거공	0		0	지붕	0		0																				
잡철공	0		0	방수	0		0																				
설비공	2		2	견출	0		0																				
방음벽	8		8	내장/수장	0		0																				
조경	0		0	목창호	0		0																				
형틀목공	35		35	조적	0		0																				
철근공	87		87	데코 타일	0		0																				
CON'C/비계	9		9	미장	0		0																				
활석	0		0	도장	0		0																				
난간대	0		0	타일	0		0																				
전기	26		26	도배	0		0																				
토공	343	0	343	유리	0		0																				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0																				
가구공사	0		0	석공사	0		0																				
준공청소	0		0	부대토목	0		0																				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0																				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0																				
	0		0	**계**	**764**	**2**	**766**																				

담당 공사 공무 소장

공사일보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 17일 토요일			날씨	흐리고비																																																																																																																																																																				
작업내용 3단 띠장 해체 띠장자재 반출 현장정리 및 전기실 옹벽거무집 해체 콘크리트 양생 양수작업 및 안전교육실시	직영공사내용 (전일) 반입 자재 현황 <table border="1"> <tr><th>품명</th><th>단위</th><th>수량</th><th>누계</th></tr> <tr><td>레이콘</td><td>M3</td><td></td><td>790</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>124</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레이탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td></td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>PHC-8</td><td>0</td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>PHC-9</td><td>0</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PHC-10</td><td>0</td><td></td><td>81</td></tr> <tr><td>암놀</td><td>0</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>256</td><td>2</td><td>258</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							품명	단위	수량	누계	레이콘	M3		790	철근	ton		124	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레이탈	포		0	페골재	대		8	폐기물		0	2	PHC-8	0		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	암놀	0		1		0	0	0		0	0	0	계		256	2	258																																																																																													
								품명	단위	수량	누계																																																																																																																																																																		
								레이콘	M3		790																																																																																																																																																																		
								철근	ton		124																																																																																																																																																																		
								시멘트	포		0																																																																																																																																																																		
								단열재	매		0																																																																																																																																																																		
								모래	M3		0																																																																																																																																																																		
								벽돌	천매		0																																																																																																																																																																		
								잡석75MM	M3		0																																																																																																																																																																		
								레이탈	포		0																																																																																																																																																																		
								페골재	대		8																																																																																																																																																																		
								폐기물		0	2																																																																																																																																																																		
								PHC-8	0		18																																																																																																																																																																		
								PHC-9	0		4																																																																																																																																																																		
								PHC-10	0		81																																																																																																																																																																		
암놀	0		1																																																																																																																																																																										
	0	0	0																																																																																																																																																																										
	0	0	0																																																																																																																																																																										
계		256	2	258																																																																																																																																																																									
명일작업사항 지하2층 옹벽 철근배근 양수작업 현장정리							직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr><th>지게차</th><th>1</th><th></th><th>1</th></tr> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </table> (전일) 장비현황 <table border="1"> <tr><th>장비명</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>크레인</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>68</td><td></td><td>68</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>15</td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td>물차</td><td>42</td><td></td><td>42</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>5</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </table>							지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0	장비명	전일	금일	누계	크레인	6	1	7	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	68		68	오거(85톤)	15		15	물차	42		42	항타기	12		12	지게차	5		5	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	3		3	-	-																																																																																						
														지게차	1		1																																																																																																																																																												
														크레인	0		0																																																																																																																																																												
														B / H	0		0																																																																																																																																																												
														장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																												
														크레인	6	1	7																																																																																																																																																												
														B / H 06W	4		3.5																																																																																																																																																												
														B / H 08W	-		0																																																																																																																																																												
														D/T(25T)	486		486																																																																																																																																																												
														D/T(15T)	-		0																																																																																																																																																												
														B / H 03W	26		26																																																																																																																																																												
														B/H 6	68		68																																																																																																																																																												
														오거(85톤)	15		15																																																																																																																																																												
														물차	42		42																																																																																																																																																												
														항타기	12		12																																																																																																																																																												
지게차	5		5																																																																																																																																																																										
BH/10	23		23																																																																																																																																																																										
크람살	6		6																																																																																																																																																																										
펌프카	3		3																																																																																																																																																																										
-	-																																																																																																																																																																												
(금일) 출역사항 <table border="1"> <tr><th>출역직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th><th>출역직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>직원</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>P L 창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철거공</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>지붕</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡철공</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>방수</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>설비공</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>견출</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>방음벽</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>내장/수장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>조경</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>목창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>형틀목공</td><td>35</td><td>2</td><td>37</td><td>조적</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철근공</td><td>87</td><td></td><td>87</td><td>데코 타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>CON'C/비계</td><td>9</td><td></td><td>9</td><td>미장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>할석</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>도장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>난간대</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>전기</td><td>26</td><td></td><td>26</td><td>도배</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>토공</td><td>343</td><td>7</td><td>350</td><td>유리</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>엘리베이터</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>주방가구</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>가구공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>석공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>준공청소</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>부대토목</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>원목마루</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>드라이비트</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>세면대</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>욕실장/욕조</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>계</td><td>766</td><td>11</td><td>777</td></tr> </table>							출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	직원	0		0	P L 창호	0		0	철거공	0		0	지붕	0		0	잡철공	0		0	방수	0		0	설비공	2		2	견출	0		0	방음벽	8		8	내장/수장	0		0	조경	0		0	목창호	0		0	형틀목공	35	2	37	조적	0		0	철근공	87		87	데코 타일	0		0	CON'C/비계	9		9	미장	0		0	할석	0		0	도장	0		0	난간대	0		0	타일	0		0	전기	26		26	도배	0		0	토공	343	7	350	유리	0		0	엘리베이터	0		0	주방가구	0		0	가구공사	0		0	석공사	0		0	준공청소	0		0	부대토목	0		0	원목마루	0		0	드라이비트	0		0	세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0		0		0	계	766	11	777	(전일) 반입 자재 현황 (전일) 직영장비현황 (전일) 장비현황 특기사항 원형 mstrut 반출 띠장 반출 띠장해체 토목감리외 통화 = 해체 승인됨						
							출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																															
							직원	0		0	P L 창호	0		0																																																																																																																																																															
							철거공	0		0	지붕	0		0																																																																																																																																																															
							잡철공	0		0	방수	0		0																																																																																																																																																															
							설비공	2		2	견출	0		0																																																																																																																																																															
							방음벽	8		8	내장/수장	0		0																																																																																																																																																															
							조경	0		0	목창호	0		0																																																																																																																																																															
							형틀목공	35	2	37	조적	0		0																																																																																																																																																															
							철근공	87		87	데코 타일	0		0																																																																																																																																																															
							CON'C/비계	9		9	미장	0		0																																																																																																																																																															
							할석	0		0	도장	0		0																																																																																																																																																															
							난간대	0		0	타일	0		0																																																																																																																																																															
							전기	26		26	도배	0		0																																																																																																																																																															
							토공	343	7	350	유리	0		0																																																																																																																																																															
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0																																																																																																																																																																						
가구공사	0		0	석공사	0		0																																																																																																																																																																						
준공청소	0		0	부대토목	0		0																																																																																																																																																																						
원목마루	0		0	드라이비트	0		0																																																																																																																																																																						
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0																																																																																																																																																																						
	0		0	계	766	11	777																																																																																																																																																																						

담당 공사 공무 소장

공사일보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 4월 18일 일요일	날씨	맑음
-----	-----------------------	----	------------------	----	----

작업내용

지하옹벽철근배근
지하옹벽형틀조립
가시철 H-PILE 보양

직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황			
				품명	단위	수량	누계
				레이콘	M3		790
				철근	ton		124
				시멘트	포		0
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레이탈	포		0
				페골재	대		8
				폐기물	0		2
				PHC-8	0		18
				PHC-9	0		4
				PHC-10	0		81
				암늘	0		1
					0	0	0
					0	0	0
직영 출역 사항							
직종	전일	금일	누계				
직원	258	2	260				
반장	0		0				
직영	0		0				
경비	0		0				
일용직	0		0				
특공	0		0				
계	258	2	260				

명일작업사항


지하2층 옹벽 철근배근
양수작업
현장정리
형틀조립


직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
				지게차	1		1
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직종	전일	금일	누계	크레인	7	1	8
-	-		0	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	68	0	68
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15	0	15
설비공	2		2	견출	0		0	물차	42		42
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12		12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	5		5
형틀목공	37	5	42	조적	0		0	BH/10	23		23
철근공	87	15	102	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	9		9	미장	0		0	펌프카	3		3
활석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	26		26	도배	0		0				
토공	350	5	355	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	777	27	804				

담당 공사 공무 소장

공사일보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 19일 월요일			날씨	맑음		
작업내용 지하2층 옹벽 철근배근 양수작업 현장정리 형틀조립 전기배관 	직영공사내용				(전일) 반입자재현황						
					품명	단위	수량	누계			
					레이콘	M3		790			
					철근	ton	26	150			
					시멘트	포		0			
					단열재	매		0			
					모래	M3		0			
					벽돌	천매		0			
					잡석75MM	M3		0			
					레이탈	포		0			
					폐골재	대		8			
	직영출역사항 직종 전일 금일 누계 직원 260 2 262 반장 0 0 직영 0 0 경비 0 0 일용직 0 0 특공 0 0 계 260 2 262				직영출역사항 직종 전일 금일 누계 직원 260 2 262 반장 0 0 직영 0 0 경비 0 0 일용직 0 0 특공 0 0 계 260 2 262				폐기물 0 2 PHC-8 0 18 PHC-9 0 4 PHC-10 0 81 암널 0 1 0 0 0 0 0 0		
명일작업사항 지하2층 옹벽 형틀조립 현장정리 양수작업 전기배관				직영공사내용 (전일) 직영장비현황 지게차 1 1 크레인 0 0 B / H 0 0 (전일) 장비현황 장비명 전일 금일 누계 크레인 8 8 B / H 06W 4 3.5 B / H 08W - 0 D/T(25T) 486 486 D/T(15T) - 0 B / H 03W 26 26 B/H 6 68 0 68 오거(85톤) 15 0 15 물차 42 0 42 향타기 12 12 지게차 5 5 BH/10 23 23 크람살 6 6 펌프카 3 3 - - -							
(금일) 출역사항											
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계				
직원	0		0	P L 창호	0		0				
철거공	0		0	지붕	0		0				
잡철공	0		0	방수	0		0				
설비공	2		2	견출	0		0				
방음벽	8		8	내장/수장	0		0				
조경	0		0	목창호	0		0				
형틀목공	42	6	48	조적	0		0				
철근공	102	6	108	데코 타일	0		0				
CON'C/비계	9		9	미장	0		0				
활석	0		0	도장	0		0				
난간대	0		0	타일	0		0				
전기	26	3	29	도배	0		0				
토공	355	0	355	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	804	17	821	특기사항			

담당 공사 공무 소장

공사일보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 20일 화요일			날씨	맑음																																																																																																																																																																	
작업내용 지하2층 1단 옹벽 형틀조립 현장정리 양수작업 	직영공사내용 (전일) 반입 자재 현황 <table border="1"> <tr><th>품명</th><th>단위</th><th>수량</th><th>누계</th></tr> <tr><td>레이콘</td><td>M3</td><td></td><td>790</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>150</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레이탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td></td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>PHC-8</td><td>0</td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>PHC-9</td><td>0</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PHC-10</td><td>0</td><td></td><td>81</td></tr> <tr><td>암눌</td><td>0</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>262</td><td>2</td><td>264</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							품명	단위	수량	누계	레이콘	M3		790	철근	ton		150	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레이탈	포		0	페골재	대		8	폐기물		0	2	PHC-8	0		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	암눌	0		1		0	0	0		0	0	0	계		262	2	264					직영 출역 사항 <table border="1"> <tr><th>직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>직원</td><td>262</td><td>2</td><td>264</td></tr> <tr><td>반장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>직영</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>경비</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>일용직</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>특공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td>262</td><td>2</td><td>264</td></tr> </table>				직종	전일	금일	누계	직원	262	2	264	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	262	2	264																																																		
								품명	단위	수량	누계																																																																																																																																																															
								레이콘	M3		790																																																																																																																																																															
								철근	ton		150																																																																																																																																																															
								시멘트	포		0																																																																																																																																																															
								단열재	매		0																																																																																																																																																															
								모래	M3		0																																																																																																																																																															
								벽돌	천매		0																																																																																																																																																															
								잡석75MM	M3		0																																																																																																																																																															
								레이탈	포		0																																																																																																																																																															
								페골재	대		8																																																																																																																																																															
								폐기물		0	2																																																																																																																																																															
								PHC-8	0		18																																																																																																																																																															
								PHC-9	0		4																																																																																																																																																															
								PHC-10	0		81																																																																																																																																																															
암눌	0		1																																																																																																																																																																							
	0	0	0																																																																																																																																																																							
	0	0	0																																																																																																																																																																							
계		262	2	264																																																																																																																																																																						
직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																																							
직원	262	2	264																																																																																																																																																																							
반장	0		0																																																																																																																																																																							
직영	0		0																																																																																																																																																																							
경비	0		0																																																																																																																																																																							
일용직	0		0																																																																																																																																																																							
특공	0		0																																																																																																																																																																							
계	262	2	264																																																																																																																																																																							
명일작업사항 지하2층 옹벽 형틀조립 현장정리 양수작업 기동철근배근							직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr><th>지게차</th><th>1</th><th></th><th>1</th></tr> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </table> (전일) 장비현황 <table border="1"> <tr><th>장비명</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>크레인</td><td>8</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>68</td><td>0</td><td>68</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>15</td><td>0</td><td>15</td></tr> <tr><td>물차</td><td>42</td><td>0</td><td>42</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>5</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </table>							지게차	1		1	크레인	0		0	B / H	0		0	장비명	전일	금일	누계	크레인	8		8	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	68	0	68	오거(85톤)	15	0	15	물차	42	0	42	항타기	12		12	지게차	5		5	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	3		3	-	-																																																																																			
														지게차	1		1																																																																																																																																																									
														크레인	0		0																																																																																																																																																									
														B / H	0		0																																																																																																																																																									
														장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																									
														크레인	8		8																																																																																																																																																									
														B / H 06W	4		3.5																																																																																																																																																									
														B / H 08W	-		0																																																																																																																																																									
														D/T(25T)	486		486																																																																																																																																																									
														D/T(15T)	-		0																																																																																																																																																									
														B / H 03W	26		26																																																																																																																																																									
														B/H 6	68	0	68																																																																																																																																																									
														오거(85톤)	15	0	15																																																																																																																																																									
														물차	42	0	42																																																																																																																																																									
														항타기	12		12																																																																																																																																																									
지게차	5		5																																																																																																																																																																							
BH/10	23		23																																																																																																																																																																							
크람살	6		6																																																																																																																																																																							
펌프카	3		3																																																																																																																																																																							
-	-																																																																																																																																																																									
(금일) 출역 사항 <table border="1"> <tr><th>출역직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th><th>출역직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>직원</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>P L 창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철거공</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>지붕</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡철공</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>방수</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>설비공</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>견출</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>방음벽</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>내장/수장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>조경</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>목창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>형틀목공</td><td>48</td><td>8</td><td>56</td><td>조적</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철근공</td><td>108</td><td></td><td>108</td><td>데코 타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>CON'C/비계</td><td>9</td><td></td><td>9</td><td>미장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>활석</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>도장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>난간대</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>전기</td><td>29</td><td></td><td>29</td><td>도배</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>토공</td><td>355</td><td>0</td><td>355</td><td>유리</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>엘리베이터</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>주방가구</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>가구공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>석공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>준공청소</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>부대토목</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>원목마루</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>드라이비트</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>세면대</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>욕실장/욕조</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>계</td><td>821</td><td>10</td><td>831</td></tr> </table>							출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	직원	0		0	P L 창호	0		0	철거공	0		0	지붕	0		0	잡철공	0		0	방수	0		0	설비공	2		2	견출	0		0	방음벽	8		8	내장/수장	0		0	조경	0		0	목창호	0		0	형틀목공	48	8	56	조적	0		0	철근공	108		108	데코 타일	0		0	CON'C/비계	9		9	미장	0		0	활석	0		0	도장	0		0	난간대	0		0	타일	0		0	전기	29		29	도배	0		0	토공	355	0	355	유리	0		0	엘리베이터	0		0	주방가구	0		0	가구공사	0		0	석공사	0		0	준공청소	0		0	부대토목	0		0	원목마루	0		0	드라이비트	0		0	세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0		0		0	계	821	10	831	특기사항 건축주 현장 검측 (2인)			
							출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																												
							직원	0		0	P L 창호	0		0																																																																																																																																																												
							철거공	0		0	지붕	0		0																																																																																																																																																												
							잡철공	0		0	방수	0		0																																																																																																																																																												
							설비공	2		2	견출	0		0																																																																																																																																																												
							방음벽	8		8	내장/수장	0		0																																																																																																																																																												
							조경	0		0	목창호	0		0																																																																																																																																																												
							형틀목공	48	8	56	조적	0		0																																																																																																																																																												
							철근공	108		108	데코 타일	0		0																																																																																																																																																												
							CON'C/비계	9		9	미장	0		0																																																																																																																																																												
							활석	0		0	도장	0		0																																																																																																																																																												
							난간대	0		0	타일	0		0																																																																																																																																																												
							전기	29		29	도배	0		0																																																																																																																																																												
							토공	355	0	355	유리	0		0																																																																																																																																																												
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0																																																																																																																																																																			
가구공사	0		0	석공사	0		0																																																																																																																																																																			
준공청소	0		0	부대토목	0		0																																																																																																																																																																			
원목마루	0		0	드라이비트	0		0																																																																																																																																																																			
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0																																																																																																																																																																			
	0		0	계	821	10	831																																																																																																																																																																			

담당 공사 공무 소장

공사일보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 4월 21일 수요일	날씨	맑음
-----	-----------------------	------	------------------	----	----

작업내용 지하2층 옹벽 형틀조립 현장정리 양수작업 기동철근배근 콘크리트 타설 수평발판 설치
--



직영공사 내용 (전일) 반입 자재 현황			
품명	단위	수량	누계
레이콘	M3		790
철근	ton	26	176
시멘트	포		0
단열재	매		0
모래	M3		0
벽돌	천매		0
잡석75MM	M3		0
레이탈	포		0
페골재	대		8
폐기물		0	2
PHC-8	0		18
PHC-9	0		4
PHC-10	0		81
암놀	0		1
일용직	0	0	0
특공	0	0	0
계		264	266

명일작업사항 지하1 단 옹벽 콘크리트 타설 기동/옹벽철근배근 양수작업
--


직영공사내용 (전일) 직영장비현황			
지게차	1		1
크레인	0		0
B / H	0		0
(전일) 장비현황			
장비명	전일	금일	누계
크레인	8	1	9
B / H 06W	4		3.5
B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항											
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(25T)	486		486
직원	0		0	P L 창호	0		0	D/T(15T)	-		0
철거공	0		0	지붕	0		0	B / H 03W	26		26
잡철공	0		0	방수	0		0	B/H 6	68	0	68
설비공	2		2	견출	0		0	오거(85톤)	15	0	15
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	물차	42	0	42
조경	0		0	목창호	0		0	항타기	12		12
형틀목공	56	8	64	조적	0		0	지게차	5	1	6
철근공	108	5	113	데코 타일	0		0	BH/10	23		23
CON'C/비계	9		9	미장	0		0	GRAM살	6		6
할석	0		0	도장	0		0	펌프카	3		3
난간대	0		0	타일	0		0	-	-		
전기	29		29	도배	0		0	특기사항			
토공	355	0	355	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	831	15	846				

담당	공사	공무	소장
----	----	----	----

공사 일 보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 22일 목요일			날씨	비			
작업내용 지하1 단 옹벽 콘크리트 타설 기동/옹벽철근배근 양수작업  주변 이동식살수기 살수작업	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황							
					품명	단위	수량	누계				
					레이콘	M3	126	916				
					철근	ton		176				
					시멘트	포		0				
					단열재	매		0				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잡석75MM	M3		0				
					레이탈	포		0				
					폐골재	대		8				
					폐기물		0	2				
					PHC-8		0	18				
					PHC-9		0	4				
					PHC-10		0	81				
				암늘		0	1					
				일용직		0	0	0	0	0	0	
				특공		0	0	0	0	0	0	
				계		266	2	268				
명일작업사항 콘크리트 양생 양수작업 지하 2층 기동 거푸집 설치	직영공사내용				(전일) 직영장비현황							
					지게차	1	1	2				
					크레인	0		0				
					B / H	0		0				
					(전일) 장비현황				장비명	전일	금일	누계
					직종	전일	금일	누계	크레인	9		9
					-	-		0	B / H 06W	4		3.5
					-	-		0	B / H 08W	-		0
					(금일) 출역사항				D/T(25T)	486		486
	출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
	직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26	0	26
	철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	68	0	68
	잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	15	0	15
	설비공	2		2	견출	0		0	물차	42	0	42
	방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12		12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	6		6	
형틀목공	64	2	66	조적	0		0	BH/10	23		23	
철근공	113	7	120	데코 타일	0		0	GRAMSAL	6		6	
CON'C/비계	9	5	14	미장	0		0	펌프카	3	1	4	
활석	0		0	도장	0		0	-	-			
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항 급수준공필증접수(4/21) 오전10시 한노청 현장 시위 경찰 출동 정보과 이강민 010-8774-0775				
전기	29		29	도배	0		0					
토공	355	0	355	유리	0		0					
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0					
가구공사	0		0	석공사	0		0					
준공청소	0		0	부대토목	0		0					
원목마루	0		0	드라이비트	0		0					
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0					
	0		0	계	846	16	862					

담당 공사 공무 소장

공사일보





공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 23일			요일	금요일	날씨	흐림		
작업내용 콘크리트 양생 양수작업 지하 2층 옹벽거푸집 설치  옹벽 설비 스티브설치 소화전함 설치	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황								
					품명	단위	수량	누계					
					레이콘	M3		916					
					철근	ton		176					
					시멘트	포		0					
					단열재	매		0					
					모래	M3		0					
					벽돌	천매		0					
					잡석75MM	M3		0					
					레이탈	포		0					
					폐골재	대		8					
					폐기물		0	2					
					PHC-8		0	18					
					PHC-9		0	4					
					PHC-10		0	81					
				암늘		0	1						
				일용직		0	0	0					
				특공		0	0	0					
				계		268	2	270					
				직영 출역 사항				(전일) 직영장비현황					
				직종	전일	금일	누계		지게차	2		2	
				직원	268	2	270		크레인	0		0	
				반장	0		0		B / H	0		0	
				직영	0		0		(전일) 장비현황				
				경비	0		0		장비명	전일	금일	누계	
				일용직	0		0		크레인	9		9	
				특공	0		0		B / H 06W	4		3.5	
				계	268	2	270		B / H 08W	-		0	
				(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486		486		
				출역직종	전일	금일	누계		D/T(15T)	-		0	
				직원	0		0		B / H 03W	26		26	
				철거공	0		0		B/H 6	68	0	68	
				잡철공	0		0		오거(85톤)	15	0	15	
				설비공	2	2	4		물차	42	0	42	
				방음벽	8		8		항타기	12		12	
				조경	0		0		지게차	6		6	
				형틀목공	66	6	72		BH/10	23		23	
				철근공	120		120		크람살	6		6	
				CON'C/비계	14		14		펌프카	4		4	
				활석	0		0		-	-			
				난간대	0		0		특기사항				
				전기	29		29						
				토공	355	0	355						
				엘리베이터	0		0						
				가구공사	0		0						
				준공청소	0		0						
				원목마루	0		0						
				세면대	0		0						
				계	862	10	872						

담당 공사 공무 소장

공사일보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 24일 토요일			날씨	흐림			
작업내용 콘크리트 양생 양수작업 지하 2층 옹벽거푸집 설치 거푸집자재반입  	직영공사내용				(전일) 반입자재현황							
					품명	단위	수량	누계				
					레이콘	M3		916				
					철근	ton		176				
					시멘트	포		0				
					단열재	매		0				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잡석75MM	M3		0				
					레이탈	포		0				
					폐골재	대		8				
					폐기물		0	2				
					PHC-8		0	18				
					PHC-9		0	4				
					PHC-10		0	81				
				암늘		0	1					
				일용직		0	0	0				
				특공		0	0	0				
				계		270	2	272				
직영출역사항 직종 전일 금일 누계 직원 270 2 272 반장 0 0 0 직영 0 0 0 경비 0 0 0 일용직 0 0 0 특공 0 0 0 계 270 2 272												
명일작업사항 콘크리트 양생 양수작업 지하 2층 옹벽거푸집 설치				직영공사내용				(전일) 직영장비현황				
								지게차	2		2	
								크레인	0		0	
								B / H	0		0	
				직영출역사항 직종 전일 금일 누계 - - 0 - - 0				(전일) 장비현황 장비명 전일 금일 누계 크레인 9 1 10 B / H 06W 4 3.5 B / H 08W - 0				
								D/T(25T)	486		486	
								D/T(15T)	-		0	
								B / H 03W	26		26	
								B/H 6	68		68	
								오거(85톤)	15		15	
								물차	42		42	
								항타기	12		12	
								지게차	6		6	
								BH/10	23		23	
								크람살	6		6	
								펌프카	4		4	
								-	-			
								특기사항 				
(금일) 출역사항 출역직종 전일 금일 누계 직원 0 0 0 철거공 0 0 0 잡철공 0 0 0 설비공 4 4 4 방음벽 8 8 8 조경 0 0 0 형틀목공 72 13 85 철근공 120 4 124 CON'C/비계 14 14 14 할석 0 0 0 난간대 0 0 0 전기 29 2 31 토공 355 0 355 엘리베이터 0 0 0 가구공사 0 0 0 준공청소 0 0 0 원목마루 0 0 0 세면대 0 0 0 계 0 0 0				출역직종 전일 금일 누계 P L 창호 0 0 0 지붕 0 0 0 방수 0 0 0 견출 0 0 0 내장/수장 0 0 0 목창호 0 0 0 조적 0 0 0 데코 타일 0 0 0 미장 0 0 0 도장 0 0 0 타일 0 0 0 도배 0 0 0 유리 0 0 0 주방가구 0 0 0 석공사 0 0 0 부대토목 0 0 0 드라이비트 0 0 0 욕실장/욕조 0 0 0 계 872 21 893				D/T(25T) 486 486 D/T(15T) - 0 B / H 03W 26 26 B/H 6 68 68 오거(85톤) 15 15 물차 42 42 항타기 12 12 지게차 6 6 BH/10 23 23 크람살 6 6 펌프카 4 4 - - 특기사항				

담당 공사 공무 소장

공사일보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 25일 일요일			날씨	맑음		
작업내용 현장정리 양수작업 지하 2층 옹벽, 보밀거푸집 설치  전기 폭스 및 간선배관 설치	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황						
					품명	단위	수량	누계			
					레이콘	M3		916			
					철근	ton		176			
					시멘트	포		0			
					단열재	매		0			
					모래	M3		0			
					벽돌	천매		0			
					잡석75MM	M3		0			
					레이탈	포		0			
					폐골재	대		8			
					폐기물		0	2			
					PHC-8		0	18			
					PHC-9		0	4			
					PHC-10		0	81			
				암늘		0	1				
				일용직		0	0	0	0	0	0
				특공		0	0	0	0	0	0
				계		272	2	274			
명일작업사항 콘크리트 양생 양수작업 지하 2층 옹벽거푸집 설치	직영공사내용				(전일) 직영장비현황						
					지게차	2		2			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
					장비명	전일	금일	누계			
					크레인	10		10			
					B / H 06W	4		3.5			
					B / H 08W	-		0			
					D/T(25T)	486	0	486			
					D/T(15T)	-		0			
					B / H 03W	26		26			
					B/H 6	68	0	68			
					오거(85톤)	15	0	15			
					물차	42	0	42			
				항타기	12		12				
				지게차	6		6				
				BH/10	23		23				
				크람살	6		6				
				펌프카	4		4				
				-	-						
				특기사항							
(금일) 출역 사항											
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계				
직원	0		0	P L 창호	0		0				
철거공	0		0	지붕	0		0				
잡철공	0		0	방수	0		0				
설비공	4		4	견출	0		0				
방음벽	8		8	내장/수장	0		0				
조경	0		0	목창호	0		0				
형틀목공	85	6	91	조적	0		0				
철근공	124		124	데코 타일	0		0				
CON'C/비계	14		14	미장	0		0				
활석	0		0	도장	0		0				
난간대	0		0	타일	0		0				
전기	31	2	33	도배	0		0				
토공	355	0	355	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	893	10	903				

담당 공사 공무 소장

공사일보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 26일 월요일			날씨	흐리고 비																																																																																																												
작업내용 지하 2층 옹벽거푸집설치 현장정리 	직영공사내용 (전일) 반입자재현황 <table border="1"> <tr><th>품명</th><th>단위</th><th>수량</th><th>누계</th></tr> <tr><td>레이콘</td><td>M3</td><td></td><td>916</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>176</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레이탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td></td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>PHC-8</td><td>0</td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>PHC-9</td><td>0</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PHC-10</td><td>0</td><td></td><td>81</td></tr> <tr><td>암늘</td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>274</td><td>2</td><td>276</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				품명	단위	수량	누계	레이콘	M3		916	철근	ton		176	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레이탈	포		0	페골재	대		8	폐기물		0	2	PHC-8	0		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	암늘		0	1		0	0	0		0	0	0	계		274	2	276					직영출역사항 <table border="1"> <tr><th>직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>직원</td><td>274</td><td>2</td><td>276</td></tr> <tr><td>반장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>직영</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>경비</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>일용직</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>특공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td>274</td><td>2</td><td>276</td></tr> </table>				직종	전일	금일	누계	직원	274	2	276	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	274	2	276
					품명	단위	수량	누계																																																																																																													
					레이콘	M3		916																																																																																																													
					철근	ton		176																																																																																																													
					시멘트	포		0																																																																																																													
					단열재	매		0																																																																																																													
					모래	M3		0																																																																																																													
					벽돌	천매		0																																																																																																													
					잡석75MM	M3		0																																																																																																													
					레이탈	포		0																																																																																																													
	페골재	대		8																																																																																																																	
	폐기물		0	2																																																																																																																	
	PHC-8	0		18																																																																																																																	
	PHC-9	0		4																																																																																																																	
	PHC-10	0		81																																																																																																																	
암늘		0	1																																																																																																																		
	0	0	0																																																																																																																		
	0	0	0																																																																																																																		
계		274	2	276																																																																																																																	
직종	전일	금일	누계																																																																																																																		
직원	274	2	276																																																																																																																		
반장	0		0																																																																																																																		
직영	0		0																																																																																																																		
경비	0		0																																																																																																																		
일용직	0		0																																																																																																																		
특공	0		0																																																																																																																		
계	274	2	276																																																																																																																		
명일작업사항 보밀거푸집 제작 현장정리 기동 옹벽설치				직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr><th>장비명</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>지게차</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	지게차	2		2	크레인	0		0	B / H	0		0	(전일) 장비현황 <table border="1"> <tr><th>장비명</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>크레인</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>68</td><td>0</td><td>68</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>15</td><td>0</td><td>15</td></tr> <tr><td>물차</td><td>42</td><td>0</td><td>42</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	10		10	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	68	0	68	오거(85톤)	15	0	15	물차	42	0	42	항타기	12		12	지게차	6		6	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	4		4	-	-																												
								장비명	전일	금일	누계																																																																																																										
								지게차	2		2																																																																																																										
크레인	0		0																																																																																																																		
B / H	0		0																																																																																																																		
장비명	전일	금일	누계																																																																																																																		
크레인	10		10																																																																																																																		
B / H 06W	4		3.5																																																																																																																		
B / H 08W	-		0																																																																																																																		
D/T(25T)	486		486																																																																																																																		
D/T(15T)	-		0																																																																																																																		
B / H 03W	26		26																																																																																																																		
B/H 6	68	0	68																																																																																																																		
오거(85톤)	15	0	15																																																																																																																		
물차	42	0	42																																																																																																																		
항타기	12		12																																																																																																																		
지게차	6		6																																																																																																																		
BH/10	23		23																																																																																																																		
크람살	6		6																																																																																																																		
펌프카	4		4																																																																																																																		
-	-																																																																																																																				
(금일) 출역사항 <table border="1"> <tr><th>출역직종</th><th>전일</th><th>금일</th><th>누계</th></tr> <tr><td>직원</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철거공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡철공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>설비공</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>방음벽</td><td>8</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>조경</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>형틀목공</td><td>91</td><td>9</td><td>100</td></tr> <tr><td>철근공</td><td>124</td><td></td><td>124</td></tr> <tr><td>CON'C/비계</td><td>14</td><td></td><td>14</td></tr> <tr><td>활석</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>난간대</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>전기</td><td>33</td><td></td><td>33</td></tr> <tr><td>토공</td><td>355</td><td>0</td><td>355</td></tr> <tr><td>엘리베이터</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>가구공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>준공청소</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>원목마루</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>세면대</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>903</td><td>11</td><td>914</td></tr> </table>				출역직종	전일	금일	누계	직원	0		0	철거공	0		0	잡철공	0		0	설비공	4		4	방음벽	8		8	조경	0		0	형틀목공	91	9	100	철근공	124		124	CON'C/비계	14		14	활석	0		0	난간대	0		0	전기	33		33	토공	355	0	355	엘리베이터	0		0	가구공사	0		0	준공청소	0		0	원목마루	0		0	세면대	0		0	계		903	11	914	특기사항 																																
출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																		
직원	0		0																																																																																																																		
철거공	0		0																																																																																																																		
잡철공	0		0																																																																																																																		
설비공	4		4																																																																																																																		
방음벽	8		8																																																																																																																		
조경	0		0																																																																																																																		
형틀목공	91	9	100																																																																																																																		
철근공	124		124																																																																																																																		
CON'C/비계	14		14																																																																																																																		
활석	0		0																																																																																																																		
난간대	0		0																																																																																																																		
전기	33		33																																																																																																																		
토공	355	0	355																																																																																																																		
엘리베이터	0		0																																																																																																																		
가구공사	0		0																																																																																																																		
준공청소	0		0																																																																																																																		
원목마루	0		0																																																																																																																		
세면대	0		0																																																																																																																		
계		903	11	914																																																																																																																	

담당 공사 공무 소장

공사일보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 4월 27일 화요일			날씨	맑음			
작업내용 2단 띠장 부분 해체 형틀자재반입 소화전함 배관작업	직영공사 내용							(전일) 반입 자재 현황				
								품명	단위	수량	누계	
								레미콘	M3		916	
								철근	ton		176	
								시멘트	포		0	
								단열재	매		0	
								모래	M3		0	
								벽돌	천매		0	
								잡석75MM	M3		0	
								레미탈	포		0	
								페골재	대		8	
								폐기물	0		2	
	직영 출역 사항							PHC-8	0		18	
직종	전일	금일	누계	PHC-9	0		4					
직원	276	2	278	PHC-10	0		81					
반장	0		0	암늘	0		1					
직영	0		0	0	0		0					
경비	0		0	0	0		0					
일용직	0		0	0	0		0					
특공	0		0	0	0		0					
계	276	2	278									
명일작업사항 지하2층 거푸집설치 현장정리 형틀자재반입	직영공사내용							(전일) 직영장비현황				
								지게차	2		2	
								크레인	0		0	
								B / H	0		0	
	직영 출역 사항							(전일) 장비현황				
	직종	전일	금일	누계	장비명	전일	금일	누계				
	-	-		0	크레인	10	1	11				
	-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
					B / H 08W	-		0				
					D/T(25T)	486		486				
					D/T(15T)	-		0				
					B / H 03W	26		26				
					B/H 6	68	0	68				
				오거(85톤)	15	0	15					
				물차	42	0	42					
				항타기	12		12					
				지게차	6		6					
				BH/10	23		23					
				GRAMSAL	6		6					
				펌프카	4		4					
				-	-							
(금일) 출역 사항												
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	특기사항				
직원	0		0	P L 창호	0		0					
철거공	0		0	지붕	0		0					
잡철공	0		0	방수	0		0					
설비공	4	2	6	견출	0		0					
방음벽	8		8	내장/수장	0		0					
조경	0		0	목창호	0		0					
형틀목공	100		100	조적	0		0					
철근공	124		124	데코 타일	0		0					
CON'C/비계	14		14	미장	0		0					
할석	0		0	도장	0		0					
난간대	0		0	타일	0		0					
전기	33		33	도배	0		0					
토공	355	5	360	유리	0		0					
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0					
가구공사	0		0	석공사	0		0					
준공청소	0		0	부대토목	0		0					
원목마루	0		0	드라이비트	0		0					
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0					
	0		0	계	914	9	923					

담당 공사 공무 소장

공 사 일 보



공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 4월 28일 수요일	날씨	맑음																																																																				
작업내용 지하2층 형틀설치 공중회의 (김병현부사장님 주관) 안전교육실시  램프부위 보(G4A, B3, G7) 작업 협의(감리, 형틀책임자) 램프스라브 (RAS1)경사로 협의 전기배관작업	직영공사 내용 (전일) 반 입 자 재 현 황 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>품 명</th> <th>단위</th> <th>수 량</th> <th>누 계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>레이콘</td><td>M3</td><td></td><td>916</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>176</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레이탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td></td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>PHC-8</td><td></td><td>0</td><td>18</td></tr> <tr><td>PHC-9</td><td></td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>PHC-10</td><td></td><td>0</td><td>81</td></tr> <tr><td>암늪</td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>278</td><td>280</td></tr> </tbody> </table>	품 명	단위	수 량	누 계	레이콘	M3		916	철근	ton		176	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레이탈	포		0	페골재	대		8	폐기물		0	2	PHC-8		0	18	PHC-9		0	4	PHC-10		0	81	암늪		0	1		0	0	0		0	0	0	계		278	280
		품 명	단위	수 량	누 계																																																																				
		레이콘	M3		916																																																																				
		철근	ton		176																																																																				
		시멘트	포		0																																																																				
		단열재	매		0																																																																				
		모래	M3		0																																																																				
		벽돌	천매		0																																																																				
		잡석75MM	M3		0																																																																				
		레이탈	포		0																																																																				
		페골재	대		8																																																																				
		폐기물		0	2																																																																				
		PHC-8		0	18																																																																				
		PHC-9		0	4																																																																				
		PHC-10		0	81																																																																				
암늪		0	1																																																																						
	0	0	0																																																																						
	0	0	0																																																																						
계		278	280																																																																						
직영 출역 사항																																																																									
직 종	전일	금일	누계																																																																						
직 원	278	2	280																																																																						
반 장	0		0																																																																						
직 영	0		0																																																																						
경 비	0		0																																																																						
일용직	0		0																																																																						
특 공	0		0																																																																						
계	278	2	280																																																																						
명일작업사항																																																																									
지하2층 보 형틀설치 철근하차 현장정리 전기배관작업				직영공사내용																																																																					
				(전일) 직영장비현황																																																																					
				지게차	2		2																																																																		
				크레인	0		0																																																																		
				B / H	0		0																																																																		
				(전일) 장비현황																																																																					
				장비명	전일	금일	누계																																																																		
				크레인	11		11																																																																		
				B / H 06W	4		3.5																																																																		
				B / H 08W	-		0																																																																		
				D/T(25T)	486		486																																																																		
				D/T(15T)	-		0																																																																		
				B / H 03W	26		26																																																																		
				B/H 6	68	1	69																																																																		
				오거(85톤)	15	1	16																																																																		
물차	42	1	43																																																																						
항타기	12		12																																																																						
지게차	6		6																																																																						
BH/10	23		23																																																																						
크람살	6		6																																																																						
펌프카	4		4																																																																						
-	-																																																																								
특 기 사 항																																																																									
(금일) 출 역 사 항																																																																									
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계																																																																		
직 원	0		0	P L 창 호	0		0																																																																		
철 거 공	0		0	지 붕	0		0																																																																		
잡 철 공	0		0	방 수	0		0																																																																		
설 비 공	6		6	견 출	0		0																																																																		
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0																																																																		
조 경	0		0	목 창 호	0		0																																																																		
형틀목공	100	25	125	조 적	0		0																																																																		
철 근 공	124		124	데코 타일	0		0																																																																		
CON'C/비계	14		14	미 장	0		0																																																																		
할 석	0		0	도 장	0		0																																																																		
난 간 대	0		0	타 일	0		0																																																																		
전 기	33	2	35	도 배	0		0																																																																		
토 공	360	0	360	유 리	0		0																																																																		
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0																																																																		
가구공사	0		0	석 공 사	0		0																																																																		
준공청소	0		0	부대 토목	0		0																																																																		
원목마루	0		0	드라이비트	0		0																																																																		
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0																																																																		
	0		0	계	923	29	952																																																																		

담당	공사	공무	소장
----	----	----	----

공사 일 보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 4월 29일 목요일	날씨	흐림																																																																																																																																																																
작업내용 지하2층 형틀설치 철근하차 현장정리   전기 배관작업	직영공사 내용 (전일) 반입 자재 현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>레이콘</td><td>M3</td><td></td><td>916</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td>52</td><td>228</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레이탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td></td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>PHC-8</td><td>0</td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td>PHC-9</td><td>0</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>PHC-10</td><td>0</td><td></td><td>81</td></tr> <tr><td>암눌</td><td>0</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td></td><td>280</td><td>2</td><td>282</td></tr> </tbody> </table>			품명	단위	수량	누계	레이콘	M3		916	철근	ton	52	228	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레이탈	포		0	페골재	대		8	폐기물		0	2	PHC-8	0		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	암눌	0		1		0	0	0		0	0	0	계		280	2	282																																																																																									
	품명	단위	수량	누계																																																																																																																																																																	
	레이콘	M3		916																																																																																																																																																																	
	철근	ton	52	228																																																																																																																																																																	
	시멘트	포		0																																																																																																																																																																	
	단열재	매		0																																																																																																																																																																	
	모래	M3		0																																																																																																																																																																	
	벽돌	천매		0																																																																																																																																																																	
	잡석75MM	M3		0																																																																																																																																																																	
	레이탈	포		0																																																																																																																																																																	
	페골재	대		8																																																																																																																																																																	
	폐기물		0	2																																																																																																																																																																	
	PHC-8	0		18																																																																																																																																																																	
	PHC-9	0		4																																																																																																																																																																	
PHC-10	0		81																																																																																																																																																																		
암눌	0		1																																																																																																																																																																		
	0	0	0																																																																																																																																																																		
	0	0	0																																																																																																																																																																		
계		280	2	282																																																																																																																																																																	
직영 출역 사항 <table border="1"> <thead> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>직원</td><td>280</td><td>2</td><td>282</td></tr> <tr><td>반장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>직영</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>경비</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>일용직</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>특공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td>280</td><td>2</td><td>282</td></tr> </tbody> </table>			직종	전일	금일	누계	직원	280	2	282	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	280	2	282																																																																																																																																			
직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																																		
직원	280	2	282																																																																																																																																																																		
반장	0		0																																																																																																																																																																		
직영	0		0																																																																																																																																																																		
경비	0		0																																																																																																																																																																		
일용직	0		0																																																																																																																																																																		
특공	0		0																																																																																																																																																																		
계	280	2	282																																																																																																																																																																		
명일작업사항 지하2층 스라브 형틀설치 현장정리			직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>지게차</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			장비명	전일	금일	누계	지게차	2		2	크레인	0		0	B / H	0		0																																																																																																																																																
장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																																		
지게차	2		2																																																																																																																																																																		
크레인	0		0																																																																																																																																																																		
B / H	0		0																																																																																																																																																																		
(전일) 장비현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>크레인</td><td>11</td><td>1</td><td>12</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>D/T(25T)</td><td>486</td><td></td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>69</td><td>0</td><td>69</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>16</td><td>0</td><td>16</td></tr> <tr><td>물차</td><td>43</td><td>0</td><td>43</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			장비명	전일	금일	누계	크레인	11	1	12	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	69	0	69	오거(85톤)	16	0	16	물차	43	0	43	항타기	12		12	지게차	6	1	7	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	4		4	-	-																																																																																																					
장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																																		
크레인	11	1	12																																																																																																																																																																		
B / H 06W	4		3.5																																																																																																																																																																		
B / H 08W	-		0																																																																																																																																																																		
D/T(25T)	486		486																																																																																																																																																																		
D/T(15T)	-		0																																																																																																																																																																		
B / H 03W	26		26																																																																																																																																																																		
B/H 6	69	0	69																																																																																																																																																																		
오거(85톤)	16	0	16																																																																																																																																																																		
물차	43	0	43																																																																																																																																																																		
항타기	12		12																																																																																																																																																																		
지게차	6	1	7																																																																																																																																																																		
BH/10	23		23																																																																																																																																																																		
크람살	6		6																																																																																																																																																																		
펌프카	4		4																																																																																																																																																																		
-	-																																																																																																																																																																				
(금일) 출역 사항 <table border="1"> <thead> <tr> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>직원</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>P L 창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철거공</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>지붕</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡철공</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>방수</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>설비공</td><td>6</td><td></td><td>6</td><td>견출</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>방음벽</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>내장/수장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>조경</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>목창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>형틀목공</td><td>125</td><td>16</td><td>141</td><td>조적</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철근공</td><td>124</td><td>4</td><td>128</td><td>데코 타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>CON'C/비계</td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>미장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>활석</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>도장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>난간대</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>전기</td><td>35</td><td>3</td><td>38</td><td>도배</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>토공</td><td>360</td><td>0</td><td>360</td><td>유리</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>엘리베이터</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>주방가구</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>가구공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>석공사</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>준공청소</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>부대토목</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>원목마루</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>드라이비트</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>세면대</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>욕실장/욕조</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>계</td><td>952</td><td>25</td><td>977</td></tr> </tbody> </table>						출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	직원	0		0	P L 창호	0		0	철거공	0		0	지붕	0		0	잡철공	0		0	방수	0		0	설비공	6		6	견출	0		0	방음벽	8		8	내장/수장	0		0	조경	0		0	목창호	0		0	형틀목공	125	16	141	조적	0		0	철근공	124	4	128	데코 타일	0		0	CON'C/비계	14		14	미장	0		0	활석	0		0	도장	0		0	난간대	0		0	타일	0		0	전기	35	3	38	도배	0		0	토공	360	0	360	유리	0		0	엘리베이터	0		0	주방가구	0		0	가구공사	0		0	석공사	0		0	준공청소	0		0	부대토목	0		0	원목마루	0		0	드라이비트	0		0	세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0		0		0	계	952	25	977
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																														
직원	0		0	P L 창호	0		0																																																																																																																																																														
철거공	0		0	지붕	0		0																																																																																																																																																														
잡철공	0		0	방수	0		0																																																																																																																																																														
설비공	6		6	견출	0		0																																																																																																																																																														
방음벽	8		8	내장/수장	0		0																																																																																																																																																														
조경	0		0	목창호	0		0																																																																																																																																																														
형틀목공	125	16	141	조적	0		0																																																																																																																																																														
철근공	124	4	128	데코 타일	0		0																																																																																																																																																														
CON'C/비계	14		14	미장	0		0																																																																																																																																																														
활석	0		0	도장	0		0																																																																																																																																																														
난간대	0		0	타일	0		0																																																																																																																																																														
전기	35	3	38	도배	0		0																																																																																																																																																														
토공	360	0	360	유리	0		0																																																																																																																																																														
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0																																																																																																																																																														
가구공사	0		0	석공사	0		0																																																																																																																																																														
준공청소	0		0	부대토목	0		0																																																																																																																																																														
원목마루	0		0	드라이비트	0		0																																																																																																																																																														
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0																																																																																																																																																														
	0		0	계	952	25	977																																																																																																																																																														
특기사항 																																																																																																																																																																					

담당 공사 공무 소장

공 사 일 보



공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 4월 30일		요일	금요일	날씨	흐리고비																																																																				
작업내용 지하2층 스라브 형틀설치 현장정리 	직영공사내용 (전일) 반입자재현황 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>레이콘</td> <td>M3</td> <td></td> <td>916</td> </tr> <tr> <td>철근</td> <td>ton</td> <td></td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>단열재</td> <td>매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>레이탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>페골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td> <td>0</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td> <td>0</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td></td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>암늘</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				품명	단위	수량	누계	레이콘	M3		916	철근	ton		228	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레이탈	포		0	페골재	대		8	폐기물	0		2	PHC-8	0		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81	암늘	0		1		0	0	0		0	0	0	계			
					품명	단위	수량	누계																																																																				
					레이콘	M3		916																																																																				
					철근	ton		228																																																																				
					시멘트	포		0																																																																				
					단열재	매		0																																																																				
					모래	M3		0																																																																				
					벽돌	천매		0																																																																				
					잡석75MM	M3		0																																																																				
					레이탈	포		0																																																																				
					페골재	대		8																																																																				
					폐기물	0		2																																																																				
					PHC-8	0		18																																																																				
					PHC-9	0		4																																																																				
					PHC-10	0		81																																																																				
암늘	0		1																																																																									
	0	0	0																																																																									
	0	0	0																																																																									
계																																																																												
직영 출역 사항																																																																												
직종	전일	금일	누계																																																																									
직원	282	2	284																																																																									
반장	0		0																																																																									
직영	0		0																																																																									
경비	0		0																																																																									
일용직	0		0																																																																									
특공	0		0																																																																									
계	282	2	284																																																																									
명일작업사항 근로자의 날 휴무				직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>지게차</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>크레인</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>				장비명	전일	금일	누계	지게차	2		2	크레인	0		0	B / H	0		0																																																					
								장비명	전일	금일	누계																																																																	
								지게차	2		2																																																																	
								크레인	0		0																																																																	
								B / H	0		0																																																																	
								직영 출역 사항																																																																				
								직종	전일	금일	누계																																																																	
								-	-		0																																																																	
								-	-		0																																																																	
								(금일) 출역 사항																																																																				
												출역직종	전일	금일	누계																																																													
												직원	0		0																																																													
												철거공	0		0																																																													
												잡철공	0		0																																																													
												설비공	6		6																																																													
방음벽	8		8																																																																									
조경	0		0																																																																									
형틀목공	141	9	150																																																																									
철근공	128		128																																																																									
CON'C/비계	14		14																																																																									
활석	0		0																																																																									
난간대	0		0																																																																									
전기	38		38																																																																									
토공	360	0	360																																																																									
엘리베이터	0		0																																																																									
가구공사	0		0																																																																									
준공청소	0		0																																																																									
원목마루	0		0																																																																									
세면대	0		0																																																																									
	0		0																																																																									
계				977	11	988																																																																						
				(전일) 장비현황																																																																								
								장비명	전일	금일	누계																																																																	
								크레인	12	0	12																																																																	
								B / H 06W	4		3.5																																																																	
								B / H 08W	-		0																																																																	
								D/T(25T)	486		486																																																																	
								D/T(15T)	-		0																																																																	
								B / H 03W	26		26																																																																	
								B/H 6	69	0	69																																																																	
								오거(85톤)	16	0	16																																																																	
								물차	43	0	43																																																																	
								항타기	12		12																																																																	
								지게차	7		7																																																																	
								BH/10	23		23																																																																	
								크람살	6		6																																																																	
펌프카	4		4																																																																									
-	-																																																																											
				특기사항																																																																								

담당 공사 공무 소장

공사일보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 5월 1일 토요일			날씨	흐리고비									
작업내용 근로자의 날	직영공사내용							(전일) 반입자재현황										
								품명	단위	수량	누계							
								레이콘	M3		916							
								철근	ton		228							
								시멘트	포		0							
								단열재	매		0							
								모래	M3		0							
								벽돌	천매		0							
								잡석75MM	M3		0							
								레이탈	포		0							
								직영출역사항							폐골재	대		8
															폐기물		0	
								직종	전일	금일	누계	PHC-8	0		18			
직원	284	2	286	PHC-9	0		4											
반장	0		0	PHC-10	0		81											
직영	0		0	암널	0		1											
경비	0		0		0	0	0											
일용직	0		0		0	0	0											
특공	0		0		0	0	0											
계	284	2	286															
명일작업사항 지하1층 바닥 형틀 조립 지하2층 보 철근가공 현장정리	직영공사내용							(전일) 직영장비현황										
								지게차	2		2							
								크레인	0		0							
								B / H	0		0							
								직영출역사항							(전일) 장비현황			
															장비명	전일	금일	누계
								직종	전일	금일	누계	크레인	12		12			
								-	-		0	B / H 06W	4		3.5			
								-	-		0	B / H 08W	-		0			
								(금일) 출역사항							D/T(25T)	486		486
D/T(15T)	-		0															
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	B / H 03W	26	26								
직원	0		0	P L 창호	0		0	B/H 6	69	69								
철거공	0		0	지붕	0		0	오거(85톤)	16	16								
잡철공	0		0	방수	0		0	물차	43	43								
설비공	6		6	견출	0		0	항타기	12	12								
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	지게차	7	7								
조경	0		0	목창호	0		0	BH/10	23	23								
형틀목공	150		150	조적	0		0	크람살	6	6								
철근공	128		128	데코 타일	0		0	펌프카	4	4								
CON'C/비계	14		14	미장	0		0	-	-	-								
활석	0		0	도장	0		0	특기사항										
난간대	0		0	타일	0		0											
전기	38		38	도배	0		0											
토공	360		360	유리	0		0											
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0											
가구공사	0		0	석공사	0		0											
준공청소	0		0	부대토목	0		0											
원목마루	0		0	드라이비트	0		0											
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0											
	0		0	계	988	2	990											

담당 공사 공무 소장


공사일보





공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 5월 2일 일요일			날씨	흐리고 맑음																																																																																																																																																						
작업내용 지하1층 바닥 형틀 조립 지하2층 보 철근가공 현장정리 	직영공사 내용 (전일) 반입자재현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>레미콘</td><td>M3</td><td></td><td>916</td></tr> <tr><td>철근</td><td>ton</td><td></td><td>228</td></tr> <tr><td>시멘트</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>단열재</td><td>매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>모래</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>벽돌</td><td>천매</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡석75MM</td><td>M3</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>레미탈</td><td>포</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>페골재</td><td>대</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>폐기물</td><td>0</td><td></td><td>2</td></tr> </tbody> </table>				품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		916	철근	ton		228	시멘트	포		0	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	페골재	대		8	폐기물	0		2	직영 출역 사항				<table border="1"> <thead> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>직원</td><td>106</td><td>2</td><td>108</td></tr> <tr><td>반장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>직영</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>경비</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>일용직</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>특공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>계</td><td>106</td><td>2</td><td>108</td></tr> </tbody> </table>				직종	전일	금일	누계	직원	106	2	108	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	106	2	108																																																																							
					품명	단위	수량	누계																																																																																																																																																							
					레미콘	M3		916																																																																																																																																																							
					철근	ton		228																																																																																																																																																							
					시멘트	포		0																																																																																																																																																							
					단열재	매		0																																																																																																																																																							
					모래	M3		0																																																																																																																																																							
					벽돌	천매		0																																																																																																																																																							
					잡석75MM	M3		0																																																																																																																																																							
					레미탈	포		0																																																																																																																																																							
	페골재	대		8																																																																																																																																																											
	폐기물	0		2																																																																																																																																																											
	직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																											
	직원	106	2	108																																																																																																																																																											
	반장	0		0																																																																																																																																																											
직영	0		0																																																																																																																																																												
경비	0		0																																																																																																																																																												
일용직	0		0																																																																																																																																																												
특공	0		0																																																																																																																																																												
계	106	2	108																																																																																																																																																												
명일작업사항 지하2층 보 철근 조립 현장정리				직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>지게차</th> <th>2</th> <th></th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>크레인</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>B / H</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				지게차	2		2	크레인	0		0	B / H	0		0	(전일) 장비현황																																																																																																																																											
								지게차	2		2																																																																																																																																																				
								크레인	0		0																																																																																																																																																				
				B / H	0		0																																																																																																																																																								
				직영 출역 사항				<table border="1"> <thead> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>크레인</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>B / H 06W</td><td>4</td><td></td><td>3.5</td></tr> <tr><td>B / H 08W</td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	12		12	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0																																																																																																																																				
				장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																																								
				크레인	12		12																																																																																																																																																								
				B / H 06W	4		3.5																																																																																																																																																								
				B / H 08W	-		0																																																																																																																																																								
				(금일) 출역사항				<table border="1"> <thead> <tr> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D/T(25T)</td><td></td><td>486</td><td>0</td><td>486</td></tr> <tr><td>D/T(15T)</td><td></td><td>-</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				출역직종	전일	금일	누계	D/T(25T)		486	0	486	D/T(15T)		-		0																																																																																																																																						
출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																												
D/T(25T)		486	0	486																																																																																																																																																											
D/T(15T)		-		0																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>직원</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>철거공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>잡철공</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>설비공</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>방음벽</td><td>8</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>조경</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>형틀목공</td><td>150</td><td>13</td><td>163</td></tr> <tr><td>철근공</td><td>128</td><td>5</td><td>133</td></tr> <tr><td>CON'C/비계</td><td>14</td><td></td><td>14</td></tr> <tr><td>할석</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>난간대</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>전기</td><td>38</td><td></td><td>38</td></tr> </tbody> </table>				출역직종	전일	금일	누계	직원	0		0	철거공	0		0	잡철공	0		0	설비공	6		6	방음벽	8		8	조경	0		0	형틀목공	150	13	163	철근공	128	5	133	CON'C/비계	14		14	할석	0		0	난간대	0		0	전기	38		38	<table border="1"> <thead> <tr> <th>출역직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>P L 창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>지붕</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>방수</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>견출</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>내장/수장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>목창호</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>조적</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>데코 타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>미장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>도장</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>타일</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>도배</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				출역직종	전일	금일	누계	P L 창호	0		0	지붕	0		0	방수	0		0	견출	0		0	내장/수장	0		0	목창호	0		0	조적	0		0	데코 타일	0		0	미장	0		0	도장	0		0	타일	0		0	도배	0		0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D/T(15T)</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>B / H 03W</td><td>26</td><td></td><td>26</td></tr> <tr><td>B/H 6</td><td>69</td><td>0</td><td>69</td></tr> <tr><td>오거(85톤)</td><td>16</td><td>0</td><td>16</td></tr> <tr><td>물차</td><td>43</td><td>0</td><td>43</td></tr> <tr><td>항타기</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>지게차</td><td>7</td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>BH/10</td><td>23</td><td></td><td>23</td></tr> <tr><td>크람살</td><td>6</td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>펌프카</td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				D/T(15T)				B / H 03W	26		26	B/H 6	69	0	69	오거(85톤)	16	0	16	물차	43	0	43	항타기	12		12	지게차	7		7	BH/10	23		23	크람살	6		6	펌프카	4		4	-	-		
출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																												
직원	0		0																																																																																																																																																												
철거공	0		0																																																																																																																																																												
잡철공	0		0																																																																																																																																																												
설비공	6		6																																																																																																																																																												
방음벽	8		8																																																																																																																																																												
조경	0		0																																																																																																																																																												
형틀목공	150	13	163																																																																																																																																																												
철근공	128	5	133																																																																																																																																																												
CON'C/비계	14		14																																																																																																																																																												
할석	0		0																																																																																																																																																												
난간대	0		0																																																																																																																																																												
전기	38		38																																																																																																																																																												
출역직종	전일	금일	누계																																																																																																																																																												
P L 창호	0		0																																																																																																																																																												
지붕	0		0																																																																																																																																																												
방수	0		0																																																																																																																																																												
견출	0		0																																																																																																																																																												
내장/수장	0		0																																																																																																																																																												
목창호	0		0																																																																																																																																																												
조적	0		0																																																																																																																																																												
데코 타일	0		0																																																																																																																																																												
미장	0		0																																																																																																																																																												
도장	0		0																																																																																																																																																												
타일	0		0																																																																																																																																																												
도배	0		0																																																																																																																																																												
D/T(15T)																																																																																																																																																															
B / H 03W	26		26																																																																																																																																																												
B/H 6	69	0	69																																																																																																																																																												
오거(85톤)	16	0	16																																																																																																																																																												
물차	43	0	43																																																																																																																																																												
항타기	12		12																																																																																																																																																												
지게차	7		7																																																																																																																																																												
BH/10	23		23																																																																																																																																																												
크람살	6		6																																																																																																																																																												
펌프카	4		4																																																																																																																																																												
-	-																																																																																																																																																														
특기사항																																																																																																																																																															

토 공	360	0	360	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	198	20	218

공 사 일 보

담당	공사	공무	소장
			


공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 5월 3일 월요일		날씨	맑음					
작업내용 지하2층 보 철근배근 지하1층 바닥 슬라브, 램프 형틀설치 현장정리 전기 배관작업 설비 스티브 설치  	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황								
					품명	단위	수량	누계					
					레미콘	M3		916					
					철근	ton		228					
					시멘트	포		0					
					단열재	매		0					
					모래	M3		0					
					벽돌	천매		0					
					잡석75MM	M3		0					
					레미탈	포		0					
					직영 출역 사항		폐골재	대		8			
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2		
					직원	108	2	110	PHC-8	0	18		
					반장	0		0	PHC-9	0	4		
					직영	0		0	PHC-10	0	81		
				경비	0		0	암놀	0	1			
				일용직	0		0	0	0	0			
				특공	0		0	0	0	0			
				계	108	2	110						
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황					
지하2층 슬라브 철근배근 전기, 설비 배관 작업 현장정리								지게차	2		2		
								크레인	0		0		
								B / H	0		0		
				직영 출역 사항				(전일) 장비현황					
				직종	전일	금일	누계	장비명	전일	금일	누계		
				-	-		0	크레인	12	1	13		
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5		
				-	-		0	B / H 08W	-		0		
				(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486		486		
출역직종				전일	금일	누계	출역직종				전일	금일	누계
직원	0		0	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0		
철거공	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26		
잡철공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	69	0	69		
설비공	6	2	8	방수	0		0	오거(85톤)	16	0	16		
				건축	0		0	물차	43	0	43		

방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12		12
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	7		7
형틀목공	163	13	176	조적	0		0	BH/10	23		23
철근공	133	14	147	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	14		14	미장	0		0	펌프카	4		4
할석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	38	3	41	도배	0		0				
토공	360	0	360	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	830	34	864				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 4일 화요일		날씨	비			
작업내용 우천으로 작업중단 특기사항 = 5/3일 오전 9시경부터 램프 및 일부보 작업공정 협의 (감리 김재만, 소장 장문중, 형틀 문명석, 철근반장) 내용 : ① Y2A-Y3, X3A-X4 사이의 B3 = 덧살콘크리트보 경사지게 시공 감리승인, (구조일반사항6-7,6도면 참조) ② Y1-Y2A, X1-X2사이의 B1 위치이동(센터파일간섭) Y2A 방향으로 70CM이동 스라브 S2 폭 2400에서 2900으로 넓어짐으로 하부 주근 간격더블로 보강시공 = 감리 확인후 지시된 사항임.	직영공사 내용 			(전일) 반입자재현황					
				품명	단위	수량	누계		
				레미콘	M3		916		
				철근	ton		228		
				시멘트	포		0		
				단열재	매		0		
				모래	M3		0		
				벽돌	천매		0		
				잡석75MM	M3		0		
				레미탈	포		0		
				페골재	대		8		
				폐기물	0		2		
				PHC-8	0		18		
				PHC-9	0		4		
				PHC-10	0		81		
			암돌	0		1			
			일용직	0	0	0			
			특공	0	0	0			
			계	110	2	112			
명일작업사항 지하2층 스라브 철근배근 전기, 설비 배관 작업 현장정리	직영공사내용 			(전일) 직영장비현황					
				지게차	2		2		
				크레인	0		0		
				B / H	0		0		
				(전일) 장비현황					
			직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계



	직 종	전 일	금 일	누 계	크레인	13		13			
	-	-		0	B / H 06W	4		3.5			
	-	-		0	B / H 08W	-		0			
(금일) 출 역 사 항					D/T(25T)	486	0	486			
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	69	0	69
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	8		8	견 출	0		0	물차	43	0	43
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12		12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	7		7
형틀목공	176		176	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	147		147	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	14		14	미 장	0		0	펌프카	4		4
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	41		41	도 배	0		0				
토 공	360	0	360	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	864	2	866				

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			


공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 5일 수요일	날씨	맑음				
작업내용 지하2층 스라브, 램프바닥 철근배근 전기, 설비 배관 작업 현장정리  양수작업 스라브 하부 써포트 손보기 옹벽 형틀 버팀목 설치	직영공사 내용		(전일) 반 입 자 재 현 황						
			품 명	단위	수 량	누 계			
			레이콘	M3		916			
			철근	ton		228			
			시멘트	포		0			
			단열재	매		0			
			모래	M3		0			
			벽돌	천매		0			
			잡석75MM	M3		0			
			레이탈	포		0			
		직영 출역 사항		폐골재	대	8			
		직 종	전 일	금 일	누 계	폐기물	0		2
		직 원	112	2	114	PHC-8	본	0	18
		반 장	0		0	PHC-9	0		4
		직 영	0		0	PHC-10	0	0	81
		경 비	0		0	암늪	0		1



일용직	0		0	0	0	0
특 공	0		0	0	0	0
계	112	2	114			

명일작업사항 지하1층 바닥 콘크리트 타설 현장정리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
					지게차	2		2
					크레인	0		0
					B / H	0		0
					(전일) 장비현황			
직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계	
직 종	전일	금일	누계	크레인	13		13	
-	-		0	B / H 06W	4		3.5	
-	-		0	B / H 08W	-		0	

(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	486	486	
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26	26	
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	69	0	69
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	8		8	견 출	0		0	물차	43	0	43
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	7	0	7
형틀목공	176	7	183	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	147	15	162	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	14		14	미 장	0		0	펌프카	4		4
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	41	4	45	도 배	0		0				
토 공	360	0	360	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	866	28	894				

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 5월 6일 목요일	날씨	맑음
작업내용 지하1층 바닥 콘크리트 타설(지하2층) 현장정리	직영공사 내용	(전일) 반 입 자 재 현 황			
		품 명	단위	수 량	누 계
 		레미콘	M3		916
		철근	ton		228
		시멘트	포	150	150
		단열재	매		0
		모래	M3		0



솔져 양카설치

				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
직영 출역 사항				폐골재	대		8
직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
직 원	114	2	116	PHC-8	본	0	18
반 장	0		0	PHC-9	0	0	4
직 영	0		0	PHC-10	0	0	81
경 비	0		0	암놀	0		1
일용직	0		0		0		0
특 공	0		0		0		0
계	114	2	116				

명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
콘크리트 양생 현장정리 양수작업 자금신청								지게차	2		2
								크레인	0		0
								B / H	0		0
								(전일) 장비현황			
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직 종	전일	금일	누계	직 종	전일	금일	누계	크레인	13		13
-	-		0	-	-		0	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	69	0	69
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	8		8	견 출	0		0	물차	43	0	43
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0	12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	7	1	8
형틀목공	183	5	188	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	162	4	166	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	14	6	20	미 장	0		0	펌프카	4	1	5
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	45	5	50	도 배	0		0				
토 공	360	0	360	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	894	22	916				

공사일보


담당	공사	공무	소장

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 5월 7일 금요일			날씨	흐리고비																																																																																																			
작업내용 콘크리트 양생 철근가공 우천으로 작업중단 형틀자재(합판, 각재) 반입하차 	직영공사내용 직영 출역 사항 <table border="1"> <thead> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>직원</td> <td>116</td> <td>2</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>반장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>직영</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>116</td> <td>2</td> <td>118</td> </tr> </tbody> </table>				직종	전일	금일	누계	직원	116	2	118	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	116	2	118	(전일) 반입자재현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>레미콘</td> <td>M3</td> <td>270</td> <td>1186</td> </tr> <tr> <td>철근</td> <td>ton</td> <td></td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td> <td>포</td> <td></td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>단열재</td> <td>매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>레미탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>폐골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td> <td>0</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td> <td>본</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>암놀</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				품명	단위	수량	누계	레미콘	M3	270	1186	철근	ton		228	시멘트	포		150	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	폐골재	대		8	폐기물	0		2	PHC-8	본	0	18	PHC-9	0	0	4	PHC-10	0	0	81	암놀	0		1		0	0	0		0	0	0
					직종	전일	금일	누계																																																																																																				
					직원	116	2	118																																																																																																				
					반장	0		0																																																																																																				
					직영	0		0																																																																																																				
					경비	0		0																																																																																																				
					일용직	0		0																																																																																																				
					특공	0		0																																																																																																				
					계	116	2	118																																																																																																				
					품명	단위	수량	누계																																																																																																				
					레미콘	M3	270	1186																																																																																																				
					철근	ton		228																																																																																																				
					시멘트	포		150																																																																																																				
					단열재	매		0																																																																																																				
					모래	M3		0																																																																																																				
벽돌	천매		0																																																																																																									
잡석75MM	M3		0																																																																																																									
레미탈	포		0																																																																																																									
폐골재	대		8																																																																																																									
폐기물	0		2																																																																																																									
PHC-8	본	0	18																																																																																																									
PHC-9	0	0	4																																																																																																									
PHC-10	0	0	81																																																																																																									
암놀	0		1																																																																																																									
	0	0	0																																																																																																									
	0	0	0																																																																																																									
명일작업사항 콘크리트 양생 현장정리 철근가공				직영공사내용 직영 출역 사항 <table border="1"> <thead> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				직종	전일	금일	누계	-	-		0	-	-		0	(전일) 직영장비현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지게차</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>크레인</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				장비명	전일	금일	누계	지게차	2		2	크레인	0		0	B / H	0		0																																																																					
								직종	전일	금일	누계																																																																																																	
								-	-		0																																																																																																	
-	-		0																																																																																																									
장비명	전일	금일	누계																																																																																																									
지게차	2		2																																																																																																									
크레인	0		0																																																																																																									
B / H	0		0																																																																																																									
(전일) 장비현황 <table border="1"> <thead> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>크레인</td> <td>13</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>B / H 06W</td> <td>4</td> <td></td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>B / H 08W</td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				장비명	전일	금일	누계	크레인	13		13	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0																																																																																									
장비명	전일	금일	누계																																																																																																									
크레인	13		13																																																																																																									
B / H 06W	4		3.5																																																																																																									
B / H 08W	-		0																																																																																																									
(금일) 출역 사항								D/T(25T)	486		486																																																																																																	
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0																																																																																																	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26																																																																																																	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	69	0	69																																																																																																	
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16	0	16																																																																																																	
설비공	8		8	견출	0		0	물차	43	0	43																																																																																																	
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	0	12																																																																																																	
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	8	1	9																																																																																																	
형틀목공	188		188	조적	0		0	BH/10	23		23																																																																																																	
철근공	166	5	171	데코 타일	0		0	크람살	6		6																																																																																																	
CON'C/비계	20		20	미장	0		0	펌프카	5		5																																																																																																	
할석	0		0	도장	0		0	-	-																																																																																																			
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항																																																																																																				
전기	50		50	도배	0		0																																																																																																					
토공	360	0	360	유리	0		0																																																																																																					
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0																																																																																																					

가구공사	0	0	석 공사	0	0
준공청소	0	0	부대 토목	0	0
원목마루	0	0	드라이비트	0	0
세 면 대	0	0	욕실장/욕조	0	0
	0	0	계	916	7 923


공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 5월 8일 토요일			날씨	맑음						
작업내용 콘크리트 양생 먹메김 철근가공 	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황											
	품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		1186	철근	ton		228			
	시멘트	포		150	단열재	매		0	모래	M3		0			
	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0			
	폐골재	대		8	폐기물		0	2	PHC-8	본		18			
	직종	전일	금일	누계	PHC-9	0		4	PHC-10	0		81			
	직원	118	2	120	암놀	0		1	일용직	0	0	0			
	반장	0		0	특공	0		0	계	118	2	120			
	직영	0		0	직영출역사항			장비명	전일	금일	누계				
	경비	0		0	직종	전일	금일	누계	크레인	13		13			
	일용직	0		0	-	-		0	B / H 06W	4		3.5			
	특공	0		0	-	-		0	B / H 08W	-		0			
	계	118	2	120	(전일) 직영장비현황			D/T(25T)	486		486				
	명일작업사항			직영공사내용			(전일) 장비현황								
	콘크리트 양생						지게차	2		2	크레인	0		0	
						B / H	0		0	(전일) 장비현황					
						장비명	전일	금일	누계	크레인	13		13		
						직종	전일	금일	누계	B / H 06W	4		3.5		
						-	-		0	B / H 08W	-		0		
						-	-		0	D/T(25T)	486		486		
						(금일) 출역사항			D/T(15T)	-		0			
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26
직원	0		0	지붕	0		0	방수	0		0	B/H 6	69		69
철거공	0		0	방수	0		0	견출	0		0	오거(85톤)	16		16
잡철공	0		0	내장/수장	0		0	물차	43		43	향타기	12		12
설비공	8		8												
방음벽	8		8												

조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	9		9
형틀목공	188	2	190	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	171	4	175	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5		5
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	50		50	도 배	0		0				
토 공	360		360	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	923	8	931				

공 사 일 보

담 당	공사	공무	소 장
			

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 5월 9일 일요일	날씨	맑음		
작 업 내 용 콘크리트 양생	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황			
				품 명	단위	수 량	누 계
				레미콘	M3		1186
				철근	ton		228
				시멘트	포	150	300
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
	직영 출역 사항			폐골재	대	8	
	직 종	전일	금일	누계	폐기물	0	2
	직 원	120	2	122	PHC-8	본	18
	반 장	0		0	PHC-9	0	4
	직 영	0		0	PHC-10	0	81
경 비	0		0	암놀	0	1	
일용직	0		0		0	0	
특 공	0		0		0	0	
계	120	2	122				
명일작업사항 콘크리트 양생	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
	B / H	0		0			
	직영 출역 사항			(전일) 장비현황			
	장비명	전일	금일	누계			
직 종	전일	금일	누계	크레인	13	13	

									0	B / H 06W	4		3.5
									0	B / H 08W	-		0
(금일) 출역 사항									D/T(25T)	486			486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-				0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26				26
철 거 공	0		0	지 붐	0		0	B/H 6	69	0			69
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16				16
설 비 공	8		8	견 출	0		0	물차	43	0			43
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	12	0			12
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	9				9
형틀목공	190		190	조 적	0		0	BH/10	23				23
철 근 공	175		175	데코 타일	0		0	크람살	6				6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5				5
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-				
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항					
전 기	50		50	도 배	0		0						
토 공	360	0	360	유 리	0		0						
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0						
가구공사	0		0	석 공 사	0		0						
준공청소	0		0	부대 토목	0		0						
원목마루	0		0	드라이비트	0		0						
세 면 대	0		0	육실장/육조	0		0						
	0		0	계	931	2	933						

공사 일 보



담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 10일 월요일	날씨	흐리고비		
작업내용 우천으로 작업중단 콘크리트 양생 현장정리 지하1층 바닥 콘크리트 공시체 압축강도 시험 (4일 강도 측정 품질시험)	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황			
				품명	단위	수량	누계
				레미콘	M3		1186
				철근	ton		228
				시멘트	포		300
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
직영 출역 사항			페골재	대		8	
직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2	
직원	122	2	124	PHC-8	본	18	
반장	0		0	PHC-9	0	4	
직영	0		0	PHC-10	0	20	101
경비	0		0	암늘	0		1
일용직	0		0		0		0

	특공	0		0	0	0	0	0			
	계	122	2	124							
명일작업사항 콘크리트 양생 현장정리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황						
					지게차	2		2			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
직종	전일	금일	누계	크레인	13		13				
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	-		0				
(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486		486				
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26	26	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	69	1	70
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	8		8	건축	0		0	물차	43	1	44
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	12	1	13
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	9	1	10
형틀목공	190		190	조적	0		0	BH/10	23		23
철근공	175		175	데코 타일	0		0	크람샬	6		6
CON'C/비계	20		20	미장	0		0	펌프카	5		5
할석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	50		50	도배	0		0				
토공	360	0	360	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	933	2	935				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 11일 화요일	날씨	맑음
작업내용 지하기초 28일 압축강도 시험(5/10) =28.9mpa(기준24mpa) 현장정리 지하1층 바닥 4일 압축강도 시험(5/10) 12.7mpa(53%)	직영공사 내용		(전일) 반입 자재 현황		
			품명	단위	수량
 		레이콘		M3	1186
		철근		ton	228
		시멘트		포	300
		단열재		매	0
		모래		M3	0
		벽돌		천매	0



단가상승에 따른 물가변동 추가금액 요청 협의
 (파주금촌 종종 사무실 당사 김병현부사장님 참석 협의)
 상기건 서류작성

명일작업사항

콘크리트 양생
 현장정리

				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
직영 출역 사항				페골재	대		8
직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
직 원	124	2	126	PHC-8	본		18
반 장	0		0	PHC-9	0		4
직 영	0		0	PHC-10	0	0	101
경 비	0		0	암늘	0		1
일용직	0		0		0	0	0
특 공	0		0		0	0	0
계	124	2	126				

직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직 종	전일	금일	누계	크레인	13		13
-	-		0	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	70	0	70
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	8		8	견 출	0		0	물차	44	0	44
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	13		13
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	10	0	10
형틀목공	190		190	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	175		175	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5		5
활 석	0		0	도 장	0		0	-	-		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	50		50	도 배	0		0				
토 공	360	0	360	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	935	2	937				

공사 일 보


담 당	공사	공무	소 장

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 5월 12일 수요일	날씨	맑음						
작업내용 콘크리트 양생 현장정리	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황							
				품명	단위	수량	누계				
				레미콘	M3		1186				
				철근	ton		228				
				시멘트	포		300				
				단열재	매		0				
				모래	M3		0				
				벽돌	천매		0				
				잡석75MM	M3		0				
				레미탈	포		0				
	직영 출역 사항			페골재	대		8				
	직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2				
	직원	126	2	128	PHC-8	본	18				
	반장	0		0	PHC-9	0	4				
	직영	0		0	PHC-10	0	101				
경비	0		0	암늘	0	1					
일용직	0		0		0	0					
특공	0		0		0	0					
계	126	2	128								
명일작업사항 띠장해체 철근반입 현장정리	직영공사내용			(전일) 직영장비현황							
				지게차	2		2				
				크레인	0		0				
				B / H	0		0				
	직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계				
	직종	전일	금일	누계	크레인	13		13			
	-	-		0	B / H 06W	4		3.5			
	-	-		0	B / H 08W	-		0			
	(금일) 출역 사항			D/T(25T)	486		486				
	출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	70		70
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	8		8	견출	0		0	물차	44		44
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	13		13
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	10		10
형틀목공	190		190	조적	0		0	BH/10	23		23
철근공	175		175	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미장	0		0	펌프카	5		5
할석	0		0	도장	0		0	-	-		
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	50		50	도배	0		0				
토공	360		360	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				

준공청소	0	0	부대 토목	0	0
원목마루	0	0	드라이비트	0	0
세 면 대	0	0	욕실장/욕조	0	0
	0	0	계	937	2 939


공사 일 보



담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 5월 13일 목요일		날씨	맑음																																																																			
작업내용 지하1층바닥 콘크리트 양생 1단,2단 띠장 및 MSTRUT 해체 철근가공  철근반입 (22MM=26.312톤) 1,2단 띠장해체 토목감리 협의 및 승인 통화 완료 띠장 해체에 관하여 건축 감리 승인	직영공사내용 (전일) 반입 자재 현황 <table border="1"> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>레미콘</td> <td>M3</td> <td></td> <td>1186</td> </tr> <tr> <td>철근</td> <td>ton</td> <td>26</td> <td>254</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td> <td>포</td> <td></td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>단열재</td> <td>매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>레미탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>폐골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td> <td>본</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td></td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>암놀</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		1186	철근	ton	26	254	시멘트	포		300	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	폐골재	대		8	폐기물			2	PHC-8	본		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		101	암놀	0		1		0	0	0		0	0	0	계			
				품명	단위	수량	누계																																																																				
				레미콘	M3		1186																																																																				
				철근	ton	26	254																																																																				
				시멘트	포		300																																																																				
				단열재	매		0																																																																				
				모래	M3		0																																																																				
				벽돌	천매		0																																																																				
				잡석75MM	M3		0																																																																				
				레미탈	포		0																																																																				
				폐골재	대		8																																																																				
				폐기물			2																																																																				
				PHC-8	본		18																																																																				
				PHC-9	0		4																																																																				
				PHC-10	0		101																																																																				
암놀	0		1																																																																								
	0	0	0																																																																								
	0	0	0																																																																								
계																																																																											
직영출역사항																																																																											
직종	전일	금일	누계																																																																								
직원	128	2	130																																																																								
반장	0		0																																																																								
직영	0		0																																																																								
경비	0		0																																																																								
일용직	0		0																																																																								
특공	0		0																																																																								
계	128	2	130																																																																								
명일작업사항 지하1층바닥 콘크리트 양생 1단,2단 띠장 및 MSTRUT 해체 철근가공 철근반입	직영공사내용 (전일) 직영장비현황 <table border="1"> <tr> <th>지게차</th> <th>2</th> <th></th> <th>2</th> </tr> <tr> <th>크레인</th> <th>0</th> <th></th> <th>0</th> </tr> <tr> <th>B / H</th> <th>0</th> <th></th> <th>0</th> </tr> </table> (전일) 장비현황 <table border="1"> <tr> <th>장비명</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> <tr> <td>크레인</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>B / H 06W</td> <td>4</td> <td></td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>B / H 08W</td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D/T(25T)</td> <td>486</td> <td></td> <td>486</td> </tr> <tr> <td>D/T(15T)</td> <td>-</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B / H 03W</td> <td>26</td> <td></td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>B/H 6</td> <td>70</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>오거(85톤)</td> <td>16</td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>물차</td> <td>44</td> <td></td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>항타기</td> <td>13</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>지게차</td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>			지게차	2		2	크레인	0		0	B / H	0		0	장비명	전일	금일	누계	크레인	13	1	14	B / H 06W	4		3.5	B / H 08W	-		0	D/T(25T)	486		486	D/T(15T)	-		0	B / H 03W	26		26	B/H 6	70		70	오거(85톤)	16		16	물차	44		44	항타기	13		13	지게차	10		10												
				지게차	2		2																																																																				
				크레인	0		0																																																																				
				B / H	0		0																																																																				
				장비명	전일	금일	누계																																																																				
				크레인	13	1	14																																																																				
				B / H 06W	4		3.5																																																																				
				B / H 08W	-		0																																																																				
				D/T(25T)	486		486																																																																				
				D/T(15T)	-		0																																																																				
				B / H 03W	26		26																																																																				
				B/H 6	70		70																																																																				
				오거(85톤)	16		16																																																																				
				물차	44		44																																																																				
				항타기	13		13																																																																				
지게차	10		10																																																																								
직영출역사항																																																																											
직종	전일	금일	누계																																																																								
-	-		0																																																																								
-	-		0																																																																								
(금일) 출역사항																																																																											
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계																																																																				
직원	0		0	P L 창호	0		0																																																																				
철거공	0		0	지붕	0		0																																																																				
잡철공	0		0	방수	0		0																																																																				
설비공	8		8	견출	0		0																																																																				
방음벽	8		8	내장/수장	0		0																																																																				
조경	0		0	목창호	0		0																																																																				

형틀목공	190		190	조 적	0		0	BH/10	23		23
철근공	175	4	179	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5		5
할 석	0		0	도 장	0		0	-	-		1
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	50		50	도 배	0		0	김병현부사장님 현장 방문 오전 10시경 = 1,2단 띠장해체 및 공사진행지시			
토 공	360	5	365	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	939		11				


공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 5월 14일 금요일		날씨	맑음						
작업내용 지하1층바닥 콘크리트 양생 1단,2단 띠장 및 MSTRUT 해체 철근가공   옹벽거푸집 해체	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황									
									품명	단위	수량	누계		
									레미콘	M3		1186		
									철근	ton		254		
									시멘트	포		300		
									단열재	매		0		
									모래	M3		0		
									벽돌	천매		0		
									잡석75MM	M3		0		
									레미탈	포		0		
					직영 출역 사항				페골재	대		8		
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2		
					직원	130	2	132	PHC-8	본		18		
					반장	0		0	PHC-9	0		4		
					직영	0		0	PHC-10	0		101		
				경비	0		0	양놀	0		1			
				일용직	0		0		0		0			
				특공	0		0		0		0			
				계	130	2	132							
명일작업사항 철근반입 청근가공 기동철근 압접	직영공사내용				(전일) 직영장비현황									
									지게차	2		2		
									크레인	0		0		
									B / H	0		0		
					(전일) 장비현황									
					직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계		
				직종	전일	금일	누계	크레인	14	1	15			
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5			

				-	-	0	B / H 08W	-	0		
(금일) 출 역 사 항							D/T(25T)	486	486		
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26	26	
철 거 공	0		0	지 봉	0		0	B/H 6	70	70	
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16	16	
설 비 공	8		8	견 출	0		0	물차	44	44	
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	13	13	
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	10	10	
형틀목공	190	5	195	조 적	0		0	BH/10	23	23	
철 근 공	179	4	183	데코 타일	0		0	크람살	6	6	
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5	5	
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	1	1	2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	50		50	도 배	0		0				
토 공	365	7	372	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	육실장/육조	0		0				
	0		0	계	950	18	968				


공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 15일 토요일	날씨	흐리고비	
작업내용 철근반입 철근가공 기동철근 압접 및 비파괴 시험(ut) side pile 보양     안전난간설치	직영공사 내용 		(전일) 반 입 자 재 현 황			
	품 명	단위	수 량	누 계		
	레이콘	M3		1186		
	철근	ton	26	280		
	시멘트	포		300		
	단열재	매		0		
	모래	M3		0		
	벽돌	천매		0		
	잡석75MM	M3		0		
	레이탈	포		0		
직영 출역 사항			폐골재	대	8	
직 종	전일	금일	누계	폐기물	0	2
직 원	132	2	134	PHC-8	본	18
반 장	0		0	PHC-9	0	4
직 영	0		0	PHC-10	0	101
경 비	0		0	양늘	0	1
일용직	0		0		0	0
특 공	0		0		0	0

				계	132	2	134				
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
철근가공								지게차	2		2
기동철근조립								크레인	0		0
현장정리								B / H	0		0
				직영 출역 사항				(전일) 장비현황			
								장비명	전일	금일	누계
				직종	전일	금일	누계	크레인	15	1	16
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5
				-	-		0	B / H 08W	-		0
(금일) 출역 사항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	70		70
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	8		8	견출	0		0	물차	44		44
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	13		13
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	10		10
형틀목공	195	2	197	조적	0		0	BH/10	23		23
철근공	183	8	191	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미장	0		0	펌프카	5		5
할석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	50		50	도배	0		0				
토공	372	5	377	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	968	17	985				


공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 16일 일요일	날씨	흐리고비		
작업내용		직영공사내용		(전일) 반입자재현황			
우천으로 작업중단				품명	단위	수량	누계
				레미콘	M3		1186
				철근	ton		280
				시멘트	포		300
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0

				레이탈	포		0				
				직영 출역 사항		폐골재	대	8			
직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2				
직 원	134	2	136	PHC-8	본		18				
반 장	0		0	PHC-9	0		4				
직 영	0		0	PHC-10	0		101				
경 비	0		0	양놀	0		1				
일용직	0		0	0	0		0				
특 공	0		0	0	0		0				
계	134	2	136								
명일작업사항				직영공사내용		(전일) 직영장비현황					
철근가공						지게차	2	2			
기동철근조립						크레인	0	0			
현장정리						B / H	0	0			
						(전일) 장비현황					
				직영 출역 사항		장비명	전일	금일	누계		
직 종	전일	금일	누계	크레인	16		16				
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	-		0				
(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486		486				
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26	26	
철 거 공	0		0	지 붐	0		0	B/H 6	70	1	71
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	8		8	견 출	0		0	물차	44		44
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	13		13
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	10		10
형틀목공	197		197	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	191		191	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5		5
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	50		50	도 배	0		0				
토 공	377	4	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	985	6	991				

공사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

작업내용				직영공사내용				(전일)반입자재현황											
우천으로 작업중단								품명	단위	수량	누계								
								레미콘	M3		1186								
								철근	ton		280								
								시멘트	포		300								
								단열재	매		0								
								모래	M3		0								
								벽돌	천매		0								
								잡석75MM	M3		0								
								레미탈	포		0								
												직영출역사항				폐골재	대		8
직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2												
직원	136	2	138	PHC-8	본		18												
반장	0		0	PHC-9	0		4												
직영	0		0	PHC-10	0		101												
경비	0		0	암놀	0		1												
일용직	0		0	0	0		0												
특공	0		0	0	0		0												
계	136	2	138																
명일작업사항				직영공사내용				(전일)직영장비현황											
철근가공 기동철근배근 옹벽철근배근 현장정리 양수작업								지게차	2		2								
								크레인	0		0								
								B / H	0		0								
												(전일)장비현황							
								장비명	전일	금일	누계	크레인	16		16				
								직종	전일	금일	누계	B / H 06W	4		3.5				
								-	-		0	B / H 08W	-		0				
								-	-		0	D/T(25T)	486		486				
								(금일)출역사항								D/T(15T)	-		0
								출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	B / H 03W	26		26
직원	0		0	PL창호	0		0	B/H 6	71	0	71								
철거공	0		0	지붕	0		0	오거(85톤)	16		16								
잡철공	0		0	방수	0		0	물차	44	0	44								
설비공	8		8	견출	0		0	항타기	13	0	13								
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	지게차	10		10								
조경	0		0	목창호	0		0	BH/10	23		23								
형틀목공	197		197	조적	0		0	크람샬	6		6								
철근공	191		191	데코타일	0		0	펌프카	5		5								
CON'C/비계	20		20	미장	0		0	바브켓	2		2								
할석	0		0	도장	0		0	특기사항											
난간대	0		0	타일	0		0												
전기	50		50	도배	0		0												
토공	381	0	381	유리	0		0												
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0												
가구공사	0		0	석공사	0		0												
준공청소	0		0	부대토목	0		0												

원목마루	0	0	0	드라이비트	0	0	0
세 면 대	0	0	0	육실장/육조	0	0	0
	0	0	0	계	991	2	993

공사 일 보



담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 5월 18일 화요일			날씨	맑음				
작업내용 철근가공 기동철근배근 옹벽철근배근 현장정리 양수작업 	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황								
					품명	단위	수량	누계					
					레미콘	M3		1186					
					철근	ton		280					
					시멘트	포		300					
					단열재	매		0					
					모래	M3		0					
					벽돌	천매		0					
					잡석75MM	M3		0					
					레미탈	포		0					
					직영 출역 사항			폐골재	대	8			
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2		
					직원	138	2	140	PHC-8	본	18		
					반장	0		0	PHC-9	0	4		
					직영	0		0	PHC-10	0	101		
				경비	0		0	암늘	0	1			
				일용직	0		0		0	0			
				특공	0		0		0	0			
				계	138	2	140						
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황					
								지게차	2	2			
								크레인	0	0			
								B / H	0	0			
								(전일) 장비현황					
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계		
				직종	전일	금일	누계	크레인	16	16			
				-	-		0	B / H 06W	4	3.5			
				-	-		0	B / H 08W	-	0			
				(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486	486			
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0			
직원	0		0	PL창호	0		0	B / H 03W	26	26			
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	71	0	71		
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16	16			
설비공	8	2	10	견출	0		0	물차	44	0	44		
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	13	0	13		
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	10	10			
형틀목공	197	3	200	조적	0		0	BH/10	23	23			

철근공	191	15	206	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미장	0		0	폼프카	5		5
할석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	50	3	53	도배	0		0				
토공	381	0	381	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	993	25	1,018				

공사일보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 19일 수요일			날씨	맑음							
작업내용 지하1층기둥철근배근 옹벽철근배근 현장정리 양수작업 전기배관, 설비스리브설치  	직영공사내용				(전일) 반입자재현황									
					품명	단위	수량	누계						
					레이콘	M3		1186						
					철근	ton		280						
					시멘트	포		300						
					단열재	매		0						
					모래	M3		0						
					벽돌	천매		0						
					잡석75MM	M3		0						
					레이탈	포		0						
					직영출역사항				폐골재	대		8		
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2		
					직원	140	2	142	PHC-8	본		18		
					반장	0		0	PHC-9	0		4		
					직영	0		0	PHC-10	0		101		
				경비	0		0	암늘	0		1			
				일용직	0		0		0		0			
				특공	0		0		0		0			
				계	140	2	142							
명일작업사항 지하1층기둥철근배근 옹벽철근배근 및 지수재설치 현장정리 양수작업 전기배관, 설비스리브설치	직영공사내용				(전일) 직영장비현황									
									지게차	2		2		
									크레인	0		0		
									B / H	0		0		
									(전일) 장비현황					
					직영출역사항				장비명	전일	금일	누계		
					직종	전일	금일	누계	크레인	16		16		
					-	-		0	B / H 06W	4		3.5		
					-	-		0	B / H 08W	-		0		

(금일) 출역 사항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	71	0	71
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	10	2	12	견 출	0		0	물차	44	0	44
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	13	0	13
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	10		10
형틀목공	200	8	208	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	206	5	211	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5		5
활 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	53	4	57	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,018	21	1,039				


공사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 20일 목요일	날씨	흐리고비																																						
작업내용 우천으로 작업중단 지하1층기동철근배근 옹벽철근배근 및 지수재설치 현장정리 양수작업 전기배관, 설비스리브설치  한국노조 시위	직영공사 내용 		(전일) 반입 자재 현황																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>품명</th> <th>단위</th> <th>수량</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>레미콘</td> <td>M3</td> <td></td> <td>1186</td> </tr> <tr> <td>철근</td> <td>ton</td> <td></td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td> <td>포</td> <td></td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>단열재</td> <td>매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>레미탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		1186	철근	ton		280	시멘트	포		300	단열재	매		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0				
	품명	단위	수량	누계																																							
	레미콘	M3		1186																																							
	철근	ton		280																																							
	시멘트	포		300																																							
	단열재	매		0																																							
	모래	M3		0																																							
	벽돌	천매		0																																							
	잡석75MM	M3		0																																							
레미탈	포		0																																								
		직영 출역 사항		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>폐골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td> <td>0</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td> <td>본</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td></td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>암놀</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		폐골재	대		8	폐기물	0		2	PHC-8	본		18	PHC-9	0		4	PHC-10	0		101	암놀	0		1		0	0	0		0	0	0						
폐골재	대		8																																								
폐기물	0		2																																								
PHC-8	본		18																																								
PHC-9	0		4																																								
PHC-10	0		101																																								
암놀	0		1																																								
	0	0	0																																								
	0	0	0																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>직종</th> <th>전일</th> <th>금일</th> <th>누계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>직원</td> <td>142</td> <td>2</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>반장</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>직영</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>경비</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>142</td> <td>2</td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>	직종	전일	금일	누계	직원	142	2	144	반장	0		0	직영	0		0	경비	0		0	일용직	0		0	특공	0		0	계	142	2	144									
직종	전일	금일	누계																																								
직원	142	2	144																																								
반장	0		0																																								
직영	0		0																																								
경비	0		0																																								
일용직	0		0																																								
특공	0		0																																								
계	142	2	144																																								

명일작업사항 지하1층기둥 옹벽 형틀조립 옹벽철근배근 및 지수재설치 현장정리 양수작업 전기배관, 설비스리브설치	직영공사내용				(전일) 직영장비현황						
					지게차	2		2			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
	직 종	전일	금일	누계	크레인	16		16			
	-	-		0	B / H 06W	4		3.5			
	-	-		0	B / H 08W	-		0			
	(금일) 출 역 사 항				D/T(25T)	486		486			
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	71	0	71
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	12	2	14	견 출	0		0	물차	44	0	44
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	13	0	13
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	10		10
형틀목공	208	14	222	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	211	5	216	데코 타일	0		0	크람샬	6		6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5		5
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	57	5	62	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,039	28	1,067				

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			


공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 21일	날씨	금요일	흐리고비		
작업내용 지하1층기둥 옹벽 형틀조립 옹벽철근배근 및 지수재설치 현장정리 양수작업 	직영공사내용				(전일) 반 입 자 재 현 황			
					품 명	단위	수 량	누 계
					레미콘	M3		1186
					철근	ton		280
					시멘트	포		300
					단열재	매		0
					모래	M3		0
					벽돌	천매		0
					잡석75MM	M3		0
					레이탈	포		0

한국노조 시위	직영 출역 사항			폐골재	대		8
	직 종	전일	금일	누계	폐기물	0	2
	직 원	144	2	146	PHC-8	본	18
	반 장	0		0	PHC-9	0	4
	직 영	0		0	PHC-10	0	101
	경 비	0		0	암늘	0	1
	일용직	0		0	0	0	0
	특 공	0		0	0	0	0
	계	144	2	146			

명일작업사항 지하1층 옹벽 형틀조립 철근가공	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
	직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계
직 종	전일	금일	누계	크레인	16		16
-	-		0	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붐	0		0	B/H 6	71	1	72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	14		14	견 출	0		0	물차	44	1	45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	13	1	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	10		10
형틀목공	222	9	231	조 적	0		0	BH/10	23		23
철 근 공	216	4	220	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5		5
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	62		62	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,067	15	1,082				

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 5월 22일 토요일	날씨	흐림
작업내용	직영공사 내용	(전일) 반 입 자 재 현 황			

지하1층 옹벽 형틀조립

철근가공




				품 명	단위	수 량	누 계
				레미콘	M3		1186
				철근	ton		280
				시멘트	포		300
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
직영 출역 사항				페골재	대		8
직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
직 원	146	2	148	PHC-8	본		18
반 장	0		0	PHC-9	0		4
직 영	0		0	PHC-10	0		101
경 비	0		0	양늘	0		1
일용직	0		0	0	0		0
특 공	0		0	0	0		0
계	146	2	148				




명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
지하1층 옹벽 형틀조립 철근가공 양수작업 현장정리								지게차	2		2
								크레인	0		0
								B / H	0		0
				(전일) 장비현황							
직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계				
직 종	전일	금일	누계	크레인	16		16				
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	-		0				

(금일) 출역 사항								D/T(25T)		
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26	26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0 72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16	16
설 비 공	14		14	견 출	0		0	물차	45	0 45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0 14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	10	10
형틀목공	231	9	240	조 적	0		0	BH/10	23	23
철 근 공	220	5	225	데코 타일	0		0	크람샬	6	6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5	5
활 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2	2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항		
전 기	62		62	도 배	0		0			
토 공	381	0	381	유 리	0		0			
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0			
가구공사	0		0	석 공 사	0		0			
준공청소	0		0	부대 토목	0		0			
원목마루	0		0	드라이비트	0		0			

세 면 대	0	0	육실장/육조	0	0
	0	0	계	1,082	16 1,098


공사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 5월 23일 일요일			날씨	맑음			
작업내용 지하1층 옹벽 , 램프바닥형틀조립 철근가공 양수작업 현장정리   	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황							
					품명	단위	수량	누계				
					레미콘	M3		1186				
					철근	ton		280				
					시멘트	포		300				
					단열재	매		0				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잡석75MM	M3		0				
					레미탈	포		0				
					직영 출역 사항				폐골재	대		8
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
					직원	148	2	150	PHC-8	본		18
					반장	0		0	PHC-9	0		4
					직영	0		0	PHC-10	0		101
				경비	0		0	양놀	0		1	
				일용직	0		0	0	0		0	
				특공	0		0	0	0		0	
				계	148	2	150					
명일작업사항 지하1층 램프바닥 철근배근 지하옹벽 형틀조립 현장정리 콘크리트 타설준비 전기,설비 배관	직영공사내용				(전일) 직영장비현황							
									지게차	2		2
									크레인	0		0
									B / H	0		0
									(전일) 장비현황			
					직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
					직종	전일	금일	누계	크레인	16		16
					-	-		0	B / H 06W	4		3.5
					-	-		0	B / H 08W	-		0
									D/T(25T)	486		486
								D/T(15T)	-		0	
								B / H 03W	26		26	
								B/H 6	72	0	72	
								오거(85톤)	16		16	
								물차	45	0	45	
								항타기	14	0	14	
								지게차	10	1	11	
								BH/10	23		23	
								크람살	6		6	
(금일) 출역 사항												
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	72	0	72	
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16	
설비공	14		14	견출	0		0	물차	45	0	45	
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14	
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	10	1	11	
형틀목공	240	15	255	조적	0		0	BH/10	23		23	
철근공	225	6	231	데코 타일	0		0	크람살	6		6	

CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5		5	
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2	
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항				
전 기	62		62	도 배	0		0					
토 공	381	0	381	유 리	0		0					
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0					
가구공사	0		0	석 공 사	0		0					
준공청소	0		0	부대 토목	0		0					
원목마루	0		0	드라이비트	0		0					
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0					
	0		0	계	1,098		23					1,121

공사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 24일	월요일	날씨	맑음	
작업내용 지하1층 램프바닥 철근배근 지하옹벽 형틀조립 현장정리 콘크리트 타설준비 전기, 설비 배관 	직영공사 내용			(전일) 반입 자재 현황			
				품명	단위	수량	누계
				레미콘	M3		1186
				철근	ton		280
				시멘트	포		300
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잠석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
				폐골재	대		8
				폐기물	0		2
				PHC-8	본		18
				PHC-9	0		4
				PHC-10	0		101
			암늘	0		1	
			0	0		0	
			0	0		0	
			계	150	2	152	
명일작업사항 지하1층 옹벽 콘크리트 타설 지하1층 기동형틀조립 현장정리	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
				장비명	전일	금일	누계
				크레인	16		16
				B / H 06W	4		3.5
				B / H 08W	-		0
				D/T(25T)	486		486
(금일) 출 역 사 항							

출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26	26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16	16
설 비 공	14		14	견 출	0		0	물차	45	0
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	11	11
형틀목공	255	11	266	조 적	0		0	BH/10	23	23
철 근 공	231	4	235	데코 타일	0		0	크람살	6	6
CON'C/비계	20		20	미 장	0		0	펌프카	5	5
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2	2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항		
전 기	62	3	65	도 배	0		0			
토 공	381	0	381	유 리	0		0			
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0			
가구공사	0		0	석 공 사	0		0			
준공청소	0		0	부대 토목	0		0			
원목마루	0		0	드라이비트	0		0			
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0			
	0		0	계	1,121	20	1,141			


공사 일 보

담 당	공사	공무	소 장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 25일 화요일	날씨	흐리고비						
작업내용 지하1층 옹벽 콘크리트 타설 지하1층 기둥형틀조립 현장정리 	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황							
				품 명	단위	수 량	누 계				
				레미콘	M3		1186				
				철근	ton		280				
				시멘트	포		300				
				단열재	매		0				
				모래	M3		0				
				벽돌	천매		0				
				잡석75MM	M3		0				
				레미탈	포		0				
				직영 출역 사항			폐골재	대	0	8	
				직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
				직 원	152	2	154	PHC-8	본		18
				반 장	0		0	PHC-9	0		4
				직 영	0		0	PHC-10	0		101
			경 비	0		0	양늘	0		1	
			일용직	0		0		0	0	0	
			특 공	0		0		0	0	0	
			계	152	2	154					
명일작업사항	직영공사내용			(전일) 직영장비현황							

지하1층 기둥 및 보 형틀조립 현장정리 콘크리트 양생								지게차	2		2
								크레인	0		0
								B / H	0		0
								(전일) 장비현황			
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직 종				전일	금일	누계	크레인	16		16	
-				-		0	B / H 06W	4		3.5	
-				-		0	B / H 08W	-		0	
(금일) 출				역 사 항				D/T(25T)	486	0	486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26	0	26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	14		14	견 출	0		0	물차	45	0	45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	11		11
형틀목공	266	6	272	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	235	3	238	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	20	4	24	미 장	0		0	펌프카	5	1	6
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	65		65	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,141	15	1,156				

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			


공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 26일 수요일	날씨	맑음		
작업내용 지하1층 기둥 및 보 형틀조립 현장정리 콘크리트 양생 철근반입		직영공사 내용		(전일) 반입 자재 현황			
				품명	단위	수량	누계
				레이콘	M3		1186
				철근	ton	25	305
				시멘트	포		300
				단열재	매		0
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레이탈	포		0
		직영 출역 사항		폐골재	대		8

직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
직원	154	2	156	PHC-8	본		18
반장	0		0	PHC-9	0		4
직영	0		0	PHC-10	0		101
경비	0		0	암놀	0		1
일용직	0		0	0	0		0
특공	0		0	0	0		0
계	154	2	156				

명일작업사항 지하1층 보행틀조립 철근반입 현장정리	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
	직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계
직종	전일	금일	누계	크레인	16		16
-	-		0	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	PL창호	0		0	B / H 03W	26		26
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	14		14	건축	0		0	물차	45	0	45
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	11	2	13
형틀목공	272	17	289	조적	0		0	BH/10	23	0	23
철근공	238	3	241	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	24		24	미장	0		0	펌프카	6		6
할석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	65		65	도배	0		0				
토공	381	0	381	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,156	22	1,178				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 27일 목요일	날씨	비
작업내용	직영공사 내용	(전일) 반입 자재 현황			
		품명	단위	수량	누계

우천으로 작업중단 지하2층 자재정리 철근반입 하차 현장정리					레이콘	M3		1186			
					철근	ton	51	356			
					시멘트	포		300			
					단열재	매		0			
					모래	M3		0			
					벽돌	천매		0			
					잡석75MM	M3		0			
					레미탈	포		0			
	직영 출역 사항				폐골재	대		8			
	직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2			
	직 원	156	2	158	PHC-8	본		18			
	반 장	0		0	PHC-9	0		4			
	직 영	0		0	PHC-10	0		101			
경 비	0		0	양놀	0		1				
일용직	0		0		0		0				
특 공	0		0		0		0				
계	156	2	158								
명일작업사항 지하1층 보 형틀조립 양수작업 현장정리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황						
					지게차	2		2			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
	직 종	전일	금일	누계	크레인	16		16			
	-	-		0	B / H 06W	4		3.5			
	-	-		0	B / H 08W	-		0			
	(금일) 출 역 사 항				D/T(25T)	486		486			
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26	26	
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	14		14	견 출	0		0	물차	45	0	45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	13	1	14
형틀목공	289	6	295	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	241	2	243	데코 타일	0		0	크람샬	6		6
CON'C/비계	24		24	미 장	0		0	펌프카	6		6
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	65		65	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				

0	0	계	1,178	10	1,188
---	---	---	-------	----	-------

공사일보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 5월 28일		요일	금요일	날씨	비					
작업내용 우천으로 작업중단 현장정리 양수작업	직영공사내용				(전일) 반입자재현황										
					품명	단위	수량	누계							
					레미콘	M3		1186							
					철근	ton		356							
					시멘트	포		300							
					단열재	매		0							
					모래	M3		0							
					벽돌	천매		0							
					잡석75MM	M3		0							
					레미탈	포		0							
					직영 출역 사항				폐골재	대			8		
									폐기물	0			2		
					직종	전일	금일	누계	PHC-8	본			18		
					직원	158	2	160	PHC-9	0			4		
반장	0		0	PHC-10	0			101							
직영	0		0	암늘	0			1							
경비	0		0		0			0							
일용직	0		0		0			0							
특공	0		0		0			0							
계	158	2	160												
명일작업사항 지하1층 보형틀조립 양수작업 현장정리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황										
					지게차	2			2						
					크레인	0			0						
					B / H	0			0						
					직영 출역 사항				(전일) 장비현황						
									장비명	전일	금일	누계			
					직종	전일	금일	누계	크레인	16			16		
					-	-		0	B / H 06W	4			3.5		
					-	-		0	B / H 08W	-			0		
					(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486	0		486		
출역직종	전일	금일	누계	출역직종					전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26				
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	72	0	72				
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16				
설비공	14		14	견출	0		0	물차	45	0	45				
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14				
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	14		14				
형틀목공	295		295	조적	0		0	BH/10	23	0	23				
철근공	243		243	데코 타일	0		0	크람살	6		6				
CON'C/비계	24		24	미장	0		0	펌프카	6		6				

할 석	0	0	도 장	0	0	바브켓	2	2	
난 간 대	0	0	타 일	0	0	특 기 사 항			
전 기	65	65	도 배	0	0				
토 공	381	0	유 리	0	0				
엘리베이터	0	0	주방 가구	0	0				
가구공사	0	0	석 공 사	0	0				
준공청소	0	0	부대 토목	0	0				
원목마루	0	0	드라이비트	0	0				
세 면 대	0	0	욕실장/욕조	0	0				
	0	0	계	1,188	2				1,190


공 사 일 보



담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 29일 토요일	날씨	맑음					
작업내용 지하1층 보 형틀조립 양수작업 현장정리 옹벽 설비 스텐드 설치 	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황						
				품 명	단위	수 량	누 계			
				레미콘	M3		1186			
				철근	ton		356			
				시멘트	포		300			
				단열재	매		0			
				모래	M3		0			
				벽돌	천매		0			
				잡석75MM	M3		0			
				레미탈	포		0			
				페골재	대		8			
				폐기물	0		2			
				PHC-8	본		18			
				PHC-9	0		4			
				PHC-10	0		101			
			암놀	0		1				
			일용직	0	0	0	0			
			특 공	0	0	0	0			
			계	160	2	162				
명일작업사항 지하1층 보 형틀조립 양수작업 현장정리	직영공사내용			(전일) 직영장비현황						
				지게차	2		2			
				크레인	0		0			
				B / H	0		0			
				(전일) 장비현황						
				장비명	전일	금일	누계			
				크레인	16		16			
				B / H 06W	4		3.5			
				B / H 08W	-		0			
				D/T(25T)	486		486			
(금일) 출 역 사 항										
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0

직 원	0		0	P L 장 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	14	2	16	견 출	0		0	물차	45	0	45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	14		14
형틀목공	295	15	310	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	243		243	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	24		24	미 장	0		0	펌프카	6		6
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	65		65	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,190	19	1,209				


공 사 일 보

담 당	공사	공무	소 장
			

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 5월 30일 일요일	날씨	흐림					
<u>작 업 내 용</u> 지하1층 보 형틀조립 양수작업 현장정리  	<u>직영공사 내용</u>			<u>(전일) 반 입 자 재 현 황</u>						
				품 명	단위	수 량	누 계			
				레미콘	M3		1186			
				철근	ton		356			
				시멘트	포		300			
				단열재	매		0			
				모래	M3		0			
				벽돌	천매		0			
				잡석75MM	M3		0			
				레미탈	포		0			
				<u>직영 출역 사항</u>			폐골재	대	8	
				직 종	전일	금일	누계	폐기물	0	2
				직 원	162	2	164	PHC-8	본	18
				반 장	0		0	PHC-9	0	4
				직 영	0		0	PHC-10	0	101
			경 비	0		0	암놀	0	1	
			일용직	0		0	0	0	0	
			특 공	0		0	0	0	0	
			계	162	2	164				
<u>명일작업사항</u>		<u>직영공사내용</u>			<u>(전일) 직영장비현황</u>					
					지게차	2		2		

지하1층 스라브형틀설치 양수작업 현장정리					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
	직 종	전일	금일	누계	크레인	16	1	17			
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	-		0				
(금일) 출역 사항				D/T(25T)	486		486				
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	16		16	견 출	0		0	물차	45	0	45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	14		14
형틀목공	310	15	325	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	243		243	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	24		24	미 장	0		0	펌프카	6		6
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	65		65	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	육실장/육조	0		0				
	0		0	계	1,209	17	1,226				

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			


공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 5월 31일	월요일	날씨	비온뒤맑		
작업내용 지하1층 스라브형틀설치 양수작업 현장정리 단열재(160mm) 반입 	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황			
					품명	단위	수량	누계
					레미콘	M3		1186
					철근	ton		356
					시멘트	포		300
					단열재	매	304	304
					모래	M3		0
					벽돌	천매		0
					잡석75MM	M3		0
					레미탈	포		0
직영 출역 사항				폐골재	대		8	
직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	

직 원	164	2	166	PHC-8	본		18
반 장	0		0	PHC-9	0		4
직 영	0		0	PHC-10	0		101
경 비	0		0	암놀	0		1
일용직	0		0	0	0		0
특 공	0		0	0	0		0
계	164	2	166				

명일작업사항 스라브 단열재설치 1층바닥 보철근 배근 양수작업 현장정리	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
				장비명	전일	금일	누계
직영 출역 사항			크레인	17	1	18	
직 종	전일	금일	누계	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0
-	-		0				

(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	486		486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	16		16	견 출	0		0	물차	45	0	45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	14		14
형틀목공	325	16	341	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	243		243	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	24		24	미 장	0		0	펌프카	6		6
활 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	65		65	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,226	18	1,244				

공 사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 1일 화요일	날씨	비온후맑	
작업내용	스라브 단열재설치	직영공사 내용	(전일) 반 입 자 재 현 황			
			품 명	단위	수 량	누 계
			레미콘	M3		1186

1층바닥 형틀조립

양수작업

현장정리



철근	ton		356
시멘트	포		300
단열재	매		304
모래	M3		0
벽돌	천매		0
잡석75MM	M3		0
레미탈	포		0
직영 출역 사항			
폐골재	대		8
폐기물	0		2
PHC-8	본		18
PHC-9	0		4
PHC-10	0		101
암늬	0		1
	0	0	0
	0	0	0
계	166	2	168

명일작업사항

스라브 단열재설치

1층바닥 보철근 배근

양수작업

현장정리

직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직 종	전일	금일	누계	크레인	18		18
-	-		0	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항

				D/T(25T)	486		486				
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	16		16	견 출	0		0	물차	45	0	45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	14		14
형틀목공	341	16	357	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	243		243	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	24		24	미 장	0		0	펌프카	6		6
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	65		65	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,244	18	1,262				

공사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 6월 2일 수요일			날씨	맑음				
작업내용 스라브 단열재설치 양수작업 현장정리 전기배관	직영공사내용				(전일) 반입자재현황								
					품명	단위	수량	누계					
					레미콘	M3		1186					
					철근	ton		356					
					시멘트	포		300					
					단열재	매		304					
					모래	M3		0					
					벽돌	천매		0					
					잡석75MM	M3		0					
					레미탈	포		0					
					직영출역사항				폐골재	대	8		
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2		
					직원	168	2	170	PHC-8	본	18		
					반장	0		0	PHC-9	0	4		
				직영	0		0	PHC-10	0	101			
				경비	0		0	암놀	0	1			
				일용직	0		0	0	0	0			
				특공	0		0	0	0	0			
				계	168	2	170						
명일작업사항 보철근배근 현장정리 양수작업	직영공사내용				(전일) 직영장비현황								
									지게차	2	2		
									크레인	0	0		
									B / H	0	0		
									(전일) 장비현황				
					직영출역사항				장비명	전일	금일	누계	
					직종	전일	금일	누계	크레인	18	18		
					-	-		0	B / H 06W	4	3.5		
					-	-		0	B / H 08W	-	0		
									D/T(25T)	486	486		
								D/T(15T)	-	0			
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	B / H 03W	26	26			
직원	0		0	P L 창호	0		0	B/H 6	72	0	72		
철거공	0		0	지붕	0		0	오거(85톤)	16	16			
잡철공	0		0	방수	0		0	물차	45	0	45		
설비공	16		16	견출	0		0	항타기	14	0	14		
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	지게차	14	14			
조경	0		0	목창호	0		0	BH/10	23	0	23		
형틀목공	357	6	363	조적	0		0	크람살	6	6			
철근공	243		243	데코 타일	0		0	펌프카	6	6			
CON'C/비계	24		24	미장	0		0	바브켓	2	2			
할석	0		0	도장	0		0						

난간대	0		0	타일	0		0	특기사항
전기	65	3	68	도배	0		0	
토공	381	0	381	유리	0		0	
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0	
가구공사	0		0	석공사	0		0	
준공청소	0		0	부대토목	0		0	
원목마루	0		0	드라이비트	0		0	
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0	
	0		0	계	1,262	11	1,273	

공사일보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 6월 3일 목요일		날씨	흐리고비				
작업내용 보철근배근 단열재설치, 스라브형틀 1층 바닥 전기 배관 현장정리 양수작업 	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황							
					품명	단위	수량	누계				
					레미콘	M3		1186				
					철근	ton		356				
					시멘트	포		300				
					단열재	매		304				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잠석75MM	M3		0				
					레미탈	포		0				
					폐골재	대		8				
					폐기물	0		2				
					PHC-8	본		18				
					PHC-9	0		4				
					PHC-10	0		101				
				암늘	0		1					
				일용직	0		0	0	0			
				특공	0		0	0	0			
				계	170	2	172					
명일작업사항 1층바닥 철근배근 스라브 형틀설치 전기설비 배관 현장정리 양수작업	직영공사내용				(전일) 직영장비현황							
					지게차	2		2				
					크레인	0		0				
					B / H	0		0				
					(전일) 장비현황							
					장비명	전일	금일	누계				
					직종	전일	금일	누계	크레인	18	1	19
					-	-		0	B / H 06W	4		3.5
					-	-		0	B / H 08W	-		0
					(금일) 출역사항				D/T(25T)	486		486
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0	
직원	0		0	PL창호	0		0	B / H 03W	26		26	

철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	16		16	견출	0		0	물차	45	0	45
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	14	3	17
형틀목공	363	13	376	조적	0		0	BH/10	23	0	23
철근공	243	5	248	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	24		24	미장	0		0	펌프카	6		6
할석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	68	3	71	도배	0		0				
토공	381	0	381	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,273	23	1,296				


공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 4일 금요일	날씨	맑음				
작업내용 1층바닥, 보철근배근 스라브 형틀설치 전기설비 배관 현장정리 양수작업 	직영공사 내용	(전일) 반입자재현황							
		품명	단위	수량	누계				
		레미콘	M3		1186				
		철근	ton		356				
		시멘트	포		300				
		단열재	매		304				
		모래	M3		0				
		벽돌	천매		0				
		잡석75MM	M3		0				
		레미탈	포		0				
		직영 출역 사항		폐골재	대	8			
		직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
		직원	172	2	174	PHC-8	본		18
		반장	0		0	PHC-9	0		4
		직영	0		0	PHC-10	0		101
경비	0		0	양늘	0		1		
일용직	0		0		0		0		
특공	0		0		0		0		
계	172	2	174						
명일작업사항	직영공사내용	(전일) 직영장비현황							
1층바닥 철근배근		지게차	2			2			
		크레인	0			0			

전기, 설비 배관 현장정리								B / H	0		0
								(전일) 장비현황			
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
				직 종	전일	금일	누계	크레인	19		19
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	-		0				
(금일) 출 역 사 항				D/T(25T)	486	0	486				
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26	26	
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0 72	
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16	16	
설 비 공	16	2	18	건 출	0		0	물차	45	0 45	
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0 14	
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17	17	
형틀목공	376	8	384	조 적	0		0	BH/10	23	0 23	
철 근 공	248	15	263	데코 타일	0		0	크람샬	6	6	
CON'C/비계	24		24	미 장	0		0	펌프카	6	6	
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2	2	
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	71	3	74	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,296	30	1,326				

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 5일 토요일	날씨	흐림		
작업내용 1층바닥 철근배근 전기, 설비 배관 현장정리 옹벽형틀 및 써포트 뒷손보기	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황			
				품 명	단위	수 량	누 계
				레이콘	M3		1186
				철근	ton		356
				시멘트	포		300
				단열재	매		304
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레이탈	포		0
직영 출역 사항			폐골재	대		8	
직 종	전일	금일	누계	폐기물	0	2	
직 원	174	2	176	PHC-8	본	18	




반 장	0		0	PHC-9	0		4
직 영	0		0	PHC-10	0		101
경 비	0		0	양놀	0		1
일용직	0		0	0	0		0
특 공	0		0	0	0		0
계	174	2	176				

명일작업사항 2단 띠장설치 토사반출 SCW 면처리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
					지게차	2		2
					크레인	0		0
					B / H	0		0
					(전일) 장비현황			
	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직 종	전일	금일	누계	크레인	19		19	
-	-		0	B / H 06W	4		3.5	
-	-		0	B / H 08W	-		0	

(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	486	0	486
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	26		26
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	72	0	72
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	18	2	20	견 출	0		0	물차	45	0	45
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	384	8	392	조 적	0		0	BH/10	23	0	23
철 근 공	263	15	278	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	24		24	미 장	0		0	펌프카	6		6
활 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	74	3	77	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,326	30	1,356				

공 사 일 보

담 당	공사	공무	소 장
			

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 6월 6일 일요일	날씨	흐림
작 업 내 용 1층바닥 철근배근 전기, 설비 배관	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황	
	품 명	단위	수 량	누 계	
	레미콘	M3		1186	
철근	ton		356		

현장정리

옹벽형틀 및 씨포트 뒷손보기



시멘트	포		300
단열재	매		304
모래	M3		0
벽돌	천매		0
잡석75MM	M3		0
레미탈	포		0

직영 출역 사항

직종	전일	금일	누계	폐골재	대		8
직원	176	2	178	폐기물	0		2
반장	0		0	PHC-8	본		18
직영	0		0	PHC-9	0		4
경비	0		0	PHC-10	0		101
일용직	0		0	암놀	0		1
특공	0		0		0	0	0
계	176	2	178		0	0	0

명일작업사항

콘크리트 타설준비
현장정리

직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직종	전일	금일	누계	크레인	19		19
-	-		0	B / H 06W	4		3.5
-	-		0	B / H 08W	-		0

(금일) 출역 사항

출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(25T)	486		486
직원	0		0	P L 창호	0		0	D/T(15T)	-		0
철거공	0		0	지붕	0		0	B / H 03W	26		26
잡철공	0		0	방수	0		0	B/H 6	72	0	72
설비공	20		20	견출	0		0	오거(85톤)	16		16
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	물차	45	0	45
조경	0		0	목창호	0		0	항타기	14	0	14
형틀목공	392	8	400	조적	0		0	지게차	17		17
철근공	278	3	281	데코 타일	0		0	BH/10	23	0	23
CON'C/비계	24		24	미장	0		0	크람살	6		6
할석	0		0	도장	0		0	펌프카	6		6
난간대	0		0	타일	0		0	바브켓	2		2
전기	77	5	82	도배	0		0	특기사항			
토공	381	0	381	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,356	18	1,374				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 6월 7일 월요일			날씨	맑음			
작업내용 1층 옹벽 철근배근 형틀 뒷손보기 전기, 설비 배관 현장정리 콘크리트 타설 준비	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황							
					품명	단위	수량	누계				
					레미콘	M3		1186				
					철근	ton		356				
					시멘트	포		300				
					단열재	매		304				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잡석75MM	M3		0				
					레미탈	포		0				
					폐골재	대		8				
					폐기물	0		2				
	직영출역사항				직종	전일	금일	누계	PHC-8	본		18
				직원	178	2	180	PHC-9	0		4	
				반장	0		0	PHC-10	0		101	
				직영	0		0	암놀	0		1	
				경비	0		0		0		0	
				일용직	0		0		0		0	
				특공	0		0		0		0	
				계	178	2	180					
명일작업사항 2단 터파기 SCW 면처리 2단띠장설치	직영공사내용				(전일) 직영장비현황							
					지게차	2		2				
					크레인	0		0				
					B / H	0		0				
					(전일) 장비현황							
					장비명	전일	금일	누계				
					직종	전일	금일	누계	크레인	19		19
				-	-		0	B / H 06W	4	0	3.5	
				-	-		0	B / H 08W	-		0	
(금일) 출역사항								D/T(25T)	486	0	486	
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	26		26	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	72	0	72	
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16	
설비공	20	2	22	견출	0		0	물차	45	0	45	
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14	
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17		17	
형틀목공	400	5	405	조적	0		0	BH/10	23	0	23	
철근공	281	3	284	데코 타일	0		0	크람살	6		6	
CON'C/비계	24		24	미장	0		0	펌프카	6		6	
할석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2	
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항				

전 기	82	5	87	도 배	0		0
토 공	381	0	381	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	1,374	17	1,391


공사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 6월 8일 화요일			날씨	맑음						
작업내용 1층 바닥 콘크리트 타설 현장정리	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황										
					품명	단위	수량	누계							
					레미콘	M3		1186							
					철근	ton		356							
					시멘트	포		300							
					단열재	매		304							
					모래	M3		0							
					벽돌	천매		0							
					잡석75MM	M3		0							
					레미탈	포		0							
					직영 출역 사항				페골재	대		8			
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2			
					직원	180	2	182	PHC-8	본		18			
					반장	0		0	PHC-9	0		4			
					직영	0		0	PHC-10	0		101			
				경비	0		0	암늘	0		1				
				일용직	0		0		0		0				
				특공	0		0		0		0				
				계	180	2	182								
명일작업사항 2단 터파기 SCW 면처리 2단띠장설치	직영공사내용				(전일) 직영장비현황										
									지게차	2		2			
									크레인	0		0			
									B / H	0		0			
									(전일) 장비현황						
					직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
					직종	전일	금일	누계	크레인	19		19			
					-	-		0	B / H 06W	4	0	3.5			
					-	-		0	B / H 08W	-		0			
									D/T(25T)	486	52	538			
(금일) 출역 사항								D/T(15T)	-		0				
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	P L 창호	0		0	B / H 03W	26	2	28
직원	0		0	철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	72	1	73

잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	22		22	견 출	0		0	물차	45	1	46
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	405	3	408	조 적	0		0	BH/10	23	1	24
철 근 공	284		284	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	24	5	29	미 장	0		0	펌프카	6		6
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	87	2	89	도 배	0		0				
토 공	381	0	381	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	육실장/육조	0		0				
	0		0	계	1,391	12	1,403				


공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 9일 수요일		날씨	맑음					
작업내용 콘크리트양생 	직영공사내용				(전일) 반입자재현황						
					품명	단위	수량	누계			
					레미콘	M3	295	1481			
					철근	ton		356			
					시멘트	포		300			
					단열재	매		304			
					모래	M3		0			
					벽돌	천매		0			
					잡석75MM	M3		0			
					레미탈	포		0			
					폐골재	대		8			
					직종	전일	금일	누계			
					직원	182	2	184			
					반장	0		0			
					직영	0		0			
				경비	0		0				
				일용직	0		0				
				특공	0		0				
				계	182	2	184				
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
								지게차	2		2
								크레인	0		0
								B / H	0		0

								(전일) 장비현황			
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직종	전일	금일	누계	직종	전일	금일	누계	크레인	19		19
-	-		0				0	B / H 06W	4	0	3.5
-	-		0				0	B / H 08W	-		0
(금일) 출역 사항								D/T(25T)	538	0	538
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	PL창호	0		0	B / H 03W	28	0	28
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	73	0	73
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	22		22	견출	0		0	물차	46	0	46
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	408		408	조적	0		0	BH/10	24	0	24
철근공	284		284	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	29		29	미장	0		0	펌프카	6		6
활석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	89		89	도배	0		0				
토공	381	0	381	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,403	2	1,405				


공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 10일	목요일	날씨	맑음
작업내용 1층 바닥 먹메김 주변정리 철근가공 현장정리 콘크리트 양생	직영공사 내용	(전일) 반입자재현황				
		품명	단위	수량	누계	
		레미콘	M3		1481	
		철근	ton		356	
		시멘트	포		300	
		단열재	매		304	
		모래	M3		0	
		벽돌	천매		0	
		잡석75MM	M3		0	
		레이탈	포		0	
직영 출역 사항		폐골재	대		8	
직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2
직원	184	2	186	PHC-8	본	18
반장	0		0	PHC-9	0	4

	직영	0		0	PHC-10	0		101			
	경비	0		0	양늘	0		1			
	일용직	0		0	0	0		0			
	특공	0		0	0	0		0			
	계	184	2	186							
명일작업사항 콘크리트 양생 파일인발준비 현장정리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황						
					지게차	2		2			
					크레인	0		0			
					B / H	0		0			
					(전일) 장비현황						
	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계			
	직종	전일	금일	누계	크레인	19	1	20			
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	-		0				
(금일) 출역 사항					D/T(25T)	538		538			
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	28	0	28
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	73	0	73
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	22	2	24	견출	0		0	물차	46	0	46
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	408	2	410	조적	0		0	BH/10	24	0	24
철근공	284	5	289	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	29		29	미장	0		0	펌프카	6		6
할석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	89	2	91	도배	0		0				
토공	381	0	381	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이버트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,405	13	1,418				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 11일	날씨	비	
작업내용 우천으로 작업중단 현장정리 콘크리트 양생	직영공사내용		(전일) 반입자재현황			
			품명	단위	수량	누계
			레미콘	M3		1481
			철근	ton		356
			시멘트	포		300

1층바닥 콘크리트 3일 압축강도 시험(감리입회 실시) =압축강도 평균 200KG/CM2 이상 결과치								단열재	매		304		
								모래	M3			0	
								벽돌	천매			0	
								잡석75MM	M3			0	
								레미탈	포			0	
								직영 출역 사항			폐골재	대	8
				직 종	전 일	금 일	누 계	폐기물	0			2	
				직 원	186	2	188	PHC-8	본			18	
				반 장	0		0	PHC-9	0			4	
				직 영	0		0	PHC-10	0			101	
				경 비	0		0	암놀	0			1	
일용직	0		0		0	0		0					
특 공	0		0		0	0		0					
계	186	2	188										
명일작업사항 가시설 H- 파일 인발 가설 올타리 해체 콘크리트 양생				직영공사내용				(전일) 직영장비현황					
								지게차	2			2	
								크레인	0			0	
				B / H	0			0					
								(전일) 장비현황					
				직영 출역 사항				장비명	전 일	금 일	누 계		
직 종	전 일	금 일	누 계	크레인	20			20					
-	-		0	B / H 06W	4			3.5					
-	-		0	B / H 08W	-			0					
(금일) 출 역 사 항				D/T(25T)	538			538					
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0		
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	28	0	28		
철 거 공	0		0	지 붐	0		0	B/H 6	73	0	73		
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16		
설 비 공	24		24	견 출	0		0	물차	46	0	46		
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14		
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17		17		
형틀목공	410		410	조 적	0		0	BH/10	24	0	24		
철 근 공	289		289	데코 타일	0		0	크람살	6		6		
CON'C/비계	29		29	미 장	0		0	펌프카	6		6		
할 석	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항					
전 기	91		91	도 배	0		0						
토 공	381	0	381	유 리	0		0						
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0						
가구공사	0		0	석 공 사	0		0						
준공청소	0		0	부대 토목	0		0						
원목마루	0		0	드라이비트	0		0						
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0						
	0		0	계	1,418	2	1,420						

공 사 일 보




공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 6월 12일 토요일	날씨	맑음						
작업내용 가설올타리 해체 가시설 H-PILE 인발 현장정리	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황							
				품명	단위	수량	누계				
				레미콘	M3		1481				
				철근	ton		356				
				시멘트	포		300				
				단열재	매		304				
				모래	M3		0				
				벽돌	천매		0				
				잡석75MM	M3		0				
				레미탈	포		0				
				페골재	대		8				
				폐기물	0		2				
				PHC-8	본		18				
				PHC-9	0		4				
				PHC-10	0		101				
			암놀	0		1					
			일용직	0	0	0					
			특공	0	0	0					
			계	188	2	190					
직영출역사항			직종	전일	금일	누계					
			직원	188	2	190					
			반장	0		0					
			직영	0		0					
			경비	0		0					
			일용직	0		0					
			특공	0		0					
			계	188	2	190					
명일작업사항			직영공사내용			(전일) 직영장비현황					
						지게차	2		2		
						크레인	0		0		
						B / H	0		0		
						(전일) 장비현황					
			직영출역사항			장비명	전일	금일	누계		
			직종	전일	금일	누계	크레인	20		20	
			-	-		0	B / H 06W	4		3.5	
			-	-		0	B / H 08W	-		0	
						D/T(25T)	538		538		
						D/T(15T)	-		0		
(금일) 출역사항			출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	28		28
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	73	0	73
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	24		24	견출	0		0	물차	46	0	46
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	410		410	조적	0		0	BH/10	24	0	24
철근공	289		289	데코 타일	0		0	크람샬	6		6
CON'C/비계	29		29	미장	0		0	펌프카	6		6
할석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	91		91	도배	0		0				

토 공	381	5	386	유 리	0		0
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0
가구공사	0		0	석 공 사	0		0
준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	1,420	7	1,427

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 6월 13일 일요일			날씨	맑음				
작업내용 H-PILE 인발(300TON 유압기) = 인발 43개 양수작업준비 	직영공사 내용				(전일) 반입자재현황								
					품명	단위	수량	누계					
					레미콘	M3		1481					
					철근	ton		356					
					시멘트	포		300					
					단열재	매		304					
					모래	M3		0					
					벽돌	천매		0					
					잡석75MM	M3		0					
					레미탈	포		0					
					직영 출역 사항			폐골재	대	8			
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0	2		
					직원	190	2	192	PHC-8	본	18		
					반장	0		0	PHC-9	0	4		
					직영	0		0	PHC-10	0	101		
				경비	0		0	암놀	0	1			
				일용직	0		0	0	0	0			
				특공	0		0	0	0	0			
				계	190	2	192						
명일작업사항 H-PILE 인발(300TON 유압기) 현장정리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황								
								지게차	2			2	
								크레인	0			0	
								B / H	0			0	
								(전일) 장비현황					
					직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계		
					직종	전일	금일	누계	크레인	20	1	21	
					-	-		0	B / H 06W	4	3.5		
					-	-		0	B / H 08W	-	0		
								D/T(25T)	538			538	
							D/T(15T)	-			0		
							B / H 03W	28	0	28			
							B/H 6	73	0	73			
							오거(85톤)	16			16		
(금일) 출역 사항													
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0			
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	28	0	28		
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	73	0	73		
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16	16			

설비공	24		24	건축	0		0	물차	46	0	46
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	410		410	조적	0		0	BH/10	24	0	24
철근공	289		289	데코타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	29		29	미장	0		0	펌프카	6		6
할석	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	91		91	도배	0		0				
토공	386	5	391	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,427	7	1,434				

공사일보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 14일	월요일	날씨	맑음	
작업내용 H-PILE 인발(300TON 유압기) 현장정리 양수작업준비 지하1층 내부 옹벽 거푸집 해체 지하2층 거푸집 정리 H-PILE 자재 반출	직영공사내용 	(전일) 반입자재현황					
		품명	단위	수량	누계		
		레미콘	M3		1481		
		철근	ton		356		
		시멘트	포		300		
		단열재	매		304		
		모래	M3		0		
		벽돌	천매		0		
		잡석75MM	M3		0		
		레미탈	포		0		
직영출역사항		폐골재	대	8			
직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
직원	192	2	194	PHC-8	본		18
반장	0		0	PHC-9	0		4
직영	0		0	PHC-10	0		101
경비	0		0	양날	0		1
일용직	0		0		0		0
특공	0		0		0		0
계	192	2	194				
명일작업사항 H-PILE 인발(300TON 유압기) 1층 기둥 철근배근 거푸집 정리	직영공사내용 	(전일) 직영장비현황					
		지게차	2		2		
		크레인	0		0		
		B/H	0		0		
		(전일) 장비현황					




외부 시스템 비계설치				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
				직 종	전일	금일	누계	크레인	21	1	22
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5
				-	-		0	B / H 08W	-		0
(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	538	538	
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	28	28	
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	73	0	73
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	24		24	견 출	0		0	물차	46	0	46
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	410	14	424	조 적	0		0	BH/10	24	0	24
철 근 공	289		289	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	29		29	미 장	0		0	펌프카	6		6
	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	91		91	도 배	0		0				
토 공	391	5	396	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,434	21	1,455				

공사 일 보


담 당	공사	공무	소 장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 6월 15일 화요일	날씨	흐리고비						
작업내용 H-PILE 인발(300TON 유압기) H-PILE 반출 토류판제 및 인발부위 석분 흡메우기 주변토사 방지 작업 철근배근 거푸집 정리	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황							
				품 명	단위	수 량	누 계				
				레미콘	M3		1481				
				철근	ton		356				
				시멘트	포		300				
				단열재	매		304				
				모래	M3		0				
				벽돌	천매		0				
				잠석75MM	M3		0				
				레미탈	포		0				
				직영 출역 사항				페골재	대	8	
				직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
직 원	194	2	196	PHC-8	본		18				
반 장	0		0	PHC-9	0		4				
직 영	0		0	PHC-10	0		101				



				경비	0		0	암놀	0		1
				일용직	0		0		0		0
				특공	0		0		0		0
				계	194	2	196				
명일작업사항 외부 시스템 비계설치 옹벽철근배근 전기, 설비 배관 형틀설치				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
								지게차	2		2
								크레인	0		0
				B / H	0		0				
				직영 출역 사항				(전일) 장비현황			
								장비명	전일	금일	누계
직종	전일	금일	누계					크레인	22	1	23
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	-	1	1				
(금일) 출역 사항				D/T(25T)	538		538				
				D/T(15T)	-		0				
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	28		28
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	73	0	73
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	24		24	견출	0		0	물차	46	0	46
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	424	8	432	조적	0		0	BH/10	24	0	24
철근공	289	8	297	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	29		29	미장	0		0	펌프카	6		6
0	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	91		91	도배	0		0				
토공	396	8	404	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	1,455	26	1,481				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 6월 16일 수요일	날씨	맑음		
작업내용 외부 시스템 비계설치 옹벽철근배근 전기, 설비 배관 형틀설치	직영공사 내용			(전일) 반입 자재 현황			
				품명	단위	수량	누계
				레이콘	M3		1481
				철근	ton		356
				시멘트	포		300
단열재	매		304				



				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
직영 출역 사항				페골재	대		8
직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
직 원	196	2	198	PHC-8	본		18
반 장	0		0	PHC-9	0		4
직 영	0		0	PHC-10	0		101
경 비	0		0	암놀	0		1
일용직	0		0		0		0
특 공	0		0		0		0
계	196	2	198				

명일작업사항


외부 시스템 비계설치
 옹벽철근배근
 전기, 설비 배관
 형틀설치


직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직 종	전일	금일	누계	크레인	23	1	24
-	-		0	B / H 06W	4	0	3.5
-	-		0	B / H 08W	1		1

(금일) 출 역 사 항

출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(25T)	538	0	538
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	D/T(15T)	-		0
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B / H 03W	28		28
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	B/H 6	73	0	73
설 비 공	24	2	26	견 출	0		0	오거(85톤)	16		16
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	물차	46	0	46
조 경	0		0	목 창 호	0		0	항타기	14	0	14
형틀목공	432	5	437	조 적	0		0	지게차	17		17
철 근 공	297	10	307	데코 타일	0		0	BH/10	24	0	24
CON'C/비계	29	8	37	미 장	0		0	크람샬	6		6
0	0		0	도 장	0		0	펌프카	6		6
난 간 대	0		0	타 일	0		0	바브켓	2		2
전 기	91	4	95	도 배	0		0	특 기 사 항			
토 공	404	0	404	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	1,481	31	1,512				

공 사 일 보




공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 6월 17일 목요일			날씨	흐림									
작업내용 외부 시스템 비계설치 옹벽철근배근 전기, 설비 배관 형틀설치 	직영공사 내용							(전일) 반입 자재 현황										
								품명	단위	수량	누계							
								레미콘	M3		1481							
								철근	ton		356							
								시멘트	포		300							
								단열재	매		304							
								모래	M3		0							
								벽돌	천매		0							
								잡석75MM	M3		0							
								레미탈	포		0							
								직영 출역 사항		페골재	대		8					
	직종		전일	금일	누계			폐기물	0		2							
	직원		198	2	200			PHC-8	본		18							
	반장		0		0			PHC-9	0		4							
	직영		0		0			PHC-10	0		101							
경비		0		0			암놀	0		1								
일용직		0		0				0	0	0								
특공		0		0				0	0	0								
계		198	2	200														
명일작업사항							(전일) 직영장비현황											
옹벽철근배근 전기, 설비 배관 형틀설치							직영공사내용											
														지게차	2		2	
														크레인	0		0	
							B / H							0		0		
							(전일) 장비현황											
							직종		전일	금일	누계	장비명	전일	금일	누계			
-		-		0			크레인	24		24								
-		-		0			B / H 06W	4	0	3.5								
-		-		0			B / H 08W	1		1								
							(금일) 출역 사항		D/T(25T)	538	0	538						
출역직종		전일	금일	누계	출역직종		전일	금일	누계	D/T(15T)	-	0						
직원		0		0	P L 창호		0		0	B / H 03W	28	28						
철거공		0		0	지붕		0		0	B/H 6	73	73						
잡철공		0		0	방수		0		0	오거(85톤)	16	16						
설비공		26	2	28	견출		0		0	물차	46	46						
방음벽		8		8	내장/수장		0		0	항타기	14	14						
조경		0		0	목창호		0		0	지게차	17	17						
형틀목공		437	8	445	조적		0		0	BH/10	24	24						
철근공		307	5	312	데코 타일		0		0	크람살	6	6						
CON'C/비계		37	10	47	미장		0		0	펌프카	6	6						
0		0		0	도장		0		0	바브켓	2	2						
난간대		0		0	타일		0		0	특기사항								
전기		95	4	99	도배		0		0									

토 공	404	0	404	유 리	0		0	쓰레기 집하장 시공협의(중중 정재인 위원) =시공사 + 1523-1번지 + 중중 협의
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0	
가구공사	0		0	석 공 사	0		0	
준공청소	0		0	부대 토목	0		0	
원목마루	0		0	드라이비트	0		0	
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0	
	0		0	계	1,512	31	1,543	

공 사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 6월 18일 금요일		날씨	비				
작업내용 우천으로 작업중단 지하2층 형틀 자재정리 	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황							
					품명	단위	수량	누계				
					레미콘	M3		1481				
					철근	ton		356				
					시멘트	포		300				
					단열재	매		304				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잡석75MM	M3		0				
					레미탈	포		0				
					직영 출역 사항		폐골재	대	8			
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
					직원	200	2	202	PHC-8	본		18
					반장	0		0	PHC-9	0		4
					직영	0		0	PHC-10	0		101
				경비	0		0	암놀	0		1	
				일용직	0		0	0	0		0	
				특공	0		0	0	0		0	
				계	200	2	202					
명일작업사항 1층 기둥 철근배근 1층 옹벽 형틀 가공	직영공사내용				(전일) 직영장비현황							
							지게차	2		2		
							크레인	0		0		
							B / H	0		0		
							(전일) 장비현황					
					직영 출역 사항		장비명	전일	금일	누계		
					직종	전일	금일	누계	크레인	24		24
					-	-		0	B / H 06W	4		3.5
					-	-		0	B / H 08W	1		1
								D/T(25T)	538	0	538	
(금일) 출역 사항							D/T(15T)	-		0		
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	B / H 03W	28	0	28	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B/H 6	73	0	73	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	73	0	73	
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16	

설비공	28		28	건축	0		0	물차	46	0	46
방음벽	8		8	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17	0	17
형틀목공	445	8	453	조적	0		0	BH/10	24	0	24
철근공	312		312	데코타일	0		0	크람샬	6		6
CON'C/비계	47		47	미장	0		0	펌프카	6		6
0	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	99		99	도배	0		0				
토공	404	0	404	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,543	10	1,553				


공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 19일 토요일	날씨	맑음
작업내용 1층 기둥 철근배근 1층 옹벽 형틀 조립 현장정리 	직영공사내용	(전일) 반입자재현황			
		품명	단위	수량	누계
		레미콘	M3		1481
		철근	ton		356
		시멘트	포		300
		단열재	매		304
		모래	M3		0
		벽돌	천매		0
		잠석75MM	M3		0
		레미탈	포		0
		페골재	대		8
		폐기물	0		2
		PHC-8	본		18
		PHC-9	0		4
		PHC-10	0		101
암놀	0		1		
일용직	0	0	0	0	0
특공	0	0	0	0	0
계	202	2	204		
명일작업사항 1층 옹벽 형틀 조립 현장정리	직영공사내용	(전일) 직영장비현황			
		지게차	2		2
		크레인	0		0
		B/H	0		0
		(전일) 장비현황			

				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
				직 종	전일	금일	누계	크레인	24	1	25
				-	-		0	B / H 06W	4		3.5
				-	-		0	B / H 08W	1		1
(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	538		538
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	28		28
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	73	0	73
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	28		28	견 출	0		0	물차	46	0	46
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17	0	17
형틀목공	453	16	469	조 적	0		0	BH/10	24	0	24
철 근 공	312	6	318	데코 타일	0		0	크람살	6	0	6
CON'C/비계	47		47	미 장	0		0	펌프카	6		6
0	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	99	4	103	도 배	0		0				
토 공	404	0	404	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	1,553	28	1,581				

공 사 일 보

담 당	공사	공무	소 장
			


공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 6월 20일 일요일	날씨	맑음					
작 업 내 용 1층 옹벽 형틀 조립 현장정리 옹벽 철근배근 전기 배관 및 폭스설치 	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황						
				품 명	단위	수 량	누 계			
				레미콘	M3		1481			
				철근	ton		356			
				시멘트	포		300			
				단열재	매		304			
				모래	M3		0			
				벽돌	천매		0			
				잡석75MM	M3		0			
				레미탈	포		0			
			직영 출역 사항			페골재	대	8		
			직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
			직 원	204	2	206	PHC-8	본		18
			반 장	0		0	PHC-9	0		4
			직 영	0		0	PHC-10	0		101


경비	0		0	암놀	0		1
일용직	0		0		0		0
특공	0		0		0		0
계	204	2	206				

명일작업사항 1층 옹벽 거푸집 설치 현장정리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
					지게차	2		2
					크레인	0		0
					B / H	0		0
					(전일) 장비현황			
	직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직종	전일	금일	누계	크레인	25		25	
-	-		0	B / H 06W	4		3.5	
-	-		0	B / H 08W	1		1	

(금일) 출역 사항								D/T(25T)	538		538
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	28		28
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	73	0	73
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16
설비공	28		28	견출	0		0	물차	46	0	46
방음벽	8		8	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	469	8	477	조적	0		0	BH/10	24	0	24
철근공	318	6	324	데코 타일	0		0	크람살	6	0	6
CON'C/비계	47		47	미장	0		0	펌프카	6		6
0	0		0	도장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타일	0		0	특기사항			
전기	103	4	107	도배	0		0				
토공	404	0	404	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				
준공청소	0		0	부대토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	1,581	20	1,601				

공사일보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 21일 월요일	날씨	맑음		
작업내용 1층 옹벽 거푸집 설치 현장정리 	직영공사내용			(전일) 반입자재현황			
				품명	단위	수량	누계
				레미콘	M3		1481
				철근	ton		356
				시멘트	포		300
				단열재	매		304
				모래	M3		0



								벽돌	천매		0
								잡석75MM	M3		0
								레미탈	포		0
				직영 출역 사항				폐골재	대		8
직 종	전 일	금 일	누 계					폐기물	0		2
직 원	206	2	208					PHC-8	본		18
반 장	0		0					PHC-9	0		4
직 영	0		0					PHC-10	0		101
경 비	0		0					암놀	0		1
일용직	0		0					0	0		0
특 공	0		0					0	0		0
계	206	2	208								
명일작업사항				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
1층 보,옹벽 거푸집 설치 현장정리								지게차	2		2
								크레인	0		0
								B / H	0		0
								(전일) 장비현황			
				직영 출역 사항				장비명	전 일	금 일	누 계
직 종	전 일	금 일	누 계					크레인	25		25
-	-		0					B / H 06W	4	0	3.5
-	-		0					B / H 08W	1		1
								D/T(25T)	538	0	538
(금일) 출 역 사 항								D/T(15T)	-		0
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	B / H 03W	28	0	28
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B/H 6	73	0	73
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	오거(85톤)	16		16
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	물차	46	0	46
설 비 공	28		28	견 출	0		0	항타기	14	0	14
방 음 벽	8		8	내장 /수장	0		0	지게차	17		17
조 경	0		0	목 창 호	0		0	BH/10	24	0	24
형틀목공	477	16	493	조 적	0		0	크람살	6	0	6
철 근 공	324		324	데코 타일	0		0	펌프카	6		6
CON'C/비계	47		47	미 장	0		0	바브켓	2		2
0	0		0	도 장	0		0	특 기 사 항			
난 간 대	0		0	타 일	0		0				
전 기	107		107	도 배	0		0				
토 공	404	0	404	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	1,601	18	1,619				


공사일보

담당	공사	공무	소장

가구공사	0	0	0	석 공사	0	0	0
준공청소	0	0	0	부대 토목	0	0	0
원목마루	0	0	0	드라이비트	0	0	0
세 면 대	0	0	0	욕실장/욕조	0	0	0
	0	0	0	계	1,619	20	1,639

공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자	2021년 6월 23일 수요일			날씨	맑음																																																																																																																																			
작업내용 시스템 써포트 설치 현장정리 단열재 반입 (160mm 220매) 	직영공사 내용 <table border="1"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">직영 출역 사항</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">(전일) 반입 자재 현황</td> </tr> <tr> <td>품명</td> <td>단위</td> <td>수량</td> <td>누계</td> <td>품명</td> <td>단위</td> <td>수량</td> <td>누계</td> </tr> <tr> <td>레미콘</td> <td>M3</td> <td></td> <td>1481</td> <td>철근</td> <td>ton</td> <td></td> <td>356</td> </tr> <tr> <td>시멘트</td> <td>포</td> <td></td> <td>300</td> <td>단열재</td> <td>매</td> <td></td> <td>304</td> </tr> <tr> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> <td>모래</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> <td>벽돌</td> <td>천매</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> <td>잡석75MM</td> <td>M3</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>레미탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> <td>레미탈</td> <td>포</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>폐골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> <td>폐골재</td> <td>대</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>폐기물</td> <td>0</td> <td></td> <td>2</td> <td>폐기물</td> <td>0</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PHC-8</td> <td>본</td> <td></td> <td>18</td> <td>PHC-8</td> <td>본</td> <td></td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> <td>PHC-9</td> <td>0</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td></td> <td>101</td> <td>PHC-10</td> <td>0</td> <td></td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>암놀</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> <td>암놀</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>일용직</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>일용직</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>특공</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>특공</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>210</td> <td>2</td> <td>212</td> <td>계</td> <td>210</td> <td>2</td> <td>212</td> </tr> </table>				직영 출역 사항				(전일) 반입 자재 현황				품명	단위	수량	누계	품명	단위	수량	누계	레미콘	M3		1481	철근	ton		356	시멘트	포		300	단열재	매		304	모래	M3		0	모래	M3		0	벽돌	천매		0	벽돌	천매		0	잡석75MM	M3		0	잡석75MM	M3		0	레미탈	포		0	레미탈	포		0	폐골재	대		8	폐골재	대		8	폐기물	0		2	폐기물	0		2	PHC-8	본		18	PHC-8	본		18	PHC-9	0		4	PHC-9	0		4	PHC-10	0		101	PHC-10	0		101	암놀	0		1	암놀	0		1	일용직	0		0	일용직	0	0	0	특공	0		0	특공	0	0	0	계	210	2	212	계	210	2	212
					직영 출역 사항				(전일) 반입 자재 현황																																																																																																																																			
					품명	단위	수량	누계	품명	단위	수량	누계																																																																																																																																
					레미콘	M3		1481	철근	ton		356																																																																																																																																
					시멘트	포		300	단열재	매		304																																																																																																																																
					모래	M3		0	모래	M3		0																																																																																																																																
					벽돌	천매		0	벽돌	천매		0																																																																																																																																
					잡석75MM	M3		0	잡석75MM	M3		0																																																																																																																																
					레미탈	포		0	레미탈	포		0																																																																																																																																
					폐골재	대		8	폐골재	대		8																																																																																																																																
					폐기물	0		2	폐기물	0		2																																																																																																																																
					PHC-8	본		18	PHC-8	본		18																																																																																																																																
					PHC-9	0		4	PHC-9	0		4																																																																																																																																
					PHC-10	0		101	PHC-10	0		101																																																																																																																																
					암놀	0		1	암놀	0		1																																																																																																																																
일용직	0		0	일용직	0	0	0																																																																																																																																					
특공	0		0	특공	0	0	0																																																																																																																																					
계	210	2	212	계	210	2	212																																																																																																																																					
(금일) 출역 사항				(전일) 직영장비현황				(전일) 장비현황																																																																																																																																				
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	장비명	전일	금일	누계																																																																																																																																	
직원	0		0	-	-		0	크레인	26	1	27																																																																																																																																	
철거공	0		0	-	-		0	B / H 06W	4		3.5																																																																																																																																	
잡철공	0		0	-	-		0	B / H 08W	1		1																																																																																																																																	
설비공	28		28	(금일) 출역 사항				D/T(25T)	538	0	538																																																																																																																																	
방음벽	12		12	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0																																																																																																																																	
				P L 창호	0		0	B / H 03W	29	0	29																																																																																																																																	
				지붕	0		0	B/H 6	73	0	73																																																																																																																																	
				방수	0		0	오거(85톤)	16	0	16																																																																																																																																	
				견출	0		0	물차	46	0	46																																																																																																																																	
				내장/수장	0		0	항타기	14	0	14																																																																																																																																	

조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	507	6	513	조 적	0		0	BH/10	24	0	24
철 근 공	324		324	데코 타일	0		0	크람살	6	0	6
CON'C/비계	47		47	미 장	0		0	펌프카	6		6
0	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	107		107	도 배	0		0				
토 공	404	0	404	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,639	8	1,647				


공 사 일 보



담 당	공사	공무	소 장
			

공 사 명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일 자 :	2021년 6월 24일 목요일	날씨	맑음		
작 업 내 용 씨스템 써포트 설치 완료 2층 바닥 보 하부 형틀 설치 현장정리 오전 7시 부터 노조 현장 시위(확성기) 경찰 출동	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황			
				품 명	단위	수 량	누 계
				레미콘	M3		1481
				철근	ton		356
				시멘트	포		300
				단열재	매		304
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
				페골재	대		8
				폐기물	0		2
				PHC-8	본		18
				PHC-9	0		4
				PHC-10	0		101
			암놀	0	1	2	
			일용직	0	0	0	
			특 공	0	0	0	
			계	212	2	214	
명일작업사항 2층 바닥 보 하부 형틀 설치 현장정리	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
				장비명	전일	금일	누계
			직 종	전일	금일	누계	
			크레인	27		27	

									0	B / H 06W	4		3.5
									0	B / H 08W	1		1
(금일) 출역 사항									D/T(25T)	538		538	
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-			0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	29	0		29	
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	73	0		73	
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16			16	
설 비 공	28		28	견 출	0		0	물차	46	0		46	
방 음 벽	12		12	내장 /수장	0		0	항타기	14	0		14	
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17			17	
형틀목공	513	15	528	조 적	0		0	BH/10	24	0		24	
철 근 공	324		324	데코 타일	0		0	크람살	6	0		6	
CON'C/비계	47		47	미 장	0		0	펌프카	6			6	
0	0		0	도 장	0		0	바브켓	2			2	
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항					
전 기	107	2	109	도 배	0		0						
토 공	404	0	404	유 리	0		0						
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0						
가구공사	0		0	석 공 사	0		0						
준공청소	0		0	부대 토목	0		0						
원목마루	0		0	드라이비트	0		0						
세 면 대	0		0	육실장/육조	0		0						
0	0		0	계	1,647	19	1,666						


공사 일 보

담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 6월 25일	날씨	맑음			
작업내용 2층 바닥 보 하부 형틀 설치 현장정리  	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황				
				품 명	단위	수 량	누 계	
				레미콘	M3		1481	
				철근	ton		356	
				시멘트	포		300	
				단열재	매		304	
				모래	M3		0	
				벽돌	천매		0	
				잡석75MM	M3		0	
				레미탈	포		0	
			직영 출역 사항			폐골재	대	8
직 종	전일	금일	누계	폐기물	0		2	
직 원	214	2	216	PHC-8	본		18	
반 장	0		0	PHC-9	0		4	
직 영	0		0	PHC-10	0		101	
경 비	0		0	양늘	0		2	
일용직	0		0	0	0		0	

				특 공	0		0	0	0	0	
				계	214	2	216				
명일작업사항 2층 바닥 보 하부 형틀 설치 현장정리 양수작업				직영공사내용				(전일) 직영장비현황			
								지게차	2		2
								크레인	0		0
								B / H	0		0
								(전일) 장비현황			
				직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
직 종	전일	금일	누계	크레인	27	1	28				
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	1		1				
(금일) 출 역 사 항								D/T(25T)	538	538	
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	29	0	
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	73	0	
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16	16	
설 비 공	28		28	건 출	0		0	물차	46	0	
방 음 벽	12		12	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17	17	
형틀목공	528	15	543	조 적	0		0	BH/10	24	0	
철 근 공	324		324	데코 타일	0		0	크람샬	6	6	
CON'C/비계	47		47	미 장	0		0	펌프카	6	6	
0	0		0	도 장	0		0	바브켓	2	2	
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	109	2	111	도 배	0		0				
토 공	404	0	404	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	1,666	19	1,685				


공 사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 6월 26일 토요일	날씨	비		
작업내용 가설휨스설치 지상2층 바닥 보 및 스라브 형틀설치 현장정리	직영공사 내용			(전일) 반 입 자 재 현 황			
				품 명	단위	수 량	누 계
				레이콘	M3		1481
				철근	ton		356
				시멘트	포		300
				단열재	매		304
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0

				잡석75MM	M3		0				
				레미탈	포		0				
				직영 출역 사항		폐골재	대	8			
직 종	전 일	금 일	누 계	폐기물	0		2				
직 원	216	2	218	PHC-8	본		18				
반 장	0		0	PHC-9	0		4				
직 영	0		0	PHC-10	0		101				
경 비	0		0	암늘	0		2				
일용직	0		0	0	0		0				
특 공	0		0	0	0		0				
계	216	2	218								
명일작업사항				직영공사내용		(전일) 직영장비현황					
지상2층 바닥 철근배근						지게차	2	2			
현장정리						크레인	0	0			
						B / H	0	0			
						(전일) 장비현황					
				직영 출역 사항		장비명	전 일	금 일	누 계		
직 종	전 일	금 일	누 계	크레인	28		28				
-	-		0	B / H 06W	4		3.5				
-	-		0	B / H 08W	1		1				
(금일) 출 역 사 항				D/T(25T)	538		538				
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-	0	
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	29	1	30
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	73	0	73
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16
설 비 공	28		28	견 출	0		0	물차	46	0	46
방 음 벽	12		12	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17		17
형틀목공	543	15	558	조 적	0		0	BH/10	24	0	24
철 근 공	324		324	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	47	5	52	미 장	0		0	펌프카	6		6
0	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전 기	111	2	113	도 배	0		0				
토 공	404	0	404	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공 사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
0	0		0	계	1,685	24	1,709				

공 사 일 보


담 당	공사	공무	소 장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자 :	2021년 6월 27일 일요일	날씨	맑음						
작업내용 2층 바닥 보 철근배근 2층 바닥 형틀조립 현장정리 	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황							
				품명	단위	수량	누계				
				레이콘	M3		1481				
				철근	ton		356				
				시멘트	포		300				
				단열재	매		304				
				모래	M3		0				
				벽돌	천매		0				
				잡석75MM	M3		0				
				레이탈	포		0				
				페골재	대		8				
				폐기물	0		2				
				PHC-8	본		18				
				PHC-9	0		4				
				PHC-10	0		101				
			암늘	0		2					
			일용직	0	0	0	0				
			특공	0	0	0	0				
			계	218	2	220					
			직영 출역 사항				PHC-8	본		18	
			직종	전일	금일	누계	PHC-9	0		4	
			직원	218	2	220	PHC-10	0		101	
			반장	0		0	암늘	0		2	
			직영	0		0	일용직	0	0	0	
			경비	0		0	특공	0	0	0	
			일용직	0		0	계	218	2	220	
			특공	0		0					
			계	218	2	220					
명일작업사항											
2층 바닥, 보 철근배근 현장정리 전기설비 배관											
			직영공사내용			(전일) 직영장비현황					
						지게차	2		2		
						크레인	0		0		
						B / H	0		0		
						(전일) 장비현황					
			직영 출역 사항			장비명	전일	금일	누계		
			직종	전일	금일	누계	크레인	28	1	29	
			-	-		0	B / H 06W	4		3.5	
			-	-		0	B / H 08W	1		1	
						D/T(25T)	538		538		
						D/T(15T)	-		0		
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	B / H 03W	30	0	30
직원	0		0	P L 창호	0		0	B/H 6	73	0	73
철거공	0		0	지붕	0		0	오거(85톤)	16		16
잡철공	0		0	방수	0		0	물차	46	0	46
설비공	28		28	견출	0		0	항타기	14	0	14
방음벽	12		12	내장/수장	0		0	지게차	17		17
조경	0		0	목창호	0		0	BH/10	24	0	24
형틀목공	558	8	566	조적	0		0	크람살	6		6
철근공	324	5	329	데코 타일	0		0	펌프카	6		6
CON'C/비계	52		52	미장	0		0	바브켓	2		2
0	0		0	도장	0		0	특기사항			
난간대	0		0	타일	0		0				
전기	113	2	115	도배	0		0				
토공	404	0	404	유리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방가구	0		0				
가구공사	0		0	석공사	0		0				

준공청소	0		0	부대 토목	0		0
원목마루	0		0	드라이비트	0		0
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0
	0		0	계	1,709	17	1,726

공사 일 보


담당	공사	공무	소장
			

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사			일자 :	2021년 6월 28일		월요일	날씨	소나기			
작업내용 2층 바닥, 보 철근배근 현장정리 전기설비 배관  계단 층고 협의(오전 9시경 강리+ 예인소장)	직영공사 내용				(전일) 반입 자재 현황							
					품명	단위	수량	누계				
					레미콘	M3		1481				
					철근	ton	0	356				
					시멘트	포		300				
					단열재	매		304				
					모래	M3		0				
					벽돌	천매		0				
					잡석75MM	M3		0				
					레미탈	포		0				
					직영 출역 사항				폐골재	대		8
					직종	전일	금일	누계	폐기물	0		2
					직원	220	2	222	PHC-8	본		18
					반장	0		0	PHC-9	0		4
					직영	0		0	PHC-10	0		101
				경비	0		0	암놀	0		2	
				일용직	0		0	0	0		0	
				특공	0		0	0	0		0	
				계	220	2	222					
명일작업사항 2층 바닥 콘크리트 타설 현장정리	직영공사내용				(전일) 직영장비현황							
									지게차	2		2
									크레인	0		0
									B / H	0		0
									(전일) 장비현황			
					직영 출역 사항				장비명	전일	금일	누계
					직종	전일	금일	누계	크레인	29		29
					-	-		0	B / H 06W	4		3.5
					-	-		0	B / H 08W	1		1
					(금일) 출역 사항				D/T(25T)	538		538
출역직종	전일	금일	누계	출역직종	전일	금일	누계	D/T(15T)	-		0	
직원	0		0	P L 창호	0		0	B / H 03W	30	0	30	
철거공	0		0	지붕	0		0	B/H 6	73	0	73	
잡철공	0		0	방수	0		0	오거(85톤)	16		16	
설비공	28	3	31	건축	0		0	물차	46	0	46	
방음벽	12		12	내장/수장	0		0	항타기	14	0	14	
조경	0		0	목창호	0		0	지게차	17		17	

형틀목공	566	8	574	조 적	0		0	BH/10	24	0	24
철근공	329	16	345	데코 타일	0		0	크람살	6		6
CON'C/비계	52		52	미 장	0		0	펌프카	6		6
0	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2
난간대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항			
전기	115	4	119	도 배	0		0	1-2층 계단 참 높이가 부족으로 도면변경 공변 콘크리트 타설은 계단 제외 타설 = 설계강리측에서 재 설계 도면 제출함.			
토공	404	0	404	유 리	0		0				
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0				
가구공사	0		0	석 공사	0		0				
준공청소	0		0	부대 토목	0		0				
원목마루	0		0	드라이비트	0		0				
세면대	0		0	욕실장/욕조	0		0				
	0		0	계	1,726		33	1,759			

공사 일 보

담당	공사	공무	소장

공사명	와동동 1523-2번지 제안빌딩신축공사	일자	2021년 6월 29일 화요일	날씨	맑음		
작업내용 지상2층 바닥 콘크리트 타설 준비 1층 스라브 하부 형틀 스라브 철근 철근 잔손보기 전기, 설비 배관 스리브 작업 	직영공사 내용			(전일) 반입자재현황			
				품명	단위	수량	누계
				레미콘	M3	0	1481
				철근	ton	0	356
				시멘트	포		300
				단열재	매		304
				모래	M3		0
				벽돌	천매		0
				잡석75MM	M3		0
				레미탈	포		0
				폐골재	대		8
				폐기물	0		2
				PHC-8	본		18
				PHC-9	0		4
				PHC-10	0		101
			양늘	0		2	
			0	0		0	
			0	0		0	
			계	222	2	224	
명일작업사항 2층 바닥 콘크리트 타설 현장정리	직영공사내용			(전일) 직영장비현황			
				지게차	2		2
				크레인	0		0
				B / H	0		0
				(전일) 장비현황			
				장비명	전일	금일	누계
				크레인	29		29
				B / H 06W	4		3.5
				계	222	2	224
				직종	전일	금일	누계
			-	-		0	

								-	-	0	B / H 08W	1	1
(금일) 출역 사항										D/T(25T)	538		538
출역직종	전 일	금 일	누 계	출역직종	전 일	금 일	누 계	D/T(15T)	-		0		
직 원	0		0	P L 창 호	0		0	B / H 03W	30	1	31		
철 거 공	0		0	지 붕	0		0	B/H 6	73	1	74		
잡 철 공	0		0	방 수	0		0	오거(85톤)	16		16		
설 비 공	31	3	34	견 출	0		0	물차	46	0	46		
방 음 벽	12		12	내장 /수장	0		0	항타기	14	0	14		
조 경	0		0	목 창 호	0		0	지게차	17		17		
형틀목공	574	9	583	조 적	0		0	BH/10	24	0	24		
철 근 공	345	4	349	데코 타일	0		0	크람살	6		6		
CON'C/비계	52	0	52	미 장	0		0	펌프카	6	1	7		
0	0		0	도 장	0		0	바브켓	2		2		
난 간 대	0		0	타 일	0		0	특 기 사 항					
전 기	119	4	123	도 배	0		0						
토 공	404	0	404	유 리	0		0						
엘리베이터	0		0	주방 가구	0		0						
가구공사	0		0	석 공 사	0		0						
준공청소	0		0	부대 토목	0		0						
원목마루	0		0	드라이비트	0		0						
세 면 대	0		0	욕실장/욕조	0		0						
	0		0	계	1,759	22	1,781						